

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_012
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 05/02/2025	
Název Změny ZMĚNA ROZSAHU DODATEČNÉ IZOLACE ZDIVA		
Položka, popis 1) Změna rozsahu zemních prací potřebných pro provedení dodatečného provedení izolace zdiva 2) Úprava rozsahu plošné a liniové dodatečné izolace zdiva 3) Úprava rozsahu provedení odsolovacích omítek 4) Doplnění sanačních omítek		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Není nutná		
Důvod Změny Na základě skutečného stavu základů a zdiva v suterénu byl aktualizován rozsah provedení liniové a plošné injektáže. Dále na základě měření vlhkosti a salinity byl upraven rozsah odsolovacích omítek. 1) Navýšení množství zemních prací je z důvodu hlubšího výkopu v uliční části, tak aby mohla být provedena liniová injektáž v optimální úrovni. 2) Plošná injektáž zdi v suterénu objektu směrem do ulice byla nahrazena kombinací plošné a liniové. Dále byla doplněná liniová injektáž v místech, které v DPS nebyly řešeny. 3) Změna rozsahu odsolovacích omítek byla provedena na základě měření vlhkosti a salinity dotčených konstrukcí. 4) Byly doplněny sanační omítky v místech, u kterých není možné systémově realizovat injektážní clony.		
Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 1483213 snížení ceny o (Kč bez DPH)		

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením

NE

Dopad do harmonogramu

NE

celkový počet dní

Přílohy

[OPL_ZL12_p01_rozpočet s výkazy výměr.xlsx](#)

[OPL_ZL12_p02_schema_sanacnich_opatreni.zip](#)

[OPL_ZL12_p03_Měření vlhkosti a salinity.zip](#)

Vyjádření zástupce TDS 	Schváleno Důvod	Datum 6. 3. 2025 Podpis
Vyjádření objednatele 	SOUHLASÍM Důvod	Datum 6. 3. 2025 Podpis
Vyjádření zástupce AUP 	SOUHLASÍM Důvod	Datum 6. 3. 2025 Podpis
Vyjádření zástupce Zhotovitele 	SOUHLASÍM Důvod	Datum Podpis
Finální vyjádření objednatele 	Schváleno Důvod	Datum 6. 3. 2025 Podpis