

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
[REDAKCE] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků);

b) ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4438/2021/HŠt

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 327 351 4800/531 353 0071

číslo jednací: 6888/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:**KTA technika, s.r.o.**

se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

cta@ktatechnika.cz

IDDS: fw3g5xh

číslo smlouvy: **Z22-003**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03. 11. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „**DUSP**“), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „**EH**“) a souhrnného rozpočtu (dále jen „**SR**“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „**AD**“) stavby „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „**Dílo**“), s účinností Smlouvy ke dni 4. 11. 2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14. 2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatků**“), jehož předmětem jsou:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že předpoklad realizace dílčí etapy prací č. 4 se posouvá o 12 měsíců a jeho faktický výkon se zkracuje na 10 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je končící smlouva na AD. Pro potřeby fakturace AD je nutné prodloužení smlouvy.

4. dílčí etapa – autorský dozor		
	Smlouva	Dodatek č. 1
délka výkonu autorského dozoru	12 měsíců	10 měsíců
předpokládaný termín	09/2023–8/2024	9/2024-6/2025

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 odst. 4.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Mění se harmonogram plnění.**
- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, k připomínkám	Předávací protokol

2. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP se zpracovanými připomínkami k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní doložkovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	10 měsíců (předpoklad 09/2024–06/2025) (dle SoD: 12 měsíců (předpoklad 09/2023– 08/2024))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí a ke dni ukončení plnění Smlouvy) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

14.04.2025 10:08

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni

[Redacted] Podpsal [Redacted]

Datum: 09.04.2025

.....
Ing. Irena Hrnčířová
jednatelka
KTA technika, s.r.o.