

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 31/2024/RR/Hyn

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martinem Holubem, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub
Tel.: +420 556 414 203
E-mail: martin.holub@bilovec.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **1.REALIZAČNÍ s.r.o.**
Sídlo: Besední 259/2, 715 00 Ostrava – Michálkovice
Zastoupený: Petrem Pašandou
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38740,
IČO: 29396271
DIČ: CZ29396271
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Pašanda
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Pašanda
Tel.:
E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 31/2024/RR/Hyn uzavřené dne 28.1.2025 na realizaci stavby „**Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 2. etapa**“.
- Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle. Jedná se o:
 - ZL1 – při bouracích prací bylo zjištěno, že v objektu je provedena nekvalitní základová deska (slabá tloušťka, bez armování, z nekvalitního betonu, poškozené PZD panely) a chybí původní vodorovná hydroizolace. Z toho důvodu bylo dohodnuto provedení nové podkladní železobetonové desky, podřezání zdiva a nová vodorovná hydroizolace, dále bylo dohodnuto, že na fasádě nebudou provedeny dva nápisy "FK LUBOJATY". Náklady 205.254,58 Kč bez DPH.

3. Změny ZL1 jsou vyvolány průběhem prací, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6. se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 6 odst. 6.1. takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	4.323.433,15	907.920,96	5.231.354,11
Dodatek č. 1 – ZL 1 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	205.254,58 <i>+215.912,08</i> <i>-10.657,50</i>	43.103,46 <i>+45.341,54</i> <i>-2.238,08</i>	248.358,04 <i>+261.253,62</i> <i>-12.895,58</i>
CENA DÍLA CELKEM	4.528.687,73	951.024,42	5.479.712,15

2. DPH bude stanoveno a hrazeno v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
4. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města na 65. jednání dne 08.04.2025 usnesením č. RM/1569/65/2025.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet Změnový list 1

V Bílovci dne 14.4.2025

V Ostravě dne 11.4.2025

.....
Za Objednatele:

Martin Holub
starosta města

.....
Za Zhotovitele:

Petr Pašanda
jednatel