



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„5. ZŠ Cheb – rekonstrukce školního hřiště“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
Zastoupená: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 19148

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Plzeň
číslo účtu 35-8200090297/0100
zastoupená: Jaroslavem Karáskem - jednatel

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. INV-18/2024 ze dne 28.06.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.10.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s vyhrazenou změnou závazku uvedenou v čl. V odst. 10 písm. a), citace: „Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ: Vyhrazuje právo prodloužit termín pro dokončení stavebních prací v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, kterými se myslí počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrnostní, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, mraz nebo teploty pod 5 °C, vichřice v délce trvání alespoň 7 dnů. Mimořádně nepříznivé klimatické podmínky budou zaznamenány ve stavebním deníku a termín pro dokončení stavebních prací bude prodloužen přesně o tuto dobu, po kterou nebylo možné provádět předmětné stavební práce.“

1. K přerušení stavebních prací v termínu od 06.12.2024 do 06.02.2025 došlo z důvodu nevhodných klimatických podmínek spočívajících v častém výskytu mrznoucího deště a přetrvávající teplotě nižší než 5° C.
2. K přerušení stavebních prací v termínu od 28.02.2025 do 30.03.2025 došlo z důvodu nevhodných klimatických podmínek spočívajících ve výskytu deště, nočních mrazů a teplotě nižší než 5° C.

Všechna přerušení stavebních prací jsou zaznamenána ve stavebním deníku a stvrzena technickým dozorem stavebníka a objednatelem.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Původní znění odstavce 1. článku V. Doba plnění smlouvy o dílo ve znění:

„1 Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny:

***Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.*

***Termín zahájení stavebních prací:** do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*

***Termín dokončení stavebních prací:** do 210 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.*

***Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 14 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.*

***Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.“*

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Termín dokončení stavebních prací: do 303 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Plzni dne 31.3.2025



Jaroslav Karásek, jednatel

V Chebu dne 14. 04. 2025

U. Z. 

Ing. Jan Vrba, starosta

