



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0013/0/OPRI/24
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, místostarostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** BBP Stavby s.r.o.
se sídlem: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
zastoupená: Michalem Pruskem, na základě plné moci
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 2024 Smlouvu o dílo č. 0013/0/OPRI/24, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky s názvem „Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 46 708 503,54,- Kč bez DPH, tj. 56 517 289,28,- Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek. Jedná se zejména o provedení opatření proti radonu, vytvoření revizního otvoru pro kolektor, změna otevírání zámků vstupních dveří, doplnění osvětlení přístupové cesty v areálu MŠ, úprava řešení zvonků v celé MŠ a změna okenních klik na uzamykatelné. Vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořené změnovými listy č. 1, 3 – 6 a 9. Dodatek dále řeší též prodloužení termínu předání a dokončení díla.

III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím související změna termínu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 v „Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 6 a 9“, přičemž změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnových listech č. 1, 3 – 6 a 9, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1.259.506,21 Kč bez DPH, tj. 2,70 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro Objednatele spočívající v přístavbě MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5, specifikované touto Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „**Dílo**“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v této Smlouvě. Dílo je specifikováno v Dokumentaci pro společné povolení, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**DUSP**“) zpracované MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ: 48025721 a Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 6 a 9, který je přílohou č. 6 této smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že součástí DUSP je i související dokumentace, kterou tvoří kniha standardů, vybavení interiérů, projekt bourání a plán BOZP. Dílo je realizováno metodou Design & Build, tj. dle parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ.“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 2. odst. 2.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách. Zhotovitel započne s realizací Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat DPS ve lhůtě uvedené v článku 9.8. této Smlouvy.

Realizaci Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zahájit v den předání staveniště podle článku 7. 3. této Smlouvy.

Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že pokud ke dni předání staveniště Zhotoviteli ještě nebude zpracována a schválena DPS, bude Zhotovitel z Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy realizovat jen **přípravné práce a stavební práce předem odsouhlasené zástupcem objednatele uvedeným v článku 1.3.2. této Smlouvy**, přičemž Smluvní strany před realizací těchto prací vždy sjednají jejich rozsah, termín a cenu, a to v souladu s DUSP a Přílohou č. 2 této Smlouvy s „Rozpadem ceny“.

Smluvní strany sjednávají, že termín předání celého Díla dle této Smlouvy je 17. 6. 2025, a to i v případě, že Zhotovitel začne realizovat Dílo podle článku 2.2.4. této Smlouvy bez schválené DPS tak, jak je to uvedeno v třetím odstavci tohoto článku 2. 3. této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje z důvodu respektování provozních a bezpečnostních potřeb Objednatele provádět veškeré stavební, montážní a úklidové práce podle časového plánu odsouhlaseného Objednatelem. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od účinnosti této Smlouvy zpracovat harmonogram, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky Objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozní doby MŠ Nad Palatou. Tento harmonogram nebude závazný v případě, že ke dni předání staveniště Zhotoviteli nebude zpracována a schválena DPS – v takovém případě budou Smluvní strany postupovat podle úpravy třetího odstavce tohoto článku 2. 3. této Smlouvy; po předání a schválení DPS zpracuje Zhotovitel harmonogram nový a předloží ho Objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů ode dne schválení DPS.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH:	47 959 091,39 Kč
DPH:	10 071 409,19 Kč
Cena celkem včetně DPH:	58 030 500,58 Kč

(slovy: čtyřicet sedm milionů devět set padesát devět tisíc devadesát jedna korun třicet devět haléřů bez DPH)

(dále jen „**Cena Díla**“).“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla postupně, a to na základě měsíčních dílčích faktur. Dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce (dále jen „dílčí plnění“). Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí doloženým soupisem provedených prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku v souladu s čl. 9.9. této Smlouvy; pokud ale bude část Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy realizována bez zpracované a schválené DPS, bude tato část Díla účtována v rozsahu a za ceny sjednané v souladu s třetím odstavcem článku 2.3. této Smlouvy anebo Přílohy č. 6 této Smlouvy – Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 6 a 9. Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole technickému dozoru stavebníka, a to nejpozději do 3 pracovních dní ode dne skončení kalendářního měsíce, za který je soupis provedených prací uplatňován. Podpisem soupisu provedených prací k tomu pověřenými zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Smluvní strany ale pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že části Díla uvedené v článku 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5, 2.2.6. a 2.2.7. této Smlouvy budou účtovány až v tom měsíci, ve kterém bude uvedená část Díla zcela splněna, tj. tyto části Díla nebudou účtovány průběžně. Smluvní strany pro

vyloučení všech pochybností uvádějí, že cena plnění uvedených v článku 2.2.8. této Smlouvy je zahrnuta v celkové Ceně Díla.“

- 3.7. Smluvní strany se s odkazem na čl. 2 odst. 2.3. a s ohledem na skutečné převzetí stavby v pozdějším termínu, než předpokládaném původním zněním Smlouvy z důvodů nepříčitatelných Zhotoviteli dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.3. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště a zahájit provádění Díla dne 24. 7. 2024, případné změny tohoto termínu jsou sjednány v článku 2. 3. této Smlouvy.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 16. odst. 16.10. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:

„12.22. Přílohami této Smlouvy jsou následující přílohy: Přílohy 2 až 5, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

Příloha č. 1: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) (volná příloha)

Příloha č. 2: Rozpad ceny

Příloha č. 3: Realizační tým

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

a nahrazuje se následujícím zněním:

„12.22. Přílohami této Smlouvy jsou následující přílohy: Přílohy 2 až 6, volnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1:

Příloha č. 1: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) (volná příloha)

Příloha č. 2: Rozpad ceny

Příloha č. 3: Realizační tým

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 6: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 6 a 9“

- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

- 3.10. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne uzavření tohoto dodatku předložit Objednateli ke schválení upravený Podrobný Harmonogram podle článku 5 odst. 2. 3. Smlouvy zohledňující nový termín pro předání Díla sjednaný tímto dodatkem.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.15/319/2025 ze dne 07. 04. 2025.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 6 Smlouvy – Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č.1, 3 – 6 a 9

V Praze dne *dle el. podpisu*

Za Objednatele:

**Lukáš
Herold**Digitálně podepsal
Lukáš Herold
Datum: 2025.04.14
12:04:14 +02'00'**Bc. Lukáš Herold**
místostarosta MČ Praha 5**V Praze dne *dle el podpisu***

Za Zhotovitele:

**Michal
Prusek**Digitálně podepsal
Michal Prusek
Datum: 2025.04.10
11:23:03 +02'00'**Michal Prusek**
na základě plné moci

Rekapitulace změnových listů

Přístavba MŠ Na Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha

Zadavatel: Městská část Praha 5

Dodavatel: BBP Stavby s.r.o.

Dodatek č.: 1

Cena dle SoD 46 708 503,54 Kč

Číslo ZL	Popis změnového listu	cena s investorem	Vícepráce	Méněpráce
1	Opatření proti radonu	33 034,02 Kč	37 493,20 Kč	-4 459,18 Kč
3	Revizní otvor stávajícího kolektoru	39 540,95 Kč	39 540,95 Kč	0,00 Kč
4	Otevírání vstupních dveří	135 263,75 Kč	135 263,75 Kč	0,00 Kč
5	Veřejné osvětlení přístupové cesty	656 343,24 Kč	656 343,24 Kč	0,00 Kč
6	Úprava řešení zvonků	348 092,89 Kč	348 092,89 Kč	0,00 Kč
9	Uzamykatelné kliky oken	38 313,00 Kč	38 313,00 Kč	0,00 Kč
Změnové listy celkem		1 250 587,85 Kč	1 255 047,03 Kč	-4 459,18 Kč
SoD + ZL		47 959 091,39 Kč		

ZMĚNOVÝ LIST

"Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5"

objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČO: 03875199	01
název ZL:	Opatření proti radonu	

předmět změny:

Dle požadavku investora bylo provedeno opatření proti radonu v celé ploše základové desky dle cenové nabídky předložené zadavateli.

Předmětem je posouzení ceny stavebních prací vyvolaných zpřísněním norem z hlediska ochrany stavby proti pronikání radonu z podloží v období mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavby. Změna je vyvolána požadavkem vedení školního zařízení MŠ Pod Palatou a zástupců ÚMČ Prahy 5 na zlepšení zdravotní nezávadnosti vnitřního prostředí stavby s ohledem na pobyt dětí v budově. V PD navržený systém odpovídá normám platným v době zpracování PD. Cílem změnového řízení č. 01 je významné zkvalitnění parametrů vnitřního prostředí.



vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH -4 459,18 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 37 493,20 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH 33 034,02 Kč	

vliv na termín dokončení:

ano, prodloužení o 5 dnů

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

zástupce zhotovitele:	Firma: BBP Stavby s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Jakub Blažák, Ph.D.	 Datum: 24.3.2025
zástupce objednatele:	Firma: Městská část Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Veronika Hilasová - Odbor přípravy a realizace investic	 Datum: 24.3.2025
zástupce objednatele TDS:	Firma:  Jméno/Funkce: Ing. Milan Sochůrek	 Datum: 24.3.2025
zástupce objednatele - správce stavb	Firma: FETTERS management, s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Radovan Bušovský	 Datum: 24.3.2025
zástupce objednatele - projektant:	Firma: Mepro s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. arch. Ivan Březina	 Datum: 24.3.2025

Ocenění změny - 10.01_1

Změnový výkaz výměr k ZL č.1

Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5
--

Popis: Opatření proti radonu

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI					
--------------------------	--	--	--	--	--

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 080,02	
	D	2	Zakládání				34 050,82	
1	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a netříděné šterkodrtě	m3	-1,520	1 637,09	-2 488,38	SoD
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné					
2	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	96,500	128,00	12 352,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
3	K	218111115	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 125 do 160 mm	m	42,600	252,00	10 735,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
4	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	19,000	708,00	13 452,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
	D	998	Přesun hmot				-1 970,80	
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zcěné v přes 6 do 12 m	t	-3,130	629,65	-1 970,80	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				954,00	
	D	751	Vzduchotechnika				954,00	
6	K	751526749	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
7	M	28612265	hlavice ventilační plastová	kus	2,000	153,00	306,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hlavice ventilační plastová					

Celkem - přípočet Kč bez DPH	33 034,02
-------------------------------------	------------------

CELKEM KČ bez DPH - Změnový list č.1	33 034,02
---	------------------

ZMĚNOVÝ LIST

"Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5"		
objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČO: 03875199	03
název ZL:	Revizní otvor stávajícího otvoru	

předmět změny:

Předmětem ZL č. 03 je ocenění prací souvisejících se změnou vyvolanou požadavkem vedení školního zařízení MŠ Pod Palatou a zástupců ÚMČ Prahy 5 na zajištění přístupu pro budoucí kontrolu a údržbu rozvodů elektroinstalací nacházejících se ve stávajícím technickém kolektoru umístěném pod stávající částí budovy MŠ Nad Palatou.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 39 540,95 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH 39 540,95 Kč	
vliv na termín dokončení:		
Ano, prodloužení termín o 3 dny		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma: BBP Stavby s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.	Datum:
zástupce objednatele:	Firma: Městská část Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Veronika Hílasová - Odbor přípravy a realizace investic	Datum: 24.8.2025
zástupce objednatele TDS:	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Milan Sochůrek	Datum: 27.3.2025
zástupce objednatele - správce stavb	Firma: FETTERS management, s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Radovan Bušovský	Datum: 24.3.25
zástupce objednatele - projektant:	Firma: Mepro s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. arch. Ivan Březina	Datum: 29.3.25

Ocenění změny - 10.01_1

Změnový výkaz výměr k ZL č.3

Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5

Popis: Revizni otvor stávajícího kolektoru	
--	--

D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 362,50	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 904,00	
1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,200	6 870,00	1 374,00	SOD
2	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	4,00	581,00	2 324,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů	kus	1,00	186,00	186,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	R_pol	Poklop do suterénu Revizní podlaha 60 x 70 cm	kus	1,00	9 020,00	9 020,00	CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě				458,50	
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,480	296,00	142,08	CS ÚRS 2024 02
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,840	12,90	49,54	CS ÚRS 2024 02
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,480	556,00	266,88	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				26 178,46	
D		776	Podlahy povlakové				26 178,46	
7	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	20,070	16,90	339,18	SoD
8	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	20,070	44,08	884,69	SoD
9	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,070	188,90	3 791,22	SoD
10	M	284111R1	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2,8 mm (dle výběru architekta)	m2	22,077	682,12	15 059,16	SoD
11	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	18,000	126,98	2 285,64	SoD
12	M	28411R01	lišta obvodová pro vlepění vinylové podlahoviny (dle výběru architekta)	m	19,800	110,19	2 181,76	SoD
13	K	776411111	Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm	m	18,000	83,43	1 501,74	SoD
14	M	284111R1	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2,8 mm (dle výběru architekta)	m2	0,198	682,12	135,06	SoD
Celkem - příloha KČ bez DPH							39 540,95	
CELKEM KČ bez DPH - Změnový list č.3							39 540,95	

ZMĚNOVÝ LIST

"Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5"		
objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČO: 03875199	04
název ZL:	Otevírání vstupních dveří	
předmět změny:		
Z důvodu požadavku paní ředitelky MŠ bude provedena změna otevírání zámků únikových dveří - vícebodový elektronický zámek pro zajištění bezpečného úniku v případě požáru a pro sjednocení systému otevírání všech vstupních dveří		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 135 263,75 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH 135 263,75 Kč	
vliv na termín dokončení:		
Ano, prodloužení termínu o 2 dny		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma: BBP Stavby s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.	Datum:
zástupce objednatele:	Firma: Městská část Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Veronika Hilasová - Odbor přípravy a realizace invest	Datum: 24.2.2025
zástupce objednatele TDS:	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Milan Sochůrek	Datum: 24.3.2025
zástupce objednatele - správce stavby :	Firma: FETTERS management, s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Radovan Bušovský	Datum: 25.3.2025
zástupce objednatele - projektant:	Firma: Mepro s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. arch. Ivan Březina	Datum: 24.3.25

Ocenění změny - 10.01_1

Změnový výkaz výměr k ZL č.4

Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5

Popis: Elektronické otváranie vstupných dverí - bezpečnostný zámek je vyroben na mieru dle špecifikace a požadavků - atypický výrobek

M22			Slaboproudé elektroinstalace				135 263,75	
1	K	1	UPS COMPACT EA-850VA UPS	kus	1,000	5 923,75	5 923,75	vlastní
2	K	2	Dveře D13 - osazení a dodání komponentů	kus	1,000	39 008,00	39 008,00	vlastní
			Bezpečnostní samozamykací zámek SEC. 1975 EK 34/92/U24x6/1750/760/730, vedlejší protikus seřiditelný U24x6mm, Připojovací kabel pro EK zámek 10 m, kabelová přechodka zařezovaná 24x480x17, čtyřhran GT LI95/LA95, Rondo RR šlit K/K1.02 rozteč 92,9 mm					
3	K	3	Dveře D12 - osazení a dodání komponentů včetně frézování a okování stávajících dveří	kus	1,000	45 166,00	45 166,00	vlastní
			Bezpečnostní samozamykací zámek SEC. 1975 EK 34/92/U24x6/1750/760/730, vedlejší protikus seřiditelný U24x6mm, Připojovací kabel pro EK zámek 10 m, kabelová přechodka zařezovaná 24x480x17, čtyřhran GT LI95/LA95, Rondo RR šlit K/K1.02 rozteč 92,9 mm					
4	K	4	Dveře O8 - osazení a dodání komponentů včetně frézování a okování stávajících dveří	kus	1,000	45 166,00	45 166,00	vlastní
			Bezpečnostní samozamykací zámek SEC. 1975 EK 34/92/U24x6/1750/760/730, vedlejší protikus seřiditelný U24x6mm, Připojovací kabel pro EK zámek 10 m, kabelová přechodka zařezovaná 24x480x17, čtyřhran GT LI95/LA95, Rondo RR šlit K/K1.02 rozteč 92,9 mm					

Celkem - přípočet Kč bez DPH	135 263,75
-------------------------------------	-------------------

Celkem - přípočet Kč bez DPH	135 263,75
-------------------------------------	-------------------

CELKEM KČ bez DPH - Změnový list č.4	135 263,75
--------------------------------------	------------

CELKEM KČ bez DPH - Změnový list č.4	135 263,75
--------------------------------------	------------

ZMĚNOVÝ LIST

"Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5"								
objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:						
zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČO: 03875199	05						
název ZL:	Veřejné osvětlení přístupové cesty							
předmět změny:								
<i>Doplnění veřejného osvětlení přístupové cesty ke vstupu do školky a kuchyně z důvodu bezpečnosti na základě požadavku investora. Nebylo řešeno v původní projektové dokumentaci.</i>								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 33%;">rozpočet:</td> <td style="width: 34%; text-align: right;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cena:</td> <td style="text-align: right;"><i>bez DPH</i> 0,00 Kč</td> </tr> </table>			vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce						
	cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 33%;">rozpočet:</td> <td style="width: 34%; text-align: right;">vícepráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cena:</td> <td style="text-align: right;"><i>bez DPH</i> 656 343,24 Kč</td> </tr> </table>			vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce		cena:	<i>bez DPH</i> 656 343,24 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce						
	cena:	<i>bez DPH</i> 656 343,24 Kč						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 33%;">rozpočet:</td> <td style="width: 34%; text-align: right;">Celkem navýšení po odečtu úspor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cena:</td> <td style="text-align: right;"><i>bez DPH</i> 656 343,24 Kč</td> </tr> </table>			vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor		cena:	<i>bez DPH</i> 656 343,24 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor						
	cena:	<i>bez DPH</i> 656 343,24 Kč						
vliv na termín dokončení: Ano, prodloužení termínu o 5 dnů								
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Nejsou								
zástupce zhotovitele:	Firma: BBP Stavby s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Jakub Blaták, Ph.D.	Datum:						
zástupce objednatele:	Firma: Městská část Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Veronika Hilasová - Odbor přípravy a realizace investic	Datum: 24.3.2025						
zástupce objednatele TDS:	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Milan Sochůrek	Datum: 27.3.2025						
zástupce objednatele - správce stavby :	Firma: FETERS management, s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Radovan Bušovský	Datum: 24.3.25						
zástupce objednatele - projektant:	Firma: Mepro s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. arch. Ivan Březina	Datum:						

Ocenění změny - 10.01_1									
Změnový výkaz výměr k ZL č.5									
Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5									
Popis: Veřejné osvětlení									
PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI									
1		Zemní práce					245 896,41		
1	K	460161482	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	135,000	1 200,00	162 000,00	SoD	
2	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	135,000	270,00	36 450,00	SoD	
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	4,610	229,82	1 059,47	SoD	
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,610	89,41	412,16	SoD	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,610	319,02	1 470,68	SoD	
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,880	24,24	893,97	SoD	
7	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,610	172,10	793,38	SoD	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,298	329,52	2 734,36	SoD	
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	135,000	26,55	3 584,25	SoD	
10	K	181351005	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	135,000	157,41	21 250,35	SoD	
11	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	135,000	7,16	966,60	SoD	
12	K	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,700	105,99	286,17	SoD	
13	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	45,000	117,00	5 265,00	CS ÚRS 2024 02	
14	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	45,000	75,60	3 402,00	CS ÚRS 2024 02	
15	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	360,000	14,80	5 328,00	CS ÚRS 2024 02	
2		Zakládání					32 107,77		
1	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,610	4 220,00	19 454,20	CS ÚRS 2024 02	
2	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	23,040	464,00	10 690,56	CS ÚRS 2024 02	
3	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	23,040	85,20	1 963,01	CS ÚRS 2024 02	
21-M		Vstup pro rodiče					320 214,06		
1	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	9,000	3 090,00	27 810,00	CS ÚRS 2024 02	
2	M	31674062	stožár osvětlovací sadový v 3,5m	kus	9,000	6 740,00	60 660,00	CS ÚRS 2024 02	
3	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	9,000	459,00	4 131,00	CS ÚRS 2024 02	
4	M	34774021	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm - svítidlo NODNS030KC2W 18W 2600Lm 2700K	kus	9,000	8 060,00	72 540,00	CS ÚRS 2024 02	
5	K	210204204	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	9,000	785,00	7 101,00	CS ÚRS 2024 02	
6	M	31674133	výbroj stožárová SR 481-25Z/univ	kus	9,000	576,00	5 184,00	CS ÚRS 2024 02	
7	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	185,000	70,50	13 042,50	CS ÚRS 2024 02	
8	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	194,250	44,60	8 663,55	CS ÚRS 2024 02	
9	K	210220300	Montáž svorky s jedním šroubem	kus	30,000	121,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 02	
10	M	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová	kus	30,000	35,30	1 059,00	CS ÚRS 2024 02	
11	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	180,000	49,30	8 874,00	CS ÚRS 2024 02	
11	M	34571380	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 40,3/50mm poměr chybu >220mm	m	180,000	51,40	9 252,00	CS ÚRS 2024 02	
12	K	210040501	Montáž vodičů nn průměru do 70 mm2 bez průběžných vazů a spojek	km	0,320	14 000,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 02	
13	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	320,000	113,00	36 160,00	CS ÚRS 2024 02	
14	K	210040762	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn ve výšce	m2	5,935	174,00	1 032,69	CS ÚRS 2024 02	
15	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	35,000	61,90	2 166,50	CS ÚRS 2024 02	
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	21,700	44,60	967,82	CS ÚRS 2024 02	
17	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	180,000	23,00	4 140,00	CS ÚRS 2024 02	
16	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	9,000	5 480,00	49 320,00	CS ÚRS 2024 02	

Ost			Ostatní				58 125,00	
1	K	SIL10	Dodavatelská dokumentace v rozsahu potřebném k realizaci díla, vč. vzorkování	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	SOD
2	K	SIL14	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	SOD
		SIL12	Měření a revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD
		SIL13	Doprava a přesuny hmot a pracovníků	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	SOD
4	K	R_pol_04	Práce z plošiny	kus	1,000	5 625,00	5 625,00	vlastní
Celkem - p/propol KČ bez DPH							656 343,24	
CELKEM KČ bez DPH - Změnový list č.5							656 343,24	

ZMĚNOVÝ LIST

"Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5"		
objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČO: 03875199	06
název ZL:	Úprava řešení zvonků	
předmět změny:		
<i>Na základě požadavku paní ředitelky bude provedeno sjednocení systému otevírání dveří a branky pro rodiče a personál a úprava navrženého způsobu otevírání nové budovy.</i>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	348 092,89 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH	348 092,89 Kč
vliv na termín dokončení: Ano, prodloužení o 7 dnů		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma: BBP Stavby s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.	Datum:
zástupce objednatele:	Firma: Městská část Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Veronika Hilasová - Odbor přípravy a realizace investic	Datum: 24. 3. 2021
zástupce objednatele TDS:	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Milan Sochůrek	Datum: 24. 3. 2025
zástupce objednatele - správce stavby :	Firma: FETTERS management, s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Radovan Bušovský	Datum: 24. 3. 25
zástupce objednatele - projektant:	Firma: Mepro s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. arch. Ivan Březina	Datum: 24. 3. 25

Ocenění změny - 10.01_1									
Změnový výkaz výměr k ZL č.6									
Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5									
Popis: Úprava řešení zvonků									
D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 870,00	
1			Zemní práce - součástí ZL 05					0,00	
1	K	460161482	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	1 200,00	0,00	SoD	
2	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	270,00	0,00	SoD	
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	1,707	228,82	0,00	SoD	
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,707	89,41	0,00	SoD	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,707	319,02	0,00	SoD	
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,363	24,24	0,00	SoD	
7	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,707	172,10	0,00	SoD	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,073	329,52	0,00	SoD	
D		6	Úpravy povrchů					1 870,00	
1	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 01	
M22			Slaboproudé elektroinstalace					346 222,89	
1	K	22045000R	Rack 4U svařovaný černý	ks	1,00	6 675,00	6 675,00	cena obvyklá	1
			Dodávka 3.725,85 Kč montáž 2.949,15 Kč						
2	K	ADI 003450R	zdroj se směšovačem napětí a dat	ks	2,00	2 730,00	5 460,00	cena obvyklá	2
			dodávka 1.328,58 Kč montáž 1.401,42 Kč						
3	K	4046604R	rozbočovač sběrnice	ks	3,00	2 037,50	6 112,50	cena obvyklá	3
4	K	38292076	kabel paralelní 2x1 mm2	m	400,00	81,90	32 760,00	CS ÚRS 2025 01	
5	K	ADI 0034923R	el. otvárač nízkoodběrový (50E10 + protiplech 62)	ks	2,00	2 961,25	5 922,50	cena obvyklá	4
			dodávka 1.667 Kč montáž 1.294,25 Kč						
6	K	6	D+M venkovní jednotka s 8 tl. a čtečkou	ks	1,00	14 468,75	14 468,75	cena obvyklá	5
7	K	7	kryt pro venkovní jednotky	ks	1,00	1 550,00	1 550,00	cena obvyklá	6
8	K	ADI 003482	vnitřní 7" LCD jednotka	ks	2,00	21 225,95	42 451,90	cena obvyklá	7
9	K	38226050	hl. modul s kamerou 170°	ks	1,00	1 460,00	1 460,00	cena obvyklá	8
10	K	38226050R	2 tlačítkový modul	ks	1,00	3 352,50	3 352,50	cena obvyklá	9
			dodávka 2 601,68 Kč montáž 7 50,82 Kč						
11	K	3829201R	povrch stříška + rámeček pro 2 moduly	ks	1,00	3 017,50	3 017,50	cena obvyklá	10
12	K	ADI 006876	audio venkovní jednotka, čtečka, 4tl.	ks	1,00	8 050,00	8 050,00	cena obvyklá	11
13	K	ADI 006876R	vnitřní audio jednotka	ks	1,00	2 466,25	2 466,25	cena obvyklá	12
			dodávka 1.704,78 Kč montáž 761,47 Kč						
14	K	14	vnitřní 4,3" LCD jednotka se sluchátkem	ks	3,00	5 882,50	17 647,50	cena obvyklá	13
			dodávka 4.673, Kč montáž 1.209,50 Kč						
15	K	15	venkovní 3tl. jednotka se čtečkou - povrchová	ks	1,00	11 275,00	11 275,00	cena obvyklá	14
			dodávka 9.449, Kč montáž 1.826, - Kč						
16	K	16	pomocný stav a elektro materiál, vč. přípomocí	%	5,00	1 507,66	7 538,30	cena obvyklá	
17	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	440,00	34,60	15 224,00	CS ÚRS 2025 01	
		34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvunásobně korugovaná HDPE (chránička) D 40	m	440,00	24,90	10 956,00	CS ÚRS 2025 01	
18	K	460742141	Osazení kabelových průstupů z trub plastových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm	ks	11,00	461,00	5 071,00	CS ÚRS 2025 01	
		742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	16,00	212,00	3 392,00	CS ÚRS 2025 02	
19	K	34575131	žlab kabelový s víkem PVC (40x20)	m	16,00	229,00	3 664,00	CS ÚRS 2025 01	
20	K	20	úprava stávajícího systému - přeprogramování a sjednocení s novým systémem; propojení s novou hudební soustavou	hod	19,00	1 000,00	19 000,00	cena obvyklá	
21	K	21	vyhledání připojovacích míst videosystému a topologie zapojení - sjednocení systému pro vstup do školky pro všechny zaměstnance, rodiče atd. propojení s videotelefonem a zvonky	hod	13,00	1 000,00	13 000,00	cena obvyklá	
22	K	JTA 0013703	výstražná folie	m	380,00	7,17	2 796,30	CS ÚRS 2025 01	
23	K	23	koordinace s ostatní profesí (okna, dveře, omítka)	%	3,40	15 076,66	51 260,64	cena obvyklá	
24	K	24	zákres skutečného provedení	ks	1,00	5 625,00	5 625,00	cena obvyklá	
25	K	25	tlačítka kompletní Legrand Niloe s krabici (dodávka a montáž)	ks	3,00	481,25	1 443,75	cena obvyklá	

		741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,00	58,30	2 915,00	CS ÚRS 2025 01	
26	K	34111030	CYKY 3Cx1,5	m	50,00	16,70	835,00	CS ÚRS 2025 01	
27	K	27	Dodávka přívěšek standard EM 125 kHz včetně programování	ks	200,00	100,00	20 000,00	cena obvyklá	15
		742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil		145,00	24,90	3 610,50	CS ÚRS 2025 01	
28	K	34126167	TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	145,00	53,80	7 772,00	CS ÚRS 2025 01	16
31	K	31	Revizní zpráva komplet	ks	1,00	9 450,00	9 450,00	cena obvyklá	
Celkem - příloha KČ bez DPH								348 092,89	
CELKEM KČ bez DPH - Změnový list č.6								348 092,89	

ZMĚNOVÝ LIST

"Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5"		
objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov	číslo ZL:
zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČO: 03875199	09
název ZL:	Uzamykatelné kliky oken	
předmět změny: <i>Předmětem ZL č. 09 je ocenění prací vyvolaných požadavkem ze strany zástupců vedení MŠ Nad Palatou na změnu klasických okenních klik na uzamykatelné.</i> <i>Změna je vyvolána požadavkem na zabezpečení stavby proti vypadnutí dětí z oken v důsledku nekontrolovaného otevření oken dětmi. V rámci projektové dokumentace byly na okenních křídlech navrženy standardní neuzamykatelné kliky.</i>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	38 313,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH	38 313,00 Kč
vliv na termín dokončení: Ano, prodložení termínu o 2 dny		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma: BBP Stavby s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.	Datum: [redacted]
zástupce objednatele:	Firma: Městská část Praha 5 Jméno/Funkce: Ing. Veronika Hlasová - Odbor přípravy a realizace inve	Datum: 24.3.2025
zástupce objednatele TDS:	Firma: [redacted] Jméno/Funkce: Ing. Milan Sochůrek	Datum: 24.3.2025
zástupce objednatele - správce stavby :	Firma: FETTERS management, s. Jméno/Funkce: Ing. Radovan Bušovský	Datum: 24.3.25
zástupce objednatele - projektant:	Firma: Mepro s.r.o. Jméno/Funkce: Ing. arch. Ivan Březina	Datum: 24.3.25

Ocenění změny - 10.01_1									
Změnový výkaz výměr k ZL č.9									
Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5									
Popis: Uzamykatelné kliky oken									
D		PSV	Práce a dodávky PSV					38 313,00	
D		766	Truhlářské konstrukce					38 313,00	
1	K	POL O1	Uzamykatelná klika - viz TL	kus	7,000	1 161,00	8 127,00	vlastní	
2	K	POL O2-O7	Uzamykatelná klika - viz TL	kus	26,000	1 161,00	30 186,00	vlastní	
Celkem - příloha KČ bez DPH								38 313,00	
CELKEM KČ bez DPH - Změnový list č.9								38 313,00	