

**NÁZEV AKCE:** **IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II.**

 Objekt: **Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP**
**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

 Číslo: **40**

 Název: **ZL 40 Oprava poškozeného kabelu VN**
**Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:**

Při montáži ochrany kabelu VN bylo zjištěno, že je izolace kabelu porušená. Z toho důvodu bylo nutné provést opravu a výměnu této části kabelu, viz bod 22.7 zápis z KD.

Součástí ZL je příloha ZL40-01, která obsahuje cenové nabídky od specializovaných firem na práci s vysokým napětím, pro realizaci byla vybrána firma ELMONTA s.r.o.


**Podklady k návrhu změny:**

- |                                     |                            |                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | projektová dok. (příl. č.) | ...                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cenová nabídka (příl. č.)  | <b>VV, součástí ZL</b>                           |
| <input type="checkbox"/>            | fotodokumentace (příl. č.) | ...                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | další doklady (příl. č.)   | <b>příloha ZL40-01 CN specializovaných firem</b> |


**Dopady:**

- |                                     |                            |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | do projektové dokumentace: | ...                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | do časového plánu:         | <b>31 kalendářních dní</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | do ceny:                   | <b>337 450,18 Kč</b>       |

**Vyjádření:**

 Za Zhotovitele, KONSIT a.s.  ..... datum a podpis:


SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

 Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o.,  .....

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

 Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny,  .....

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM


 Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny,  .....

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

**ZÁVĚR:**
**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.**
**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo**

 V Praze, dne:  
07.04.2025

  
za předávajícího

  
za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II

ZL 40 - Oprava poškozeného kabelu VN

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny

KONSIT a.s.

18630197  
CZ18630197

JPS

JPS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH337 450,18

Cena s DPHv CZK408 314,71

Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 40 - Oprava poškozeného kabelu VN

IKEM - Víděňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny  
KONSIT a.s.

JPS  
JPS

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací337 450,18

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt | 141 437,50 |
| VRN3 - Zařízení staveniště               | 141 437,50 |
| OST - Ostatní                            | 19 804,00  |

| ZL 40 - Oprava poškozeného kabelu VN |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                |            |             |            |
|--------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Cena celkem                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                |            |             | 337 450,18 |
| PČ                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství původní | Množství změna | J. cena    | Cena celkem |            |
| Přípočty celkem                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                |            |             | 303 952    |
|                                      |     |           | Oprava poškozeného kabelu 22 KV - dle CN ELMONTA - viz. příloha                                                                                                                                                         | kpl | 0,00             | 1,00           | 142 710,00 | 142 710,00  |            |
| 239                                  | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                     |     |                  |                |            |             | 141 437,50 |
|                                      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště-oplocení,zabezpečení,osvětlení,připojení k energiim..., vč.zrušení<br>(730000/160*31) / (730000/100) = 19.375%<br>730 000 Kč - smluvní cena za ZS, 160 dní - dle dodatku. 31 dní prostoje<br>Součet | ks  | 1,00             | 0,19           | 730 000,00 | 141 437,50  |            |
|                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                |            |             |            |
| 2                                    | D   | OST       | Ostatní                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |                |            |             | 19 804,00  |
|                                      | K   | 122111101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně                                                                                                                                              | m3  | 20,70            | 9,00           | 800,00     | 7 200,00    |            |
|                                      |     | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                              | m3  | 0,00             | 18,00          | 287,00     | 5 166,00    |            |
|                                      |     | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                                                                                                                   | m3  | 0,00             | 18,00          | 139,00     | 2 502,00    |            |
| 3                                    | K   | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                                                                                                                                   | m3  | 20,70            | 9,00           | 280,00     | 2 520,00    |            |
|                                      |     | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                         | m2  | 0,00             | 2,00           | 449,00     | 898,00      |            |
|                                      |     | 916231113 | Osazení chodníkového obručniku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                             | m   | 0,00             | 3,00           | 417,00     | 1 251,00    |            |
|                                      |     |           | Betonový obručník                                                                                                                                                                                                       | m   | 0,00             | 3,00           | 89,00      | 267,00      |            |
|                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                |            |             |            |
| D                                    | VRN |           | Režie správní a režie výrobní                                                                                                                                                                                           | %   |                  | 20,00          | 142 710,00 | 28 542,00   |            |
|                                      |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady objekt                                                                                                                                                                                      | %   |                  | 3,05           | 162 514,00 | 4 956,68    |            |

Pozn.  
Cena neobsahuje geodetické zaměření kabelu ve výkopu