

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO SČVK 2024_00576 A DHI 32803005-01

uzavřené dne 23.7.2024

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Obchodní firma: **DHI a.s.**
Sídlo: **Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604
IČO: 64948200
DIČ: CZ64948200 Plátce daně: ANO
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Praha 10, Vladivostocká 2
Číslo účtu: 19-6010250297/0100

zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva
[REDACTED], členem představenstva

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obchodní firma: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,**
Sídlo: **Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451 DIČ: CZ49099451
Název a adresa banky: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 3507-501/0100

zastoupený: Ing. David Votava – generální ředitel a člen představenstva společnosti

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: [REDACTED] – vedoucí oddělení dispečinku a řízení soustav

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech organizačních: [REDACTED] – manažer útvaru centrálního dispečinku

(dále jen objednatel)

uzavírají následující smlouvu:

1. ÚČEL A DŮVOD DODATKU

Vzhledem k pozdnímu termínu dodání podkladových dat geodetického doměření na kanalizační síti potřebných pro zpracování aktualizace modelu, se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání pro následující etapy projektu: Etapy 3 - Aktualizace modelu stokové sítě, Etapy 4 - Aktualizace generelu kanalizace a Etapy 5 - Souhrn výstupů, tj. na prodloužení termínu předání kompletního projektu **Aktualizace Generelu kanalizace Most**.

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO

- (1) Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění Díla.
- (2) Výše uvedená smlouva se mění v čl.4 PROVEDENÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ, bodu (1) takto:

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. **Zhotovitel je povinen dílo provést do [REDACTED].2025.** Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v tomto termínu dokončené dílo převzít. Za tím účelem ho zhotovitel vyzve k převzetí díla alespoň 5 dnů před určeným termínem předání, resp. posledním dnem lhůty pro provedení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran; případně lze tento dodatek podepsat elektronicky (elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu).
- (2) Původní smlouva DHI 32801981-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.

V Teplicích dne - 1 -04- 2025

V Praze dne - 8 -04- 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDACTED]
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

[REDACTED]
DHI a.s.
předseda představenstva

[REDACTED]
DHI a.s.
člen představenstva