

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-629/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, již se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

- 4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.
- 4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.
- 5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2375 Třtice -I/6	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo Změny: 2
--	---	-----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČ: 279 00 096

Rekapitulace Změn č. 2 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-151 348,93	0,00	-151 348,93

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2375 Třtice -I/6		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo Změny / Skupina změny: 2/1
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-629/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2. Změnový list 6. Seznam dokladů 7. Soupis prací SO po změnách		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměrky			
Název (díleč) Změny: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 - staničení silnice III/2375 v km 0,600 - 2,400, délka úseku 1,800 km Popis a zdůvodnění Změny: Na základě geodetického zaměření stavby (viz doklad č. 08) dochází k narovnání stavebních prací dle skutečného provedení a rozsahu. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-151 348,93	0,00	-151 348,93	151 348,93
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jindřich Šíma	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Jan Matoušek	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			

Objednatel (Oprávněná osoba):	Jméno	Ing. Jan Fidler, Dis	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Ing. Jan Tříška	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	2
Název stavby:	III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/2375 Třtice -I/6
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele	1
09 Pokyn Objednatele	1
10 Zaměření skutečného provedení stavby	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 Číslo a název SO/PS: III/2375 Třtice -I/6 Číslo a název rozpočtu: staničení silnice III/2375 v km 0,600 - 2,400, délka úseku 1,800 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	1,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH , ODVOZ DO 20KM, v prům. tl. 50mm - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	66,00	66,00	0,00	803,03	52 999,98	0,00	0,00	52 999,98	0,00	0,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	100,00	100,00	0,00	50,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
4	93818	ČISTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	10 440,00	9 580,60	-859,40	3,07	32 050,80	-2 638,36	0,00	29 412,44	-2 638,36	-8,23%
		<u>ZBV č. 1</u>											
		Narovnání skutečně provedených prací viz doklad č. 06 - Geodetické zaměření stavby			9 580,60								
5	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	18 680,00	18 680,00	0,00	11,60	216 688,00	0,00	0,00	216 688,00	0,00	0,00%
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+, v prům.tl. tl. 50mm - vyrovnávka	m3	494,40	494,40	0,00	2 266,40	1 120 508,16	0,00	0,00	1 120 508,16	0,00	0,00%
7	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm	m2	10 440,00	9 580,60	-859,40	173,04	1 806 537,60	-148 710,58	0,00	1 657 827,02	-148 710,58	-8,23%
		<u>ZBV č. 1</u>											
		Narovnání skutečně provedených prací viz doklad č. 06 - Geodetické zaměření stavby			9 580,60								
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	100,00	100,00	0,00	44,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	100,00	100,00	0,00	44,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
10	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	1 521,00	1 521,00	0,00	95,40	145 103,40	0,00	0,00	145 103,40	0,00	0,00%
11	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asfalt, směsí kod 17 03 02 -0,075t	t	0,63	0,63	0,00	10 000,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
12	915111	VDŽ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	381,00	381,00	0,00	71,53	27 252,93	0,00	0,00	27 252,93	0,00	0,00%
13	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	381,00	381,00	0,00	192,34	73 281,54	0,00	0,00	73 281,54	0,00	0,00%
		Celkem						3 534 472,41	- 151 348,93	0,00	3 383 123,48	- 151 348,93	-16,46%

**Krajská správa a údržba silnic Středo-
českého kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Jindřich Šíma			20.1.2025

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 (dále jen Dílo).

Na základě přiloženého geodetického zaměření stavby a na základě přiloženého oznámení změn, tímto ZBV dochází k narovnání skutečně provedených prací, tímto vás žádáme o zaslání pokynu ke zpracování evidence změny.

S přátelským pozdravem

.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Příloha:

PR01 – Oznámení změn - staničení silnice III/23628 v km 1,000 -2,165, délka úseku 1,165 km

PR02 – Geodetické zaměření stavby - staničení silnice III/23628 v km 1,000 -2,165, délka úseku 1,165 km

PR03 – Oznámení změn - staničení silnice III/2375 v km 0,600 - 2,400, délka úseku 1,800 km

PR04 – Geodetické zaměření stavby - staničení silnice III/2375 v km 0,600 - 2,400, délka úseku 1,800 km

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Zátiší 2488
Milady Horákové 2764
Kročehlavy, 272 01 Kladno

Vás dopis značky/ze dne
20.1.2025

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
21.1.2025

**Věc: „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Loděnice,
III/2375 Třtice - I/16“ - oznámení o změnách stavby**

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 20.1.2025 se jedná o následující změny, které vznikly v průběhu realizace stavby „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Loděnice, III/2375 Třtice - I/16“, níže uvedené změny nešlo předem předvídat:

- narovnání množství skutečně provedených prací, které bylo zjištěno na základě geodetického zaměření provedených prací.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic III/23628, III/2377, III/2375 a jako zadavatel akce „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Loděnice, III/2375 Třtice - I/16“ tímto žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 20.1.2

