

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-59/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-666/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RB/2024/057/RB5P

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu


Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel






Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:






[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupena: - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti [REDACTED],

[REDACTED], Ing. Vlasta Svobodová - ekonomický vedoucí oblasti ([REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-59/1153/200/20/2024** (dále jen „Smlouva“) na dílčí plnění části veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1“, v části realizace Díla „**Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1**“ a dále dne 20.12.2024 spolu uzavřely Dodatek č. 1.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve

prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
12 715 511,83	2 670 257,48	15 385 769,31

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se snížila celkem o 124 875,57 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 06 až ZBV 10), které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

	Kč bez DPH
SOD po dodatku č.1	12 840 387,40
ZBV 06	-29 059,85
ZBV 07	-22 086,74
ZBV 08	-23 158,83
ZBV 09	-10 461,60
ZBV 10	-40 108,55
celkem ZBV 6-10	-124 875,57
Celkem změna dle dodatku č. 2	12 715 511,83

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- Č. 1.- ZBV 06 ve formátu PDF.
- Č. 2. - ZBV 07 ve formátu PDF.
- Č. 3 - ZBV 08 ve formátu PDF.
- Č. 4 - ZBV 09 ve formátu PDF.
- Č. 5 - ZBV 10 ve formátu PDF.

V Pardubicích dne:
Za Objednatele:

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.04.14
10:42:19 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:
Za Zhotovitele:

**Ing. Radek
Novotný**

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=B411/0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2025.04.11 12:02:06
+0200

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Ing. Vlasta
Svobodová

Podepsal Ing. Vlasta Svobodová
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodová, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/1041,
email=vlasta.svobodova@strabag.com
Datum: 2025.04.10 12:22:15 +0200

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 006

Stavba

SILNICE III/34030 Ostřešany

ETAPA 1

evidenční znak: OV2-666/2024

SO 000.1 – VRN – SILNICE – ÚSEK 1

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
ID datové schránky: ffhk8fq

Zhotovitel Stavby:



STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
ID datové schránky: 8yuchp8

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	006	
Název stavby:	Silnice III/34030 Ostřešany - ETAPA 1	
Název stavebního objektu:	SO 000.1 - VRN - SILNICE - ÚSEK 1	
Číslo SO/číslo změny SO:	000.1/001	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu	
Změnový list vyhrazené změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	2/1	
Rozpis ocenění položek SO 000.1 odst. (4) § 222	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací SO 000.1 po ZBV č.006	6/5	
Vyjádření AD k ZBV č.006	1/11	
Vyjádření TDS k ZBV č.006	1/12	

Změnový list pro změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 000.1/001	Číslo ZBV: 006
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000.1 – VRN – SILNICE – ÚSEK 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny
(Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt SO 000.1 byl dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. ZBV řešící rozdíly mezi PDPS a RDS nebylo předloženo, protože projektová dokumentace projektového stupně RDS byla kompletně a beze změn převzata z projektové dokumentace projektového stupně PDPS.

V rámci tohoto objektu nebyly provedeny položky zahrnující měření protismykových vlastností vozovky a měření reflexivity svíslého a vodorovného dopravního značení, jelikož tyto práce Objednatel pro předání Díla nepožadoval. Dále nebyl proveden archeologický průzkum, protože po odfrézování asfaltových vrstev a výkopu krajů vozovky daný úsek v celém staničení nevykazoval známky pro provedení tohoto typu prací. Položka pro odborný dozor na staveništi – koordinátor BOZP nebyla čerpána z důvodu financování této činnosti Objednatel.

Jedná se o stávající položky, které jsou uvedeny v původním „Soupise prací s výkazem výměr“:

pol. 02620.E, ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
pol. 02620.F, ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
pol. 02821, PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
pol. 02960.A, OSTATNÍ POŽADAVKY – ODBORNÝ DOZOR

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-29 059,85	0,00	-29 059,85

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba

jméno Ing. Jiří Synek

datum,
podpis


Změnový list pro změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000.1 – VRN – SILNICE – ÚSEK 1		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 000.1/001	Číslo ZBV: 006
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum, podpis	
Technický dozor	jméno	datum, podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum, podpis	
			Číslo paré: 1

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 007

Stavba

SILNICE III/34030 Ostřešany

ETAPA 1

evidenční znak: OV2-666/2024

SO 101.1 – SILNICE – ÚSEK 1

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
ID datové schránky: ffhk8fq

Zhotovitel Stavby:



STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
ID datové schránky: 8yuchp8

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	007	
Název stavby:	Silnice III/34030 Ostřešany - ETAPA 1	
Název stavebního objektu:	SO 101.1 - SILNICE - ÚSEK 1	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.1/004	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu	
Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ	2/1	
Rozpis ocenění položek SO 101.1 dle § 100 ZZVZ	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací SO 101.1 po ZBV č.007	32/5	
Vyjádření TDS k ZBV č.007	1/37	

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.1/004	Číslo ZBV: 007
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 – SILNICE – ÚSEK 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Popis Změny:

Stavební objekt SO 101.1 byl dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na SO 101.1 byly již předloženy a schváleny následující změny „ZBV č.001“, ve které byla řešena sanace okrajů vozovky po zjištění skutečného stavu podkladních vrstev komunikace; „ZBV č.003“, ve které bylo řešeno prodloužení odvodňovacího žlabu a „ZBV č.004“, ve které bylo řešeno doplnění silničních obrub a vodících proužků.
 Odpočty na stavebním objektu SO 101.1 v rámci položek pro poplatky za skládku zeminy, uložení sypaniny a vozovkových vrstev ze štěrkodrti jsou způsobeny doměřením skutečně provedených prací.
 V tomto případě se jedná o stávající položky, které jsou uvedeny v původním „Soupise prací s výkazem výměr“:
 pol. 014102.2, POPLATKY ZA SKLÁDKU
 pol. 17120, ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
 pol. 56335, VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
 Skutečné množství provedených prací vyplynulo až na základě samotné realizace stavebních prací. Změna vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.
 Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. 1 ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	0,00	-22 086,74	-22 086,74

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba	jméno 	datum, podpis 
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno 	datum, podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany - ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 - SILNICE - ÚSEK 1		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.1/004	Číslo ZBV: 007
Technický dozor	jméno [redacted]	datum, podpis	[redacted] [redacted] [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted] [redacted]	datum, podpis	[redacted] [redacted] [redacted]
			Číslo paré: 1

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 008

Stavba

SILNICE III/34030 Ostřešany

ETAPA 1

evidenční znak: OV2-666/2024

SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ÚSEK 1

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
ID datové schránky: ffhk8fq

Zhotovitel Stavby:



STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
ID datové schránky: 8yuchp8

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	008	
Název stavby:	Silnice III/34030 Ostřešany - ETAPA 1	
Název stavebního objektu:	SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ÚSEK 1	
Číslo SO/číslo změny SO:	301/002	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu	
Změnový list vyhrazené změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2/1	
Rozpis ocenění položek SO 301 dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/3	
Podrobná kalkulace jednotkové ceny položky SO 301 a SO 301.N	30/4	
Přehled změn stavby	1/34	
Soupis prací SO 301 po ZBV č.008	3/35	
Vyjádření AD k ZBV č.008	1/38	
Vyjádření TDS k ZBV č.008	1/39	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 301/002	Číslo ZBV: 008
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ÚSEK 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny
(Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt SO 301 byl dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu.

Na SO 301 byla již předložena a schválena následující změna „ZBV č.002“, ve které byla řešena rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace objeveného při odkopu vozovkových vrstev.

Po dokončení realizace příslušného stavebního objektu SO 301, zjistil Zhotovitel že vzhledem k průměru vstupních šachet pro průměr potrubí DN 400, délkám a různorodosti úseků nebude možné z technického hlediska provést tlakové zkoušky (tlakový vak není možné vložit do kontrolní šachty o průměru DN 400, v km 0,175 jsou kontrolní šachty v délkovém rozmezí 3,00 m). Položky byly zahrnuty v soupisu prací již v projektovém stupni PDPS. Při dalším upřesnění proveditelnosti jednotlivých úseků bylo zjištěno, že vzhledem k technickým omezením a specifikům dané konstrukce není možné tlakové zkoušky provést. Tato skutečnost nebyla v dané fázi projektování plně zohledněna. Jedná se o stávající položku, která je uvedena v původním „Soupise prací s výkazem výměr“: pol. SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ÚSEK 1

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu nemožnosti provedení dle skutečnosti na stavbě. Změny byly dopřesněny v rámci realizace stavebních prací. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-762 579,13	739 420,30	-23 158,83

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ÚSEK 1			Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 301/002	Číslo ZBV: 008
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Pověřená osoba	jméno		datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum, podpis	
Technický dozor	jméno		datum, podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno		datum, podpis	
				Číslo paré: 1

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 009

Stavba

SILNICE III/34030 Ostřešany

ETAPA 1

evidenční znak: OV2-666/2024

SO 801.1 – SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI OBJEKTU
SO 101.1 – ÚSEK 1

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
ID datové schránky: ffhk8fq

Zhotovitel Stavby:



STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
ID datové schránky: 8yuchp8

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	009	
Název stavby:	Silnice III/34030 Ostřešany - ETAPA 1	
Název stavebního objektu:	SO 801.1 - SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI	
Číslo SO/číslo změny SO:	801.1/001	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu	
Změnový list vyhrazené změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2/1	
Rozpis ocenění položek SO 801.1 dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací SO 801.1 po ZBV č.009	3/5	
Vyjádření AD k ZBV č.009	1/8	
Vyjádření TDS k ZBV č.009	1/9	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 801.1/001	Číslo ZBV: 009
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801.1 – SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI OBJEKTU SO 101.1 – ÚSEK 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny
(Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt SO 801.1 byl dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. ZBV řešící rozdíly mezi PDPS a RDS nebylo předloženo, protože projektová dokumentace projektového stupně RDS byla kompletně a beze změn převzata z projektové dokumentace projektového stupně PDPS. Po odstranění stávajícího živého plotu v km 0,237 – 0,252 započala realizace přeložky kabelu NN pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce. Po dokončení přeložky a stavebních prací v rámci opravy komunikace mělo být provedeno mulčování a výsadba keřů jako náhrada za odstraněný živý plot. S předstihem ovšem vlastník živého plotu avizoval, že nepožaduje náhradní výsadbu a svah má být pouze zatravněn. Jedná se o stávající položky, které jsou uvedeny v původním „Soupise prací s výkazem výměr“:

pol. 18461, MULČOVÁNÍ
pol. 184A1, VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY

Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu nepředvídatelného požadavku třetí strany. Změny byly dopřesněny v rámci realizace stavebních prací. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-10 461,60	0,00	-10 461,60

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba	jméno		datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum, podpis	
Technický dozor	jméno		datum, podpis	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801.1 – SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI OBJEKTU SO 101.1 – ÚSEK 1	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 801.1/001	Číslo ZBV: 009
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Zhotovitel	jméno 	datum,  podpis 
		Číslo paré: 1

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 010

Stavba

SILNICE III/34030 Ostřešany

ETAPA 1

evidenční znak: OV2-666/2024

SO 101.2 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ÚSEK 1

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
ID datové schránky: ffhk8fq

Zhotovitel Stavby:



STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
ID datové schránky: 8yuchp8

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	010	
Název stavby:	Silnice III/34030 Ostřešany - ETAPA 1	
Název stavebního objektu:	SO 101.2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ÚSEK 1	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.2/002	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu	
Změnový list vyhrazené změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2/1	
Rozpis ocenění položek SO 101.2 dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací SO 101.2 po ZBV č.010	10/5	
Vyjádření AD k ZBV č.010	1/15	
Vyjádření TDS k ZBV č.010	1/16	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.2/002	Číslo ZBV: 010
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ÚSEK 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny
(Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt SO 101.2 byl dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu.

Na SO 101.2 byla již předložena a schválena následující změna „ZBV č.005“, ve které bylo řešeno doplnění silničních obrub a vozíkových proužků.

Tato Změna přímo doplňuje schválené „ZBV č.001“ na objektu SO 101.1 a schválené „ZBV č.005“ na tomto stavebním objektu, kdy tyto dvě položky soupisu prací byly opomenuty. V rámci ZBV č.001 bylo navrženo ponechání únosné štetové vrstvy ve středu osy komunikace a provedení sanace krajů, které byly z méně únosných materiálů (převládaly vrstvy recyklátu, příp. zahliněná šterkodrt). Dle vyhotovené aktualizace projektové dokumentace stupně RDS bylo upřesněno, že v místech se zesílenou konstrukcí vozovky (tedy v místech provedení sanace krajů) na sjezdech na okolní pozemky není nutné pokládat separační geotextilie. Odpočet položky separační geotextilie nebyl v ZBV č.001 proveden, položka je odečtena nyní v závěrečném ZBV.

V rámci ZBV č.005 byly vyměněny stávající silniční obruby za nové v km 0,441 – 0,465 z důvodu sjednocení rekonstrukce komunikace a také kvůli nevyhovujícímu stavu těchto obrub. Tyto obruby nahradily původně navržené silniční obruby ke kruhovým objezdům a v ZBV č.005 byly opomenuty k odečtení.

Jedná se o stávající položky, které jsou uvedeny v původním „Soupise prací s výkazem výměr“:

pol. 21461C, SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

pol. 91726, KO OBRUBNÍK BETONOVÉ

Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu zařazení do totožné skupiny jako předchozí ZBV č. 001 a č. 005, se kterými přímo souvisí. V případě geotextilie Změna vznikla na základě nezjištěné podkladní štetové vrstvy diagnostickým průzkumem pro potřeby PDPS, která vykazovala vyhovující parametry na únosnost podkladních vrstev, a s tím související neprovádění sanací v ose komunikace dle předpokladu PDPS. V případě obrub změna vyplývala ze skutečně zjištěného stavu těchto obrub v době realizace stavebních prací, který byl významně horší než bylo uvažováno v PDPS. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-40 108,55	0,00	-40 108,55

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba	jméno	datum, podpis
		

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ÚSEK 1		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.2/002	Číslo ZBV: 010
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno [redacted]	datum, podpis [redacted]	[redacted]
Technický dozor	jméno [redacted]	datum, podpis	Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.04.02 08:21:56 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum, podpis [redacted]	[redacted]
			Číslo paré: 1