

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-290/1153/200/20/2023

evidenční znak: OV2-1194/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RC/2024/056/RCSU

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel






Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:





[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. M - SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření představenstvem
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: obchod@msilnice.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED, na základě písemného pověření představenstvem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.10.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-290/1153/200/20/2023 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Silnice III/36825 Moravská Třebová – Rozstání, I. etapa**“
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
11 300 209,90	2 373 044,08	13 673 253,98

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 1 603 633,12 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody pro zvýšení smluvní částky jsou popsány ve změnovém listě (ZBV 01), který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list (ZBV1 - ze dne 28.3.2025)

V Pardubicích dne viz el. podpis:

V Chrudimi dne viz el. podpis:

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.04.06
10:07:36 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák

Ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Babka

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2025.04.14
14:08:07 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M – SILNICE a.s.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/36825 Moravská Třebová - Rozstání, I. etapa - OV2-1194/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/36825 km 0,000 - 1,180	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 18.10.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: 1) V souladu s provedeným diagnostickým průzkumem vozovky byla v rámci PDPS navržena oboustranná krajová sanace v šíři 2,2 m od kraje komunikace, a to v celém opravovaném úseku silnice III/36825. V rámci realizace stavebních prací byla provedena výměna stávající vrstvy aktivní zóny v tloušťce 30 cm za sanační vrstvy z kameniva. Po provedení statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ") bylo zjištěno, že plán po provedených sanacích dle předpokladu PDPS nesplňovala v některých úsecích potřebnou únosnost. Konkrétně se jednalo o úseky stavby levý jízdní pruh, staničení km 0,150 – 0,535, km 0,650 – 1,180 a pravý jízdní pruh, staničení km 0,000 – 0,120, km 0,400 – 1,180. V místech, kde sanace nebyly prováděny, bylo zjištěno skalní podloží. Zhotovitel na základě nevyhovujících výsledků SZZ svolal ve dne 28.10.2024 mimořádné jednání v místě stavby za účasti zástupce Objednatele, AD a TDS. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o provedení odkopávky vrstvy aktivní zóny o dalších 20 cm nad rámec předpokladu PDPS s následným provedením výměny odkopané vrstvy za sanační vrstvu z kameniva. Opakovanými SZZ bylo potvrzeno, že plán po provedení navýšeného rozsahu sanací v celkové tloušťce 0,5 m již splňovala požadavky na minimální únosnost podkladních vrstev. Provedením Změny bylo docíleno požadované životnosti a funkčnosti opravované silnice III/36825. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11313 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 12373.2 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 21450.1 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA), č. 28997E (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2), č. 56333 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM) a č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM). 2) Před zahájením stavebních prací bylo kontrolu dřevin přilehlých k silnici III/36825 zjištěno, že tyto dřeviny svým kořenovým systémem zasahují do konstrukčních vrstev komunikace a dále vykazují významné růstové poruchy. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo, a Objednatelem, AD a TDS schváleno, jejich odstranění včetně kořenového systému. Povolení ke kácení dřevin bylo vydáno Obecním úřadem Linhartice dne 18.10.2024 pod č.j. OÚ/712/2024. Odstraněním dřevin bylo možné provést řádnou rekonstrukci silnice III/36825 dle předpokladu PDPS. Dále bylo zabráněno případným budoucím poškozením konstrukčních vrstev vozovky rozrůstáním kořenového systému dřevin a bylo také dosaženo zajištění bezpečnosti silničního provozu s ohledem na možné budoucí pády vzrostlých dřevin do prostoru vozovky. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péčí o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 11241 (ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ). Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 015340.N (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY) a č. 112038.N (KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM). Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci PDPS předvídat potřebu navýšení rozsahu předpokládaných sanací, které byly navrženy s ohledem na výsledky provedeného diagnostického průzkumu. Stávající stromy byly v době přípravy PDPS vizuálně zkontrolovány, růstové poruchy ani nevhodný rozsah kořenových systému dřevin nebyl zjištěn. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/36825 Moravská Třebová - Rozstání, I. etapa - OV2-1194/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/36825 km 0,000 - 1,180		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 01	Číslo ZBV: 01
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 67 797,60 Kč	Cena dodatečných prací 1 671 430,72 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 1 603 633,12 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré: