

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-120/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-728/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 9 24 124 044 / 24-SOD-2024-044

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel






Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:






Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:





(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva dle písemného pověření představenstva
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: stred@msilnice.cz
Zástupce zhotovitele: , ředitel oblastního závodu STŘED
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.5.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-210/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky – Filipov**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy

ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
26 607 167,98	5 587 505,28	32 194 673,26

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 255 816,90 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody pro zvýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 až ZBV 06), které jsou přílohou tohoto Dodatku.

	bez DPH
SOD	26 351 351,00 Kč
ZBV 01	- 45 000,00 Kč
ZBV 02	- 59 261,40 Kč
ZBV 03	- 58 363,50 Kč
ZBV 04	66 901,84 Kč
ZBV 05	321 367,24 Kč
ZBV 06	30 172,80 Kč
celkem ZBV 01-06	255 816,98 Kč
celkem Dodatek č.1	26 607 167,98 Kč
	vč. DPH
Dodatek č. 1 celkem	32 194 673,26 Kč

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- č. 1 - Změnový list ZBV 01
- č. 2 - Změnový list ZBV 02
- č. 3 - Změnový list ZBV 03
- č. 4 - Změnový list ZBV 04
- č. 5 - Změnový list ZBV 05
- č. 6 - Změnový list ZBV 06

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.04.15
07:34:10 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Hradci Králové dne

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2025.04.14
14:03:38 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
dle písemného pověření představenstva

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	1 / 6	
Vyjádření AD ke Změně, listopad 2024	4 / 7	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší rozpočtové náklady		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Dle PDPS byla v rámci položek soupisu prací uvažována také činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby, a to včetně vypracování zprávy pro potřeby inspektorátu BOZP a podání ohlášení na inspektorát BOZP. Na základě dodatečného požadavku Objednatele nebyla v rámci provádění stavby dotčená položka soupisu prací využita. Pozice koordinátora BOZP byla v rámci této zakázky obsazena z vlastních zdrojů Objednatele. Změna má vliv na odpočet dotčené položky soupisu prací č. 02960.1 (OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR) v celém rozsahu uvažovaném dle PDPS. Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 45 000,00 Kč	0,00 Kč	- 45 000,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum 31. 3. 2025	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted] rčík	datum 31. 3. 2025	podpis [redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / 01	Číslo ZBV: 01
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.1 - Silnice-úsek km 0,000 - 0,315
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.1 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	3 / 6	
Protokoly o zkoušce PAU - nebezpečný odpad	4 / 9	
Vyjádření AD ke Změně, listopad 2024	4 / 13	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 0,000 - 0,315	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 01	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pro potřeby přípravy PDPS byl v roce 2020 proveden diagnostický průzkum vozovky, který mimo jiné prověřil celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v odebraných vzorcích. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že všechny odebrané vzorky asfaltových směsí vozovky bylo možné zařadit do třídy ZAS-T1. Z odebraných vzorků tedy nevyplývalo, že by se na stavbě nebezpečný odpad vyskytoval a daný materiál tak bylo možné použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem.

V rámci PDPS bylo zároveň předpokládáno, že se i přes výsledky průzkumu provedeného akreditovanou laboratoří může nebezpečný odpad na stavbě vyskytovat. Tento předpoklad vycházel ze skutečnosti, že výskyt PAU byl prověřen z 6 jádrových vývrtů a jedné kopané sondy v reprezentativních místech zájmového úseku komunikace a při výstavbě tak může dojít ke zjištění jiného nepředvídaného druhu odpadu.

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny kontrolní zkoušky pro stanovení PAU v nově odebraných vzorcích, na základě kterých bylo potvrzeno, že se nebezpečný odpad na stavbě skutečně nevyskytuje. Předpoklad PDPS tak nebyl naplněn a z tohoto důvodu dochází k příslušnému odpočtu dotčené položky soupisu prací pro nakládání s nebezpečným odpadem a zároveň k adekvátnímu navýšení množství dotčené položky soupisu prací pro nakládání s tzv. ostatním odpadem.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci PDPS předvídat, že výskyt nebezpečného odpadu nebude na stavbě skutečně potvrzen. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 70 356,00 Kč	11 094,60 Kč	- 59 261,40 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	Jméno: [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Projektant	Jméno: [redacted]	datum 31. 3. 2025	podpis [redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kamenický - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 0,000 - 0,315	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 01	Číslo ZBV: 02
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted] datum: 31. 03. 2025	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted] datum: 31. 3. 2025	podpis: [redacted]
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.2 - Silnice-úsek km 0,315-0,455
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.2 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	3 / 6	
Protokoly o zkoušce PAU - nebezpečný odpad	4 / 9	
Vyjádření AD ke Změně, listopad 2024	4 / 13	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 0,315-0,455	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 01	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pro potřeby přípravy PDPS byl v roce 2020 proveden diagnostický průzkum vozovky, který mimo jiné prověřil celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v odebraných vzorcích. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že všechny odebrané vzorky asfaltových směsí vozovky bylo možné zařadit do třídy ZAS-T1. Z odebraných vzorků tedy nevyplývalo, že by se na stavbě nebezpečný odpad vyskytoval a daný materiál tak bylo možné použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem.

V rámci PDPS bylo zároveň předpokládáno, že se i přes výsledky průzkumu provedeného akreditovanou laboratoří může nebezpečný odpad na stavbě vyskytovat. Tento předpoklad vycházel ze skutečnosti, že výskyt PAU byl prověřen z 6 jádrových vývrtů a z jedné kopané sondy v reprezentativních místech zájmového úseku komunikace a při výstavbě tak může dojít ke zjištění jiného nepředvídaného druhu odpadu.

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny kontrolní zkoušky pro stanovení PAU v nově odebraných vzorcích, na základě kterých bylo potvrzeno, že se nebezpečný odpad na stavbě skutečně nevyskytuje. Předpoklad PDPS tak nebyl naplněn a z tohoto důvodu dochází k příslušnému odpočtu dotčené položky soupisu prací pro nakládání s nebezpečným odpadem a zároveň k adekvátnímu navýšení množství dotčené položky soupisu prací pro nakládání s tzv. ostatním odpadem.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci PDPS předvídat, že výskyt nebezpečného odpadu nebude na stavbě skutečně potvrzen. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 69 290,00 Kč	10 926,50 Kč	- 58 363,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	jméno	datum 31. 03. 2025	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno	datum 31. 03. 2025	podpis
Projektant	jméno	datum 31. 03. 2025	podpis


Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 0,315-0,455		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 01	Číslo ZBV: 03
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		jméno: 	datum 31. 03. 2025 podpis 
Zhotovitel		jméno: 	datum 31.3.2025 podpis 
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.1 - Silnice-úsek km 0,455-0,98450 - RECYKLACE
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.1 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 4	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 7	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	4 / 9	
Přehled nových položek	1 / 13	
Návrh Variace Zhotovitele (provedení ACO SO 102.1, SO 102.2) ze dne 27.09.2024	1 / 14	
Návrh Variace Zhotovitele (sanace SO 102.1, SO 102.2, SO 201) ze dne 24.09.2024	1 / 15	
Nevyhovující výsledky SZZ (SO 102), protokol č. 133-24-CSL-CR, č. 190-24-CSL-CR	2 / 16	
Pokyn Objednatele (provedení ACO SO 102.1, SO 102.2) ze dne 24.10.2024	2 / 18	
Pokyn Objednatele (sanace SO 102.1, SO 102.2, SO 201) ze dne 24.10.2024	2 / 20	
Protokoly o zkoušce PAU - nebezpečný odpad	4 / 22	
Vyjádření AD ke změně technologie oprav SO 102.1 a SO 102.2, listopad 2024	2 / 26	
Vyjádření TDS (provedení ACO SO 102.1, SO 102.2) ze dne 24.10.2024	1 / 28	
Vyjádření TDS ke změně technologie oprav SO 102.1 a SO 102.2, 24.10.2024	1 / 29	
Zápis z KD č. 5 ze dne 14.10.2024	5 / 30	
Geotechnické posouzení zemin v podloží ze dne 28.06.2024	2 / 35	
Vyjádření AD ke Změně, listopad 2024	4 / 37	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 0,455-0,98450 - RECYKLACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.1 / 01	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
1) V rámci PDPS bylo uvažováno provedení horní krytové vrstvy formou asfaltového nátěru a položení vrstvy z dvouvrstvého emulzního mikrokoberce v tloušťce 20 mm. S ohledem na datum zahájení prací v druhé polovině roku 2024 a s ohledem na nutnou realizaci SO 201 před provedením horní krytové vrstvy bylo Objednatelům rozhodnuto o záměně této vrstvy za ohrusnou asfaltovou vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 40 mm. Provedení původně uvažované horní krytové vrstvy by bylo realizováno v nevhodných klimatických podmínkách pro tyto práce. Realizaci vrstvy ACO dále došlo ke sjednocení povrchu komunikace III/34310 s prvním opravovaným úsekem (SO 101.1 a SO 101.2). Změna má vliv na odpočet dotčených položek soupisu prací č. 572123 (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572423 (JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM) a č. 577342 (VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z MIKROKOBECERCE TL DO 20MM) v celém rozsahu uvažovaném dle PDPS. Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 574A34.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM). 2) S ohledem na výsledky zaměření stávajících štetových vrstev bylo Objednatelům rozhodnuto o doplnění vrstvy recyklátu pro optimalizaci nivelety vozovky. Doplnění proběhlo lokálně v úseku km 0,700 - km 0,880. Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 567316.N (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 694 222,10 Kč	Cena dodatečných prací 685 260,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 8 962,10 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatel (TDS)	jméno: [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum 31.5.2025	podpis [redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 0,455-0,98450 - RECYKLACE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.1 / 01	Číslo ZBV: 04
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	Jméno 	datum 31. 03. 2025 podpis 
Zhotovitel	Jméno 	datum 31. 3. 2025 podpis 
		Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice-úsek km 0,455-0,98450 - RECYKLACE

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 102.1 / 01

Číslo ZBV:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Pro potřeby přípravy PDPS byl v roce 2020 proveden diagnostický průzkum vozovky, který mimo jiné prověřil celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v odebraných vzorcích. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že všechny odebrané vzorky asfaltových směsí vozovky bylo možné zařadit do třídy ZAS-T1. Z odebraných vzorků tedy nevyplývalo, že by se na stavbě nebezpečný odpad vyskytoval a daný materiál tak bylo možné použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem.

V rámci PDPS bylo zároveň předpokládáno, že se i přes výsledky průzkumu provedeného akreditovanou laboratoří může nebezpečný odpad na stavbě vyskytovat. Tento předpoklad vycházel ze skutečnosti, že výskyt PAU byl prověřen z 6 jádrových vývrtů a jedné kopané sondy v reprezentativních místech zájmového úseku komunikace a při výstavbě tak může dojít ke zjištění jiného nepředvídaného druhu odpadu.

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny kontrolní zkoušky pro stanovení PAU v nově odebraných vzorcích, na základě kterých bylo potvrzeno, že se nebezpečný odpad na stavbě skutečně nevyskytuje. Předpoklad PDPS tak nebyl naplněn a z tohoto důvodu dochází k příslušnému odpočtu dotčené položky soupisu prací pro nakládání s nebezpečným odpadem a zároveň k adekvátnímu navýšení množství dotčené položky soupisu prací pro nakládání s tzv. ostatním odpadem.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci PDPS předvídat, že výskyt nebezpečného odpadu nebude na stavbě skutečně potvrzen. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZVZ je splněna.

2) V průběhu provádění stavebních prací byla v úrovni zemní pláně v odtěžených krajích vozovky prověřena statickými zatěžovacími zkouškami (dále jen "SZZ") únosnost budoucího tělesa vozovky. Z výsledků SZZ byly zjištěny nedostatečné minimální moduly přetvárnosti zemní pláně pod budoucími konstrukčními vrstvami tělesa silnice. Konkrétně byla dle PDPS požadována hodnota Edef2 = 45 MPa, provedením SZZ byla naměřena hodnota Edef2 = 20 MPa, případně byly výsledky dokonce neměřitelné.

Z výše uvedeného důvodu byl na stavbu přizván geotechnik společnosti Global – Geo, s.r.o., kterým bylo na základě geotechnického posouzení navrženo provést sanaci aktivní zóny zemní pláně v krajích vozovky variantou tzv. těžké sanace v celém řešeném úseku.

Dle PDPS navržená sanační vrstva z drčeného kameniva frakce 63/125 byla z původně uvažované tloušťky 200 mm navýšena na tloušťku 300 mm a následně byla tato vrstva zatlačena do rostlého terénu. Na tuto vrstvu byla položena a zhutněna vrstva šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 300 mm (v souladu s původním předpokladem PDPS). Provedením rozšířeného rozsahu sanací bylo docíleno dostatečného zpevnění neúnosných krajů vozovky a krajnice. Zároveň tak byla zajištěna stabilita aktivní zóny zemní pláně pod zemním tělesem opravované silnice III/34310. Původně uvažované položení separační geotextilie nebylo s ohledem na změnu rozsahu sanací nutné realizovat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 21452.1 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO) a č. 21461C (SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2).

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 0,455-0,98450 - RECYKLACE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.1 / 01	Číslo ZBV: 04
---	---	----------------------



Provedení sanací bylo v rámci PDPS navrženo s ohledem na výsledky diagnostického průzkumu. Nutnou úpravu rozsahu sanací bylo možné zjistit až v rámci provádění stavebních prací, konkrétně po provedení SZZ. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 167 322,00 Kč	243 185,94 Kč	75 863,94 Kč


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zástupce Objednatele (TDS) jméno  datum **31. 03. 2025** podpis 

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno  datum **31. 03. 2025** podpis 

Projektant jméno  datum **31.3.2025** podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno  datum podpis 

Zhotovitel jméno  datum **31.3.2025** podpis 

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 - Silnice-úsek km 1,00950-1,52437 - RECYKLACE
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.2 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 4	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 7	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	8 / 9	
Přehled nových položek	1 / 17	
Geotechnické posouzení zemin v podloží ze dne 28.06.2024	2 / 18	
Návrh Variace Zhotovitele (provedení ACO SO 102.1, SO 102.2) ze dne 27.09.2024	1 / 20	
Návrh Variace Zhotovitele (sanace SO 102.1, SO 102.2, SO 201) ze dne 24.09.2024	1 / 21	
Nevyhovující výsledky SZZ (SO 102), protokol č. 133-24-CSL-CR, č. 190-24-CSL-CR	2 / 22	
Pokyn Objednatele (provedení ACO SO 102.1, SO 102.2) ze dne 24.10.2024	2 / 24	
Pokyn Objednatele (sanace SO 102.1, SO 102.2, SO 201) ze dne 24.10.2024	2 / 26	
Protokol o zaměření sanací v prostoru křižovatky Filipov ze dne 11.09.2024	2 / 28	
Protokoly o zkoušce PAU - nebezpečný odpad	4 / 30	
Vyjádření AD ke změně technologie oprav SO 102.1 a SO 102.2, listopad 2024	2 / 34	
Vyjádření TDS (provedení ACO SO 102.1, SO 102.2) ze dne 24.10.2024	1 / 36	
Vyjádření TDS ke změně technologie oprav SO 102.1 a SO 102.2, 24.10.2024	1 / 37	
Zápis z KD č. 5 ze dne 14.10.2024	5 / 38	
Vyjádření AD ke Změně, listopad 2024	4 / 43	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice-úsek km 1,00950-1,52437 - RECYKLACE

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 102.2 / 01

Číslo ZBV:

05

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS bylo uvažováno provedení horní krytové vrstvy formou asfaltového nátěru a položení vrstvy z dvouvrstvého emulzního mikrokoberce v tloušťce 20 mm. S ohledem na datum zahájení prací v druhé polovině roku 2024 a s ohledem na nutnou realizaci SO 201 před provedením horní krytové vrstvy bylo Objednatelům rozhodnuto o záměně této vrstvy za ohrusnou asfaltovou vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 40 mm. Provedení původně uvažované horní krytové vrstvy by bylo realizováno v nevhodných klimatických podmínkách pro tyto práce. Realizaci vrstvy ACO dále došlo ke sjednocení povrchu komunikace III/34310 s prvním opravovaným úsekem (SO 101.1 a SO 101.2).

Změna má vliv na odpočet dotčených položek soupisu prací č. 572123 (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572423 (JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM) a č. 577342 (VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z MIKROKOBECER TL DO 20MM) v celém rozsahu uvažovaném dle PDPS.

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 574A34.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 708 780,80 Kč	647 550,00 Kč	- 61 230,80 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)

jméno

datum

31. 03. 2025

podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k
ZBV

jméno:

datum

31. 03. 2025

podpis

Projektant

jméno

datum

31.3.2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice
SÚS PK)

jméno

datum

31. 03. 2025

podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 1,00950-1,52437 - RECYKLACE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 05
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum 31.3.2025 podpis [redacted]
		Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 1,00950-1,52437 - RECYKLACE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 05
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
1) Pro potřeby přípravy PDPS byl v roce 2020 proveden diagnostický průzkum vozovky, který mimo jiné prověřil celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v odebraných vzorcích. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že všechny odebrané vzorky asfaltových směsí vozovky bylo možné zařadit do třídy ZAS-T1. Z odebraných vzorků tedy nevyplývalo, že by se na stavbě nebezpečný odpad vyskytoval a daný materiál tak bylo možné použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem. V rámci PDPS bylo zároveň předpokládáno, že se i přes výsledky průzkumu provedeného akreditovanou laboratoří může nebezpečný odpad na stavbě vyskytovat. Tento předpoklad vycházel ze skutečnosti, že výskyt PAU byl prověřen z 6 jádrových vývrtů a jedné kopané sondy v reprezentativních místech zájmového úseku komunikace a při výstavbě tak může dojít ke zjištění jiného nepředvídaného druhu odpadu. V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny kontrolní zkoušky pro stanovení PAU v nově odebraných vzorcích, na základě kterých bylo potvrzeno, že se nebezpečný odpad na stavbě skutečně nevyskytuje. Předpoklad PDPS tak nebyl naplněn a z tohoto důvodu dochází k příslušnému odpočtu dotčené položky soupisu prací pro nakládání s nebezpečným odpadem a zároveň k adekvátnímu navýšení množství dotčené položky soupisu prací pro nakládání s tzv. ostatním odpadem. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)). Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci PDPS předvídat, že výskyt nebezpečného odpadu nebude na stavbě skutečně potvrzen. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna. 2) V průběhu provádění stavebních prací byla v úrovni zemní pláně v odtěžených krajích vozovky prověřena statickými zatěžovacími zkouškami (dále jen "SZZ") únosnost budoucího tělesa vozovky. Z výsledků SZZ byly zjištěny nedostatečné minimální moduly přetvárnosti zemní pláně pod budoucími konstrukčními vrstvami tělesa silnice. Konkrétně byla dle PDPS požadována hodnota Edef2 = 45 MPa, provedením SZZ byla naměřena hodnota Edef2 = 20 MPa, případně byly výsledky dokonce neměřitelné. Z výše uvedeného důvodu byl na stavbu přizván geotechnik společnosti Global – Geo, s.r.o, kterým bylo na základě geotechnického posouzení navrženo provést sanaci aktivní zóny zemní pláně v krajích vozovky variantou tzv. těžké sanace v celém řešeném úseku. Dle PDPS navržená sanační vrstva z drceného kameniva frakce 63/125 byla z původně uvažované tloušťky 200 mm navýšena na tloušťku 300 mm a následně byla tato vrstva zatlačena do rostlého terénu. Na tuto vrstvu byla položena a zhutněna vrstva šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 300 mm (v souladu s původním předpokladem PDPS). Provedením rozšířeného rozsahu sanací bylo docíleno dostatečného zpevnění neúnosných krajů vozovky a krajnice. Zároveň tak byla zajištěna stabilita aktivní zóny zemní pláně pod zemním tělesem opravované silnice III/34310. Původně uvažované položení separační geotextilie nebylo s ohledem na změnu rozsahu sanací nutné realizovat. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 21452.1 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO) v dílčí výměře 410,760 m3 a č. 21461C (SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2).		

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice-úsek km 1,00950-1,52437 - RECYKLACE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 05
---	---	----------------------

Provedení sanací bylo v rámci PDPS navrženo s ohledem na výsledky diagnostického průzkumu. Nutnou úpravu rozsahu sanací bylo možné zjistit až v rámci provádění stavebních prací, konkrétně po provedení SZZ. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

3) V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v prostoru křižovatky na konci opravovaného úseku (cca km 1,510) je stávající štět vozovky ukončený pouze úzkým pruhem a v rozjezdech křižovatky zcela chybí konstrukční vrstvy. Zjištěná okolnost má vliv na provádění prací dle předpokladu PDPS. Vzhledem k výše uvedenému bylo nutné realizovat nové konstrukční vrstvy vozovky, a to ve shodných parametrech, jako v celém úseku opravované silnice III/34310. Provedením nových konstrukčních vrstev bylo dosaženo požadované únosnosti, životnosti a funkčnosti silnice III/34310 v dotčeném úseku.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), 21452.1 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO) v dílčí výměře 75,363 m3 a č. 56330.1 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI).

Chybějící konstrukční vrstvy a nedostatečná štětová vrstva mohla být zjištěna až v průběhu provádění stavebních prací. Danou skutečnost nepotvrdily výsledky diagnostického průzkumu ani případné poruchy, které by tuto skutečnost naznačovaly. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 189 950,00 Kč	572 548,04 Kč	382 598,04 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS) jméno: [redacted] datum: 31. 03. 2025 podpis: [redacted]

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: [redacted] datum: 31. 03. 2025 podpis: [redacted]

Projektant jméno: [redacted] datum: 31. 3. 2025 podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno: [redacted] datum: 31. 03. 2025 podpis: [redacted]

Zhotovitel jméno: [redacted] datum: 31. 3. 2025 podpis: [redacted]

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Propustek v km 0,997 36
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	4 / 6	
Návrh Variace Zhotovitele (sanace SO 102.1, SO 102.2, SO 201) ze dne 24.09.2024	1 / 10	
Pokyn Objednatele (sanace SO 102.1, SO 102.2, SO 201) ze dne 24.10.2024	2 / 11	
Protokoly o zkoušce PAU - nebezpečný odpad	4 / 13	
Zápis z KD č. 5 ze dne 14.10.2024	5 / 17	
Vyjádření AD ke Změně, listopad 2024	4 / 22	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Propustek v km 0,997 36

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 201 / 01

Číslo ZBV:

06

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.05.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Pro potřeby přípravy PDPS byl v roce 2020 proveden diagnostický průzkum vozovky, který mimo jiné prověřil celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v odebraných vzorcích. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že všechny odebrané vzorky asfaltových směsí vozovky bylo možné zařadit do třídy ZAS-T1. Z odebraných vzorků tedy nevyplývalo, že by se na stavbě nebezpečný odpad vyskytoval a daný materiál tak bylo možné použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem.

V rámci PDPS bylo zároveň předpokládáno, že se i přes výsledky průzkumu provedeného akreditovanou laboratoří může nebezpečný odpad na stavbě vyskytovat. Tento předpoklad vycházel ze skutečnosti, že výskyt PAU byl prověřen z 6 jádrových vývrtů a jedné kopané sondy v reprezentativních místech zájmového úseku komunikace a při výstavbě tak může dojít ke zjištění jiného nepředvídaného druhu odpadu.

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny kontrolní zkoušky pro stanovení PAU v nově odebraných vzorcích, na základě kterých bylo potvrzeno, že se nebezpečný odpad na stavbě skutečně nevyskytuje. Předpoklad PDPS tak nebyl naplněn a z tohoto důvodu dochází k příslušnému odpočtu dotčené položky soupisu prací pro nakládání s nebezpečným odpadem a zároveň k adekvátnímu navýšení množství dotčené položky soupisu prací pro nakládání s tzv. inertním odpadem.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍODPAD)) a č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci PDPS předvídat, že výskyt nebezpečného odpadu nebude na stavbě skutečně potvrzen. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

2) V rámci PDPS byla uvažována celková oprava stávajícího příčného propustku v úseku km 0,997 36, včetně kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky. V průběhu provádění zemních prací pro hloubení základové spáry nového propustku byly zjištěny nevhodné geologické podmínky. Tyto podmínky spočívaly v zastížení jílovo-písčitých vrstev, kdy tento materiál je pro založení nového propustku zcela nevyhovující. Pro možné pokračování dalších prací bylo projektantem navrženo prohloubení výkopu o dalších 400 mm a výměna stávajících podkladních vrstev za vrstvu šterkodrti frakce 63/125. Provedením sanace podloží pod základovou spárou bude dosaženo požadovaných parametrů podkladních vrstev pro realizaci nového propustku v dotčeném staničení.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 13183.A (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ) a č. 45159 (PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci PDPS předvídat potřebu provedení sanací podkladních vrstev. Tato skutečnost nebyla provedením diagnostického průzkumu zjištěna. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky - Filipov - OV2-728/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustek v km 0,997 36		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 06
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 855,40 Kč	Cena dodatečných prací 31 028,20 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 30 172,80 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: In [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Projektant	jméno [redacted]	datum 31.3.2025	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum 31. 03. 2025	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum 31.3.2025	podpis [redacted]
			Číslo paré: