

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 org. 1000241		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VCP/MP03 / 3		Číslo změny stavby: ZL03
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.07.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0279/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 2024_033 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o., se sídlem Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava Stará Bělá,IČO: 02632195				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o., se sídlem28.října 66/201, 709 00 Ostrava — MarHory, IČO: 41033078				
Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Fotodokumentace 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Předmět změny :</u> <u>Popis a zdůvodnění změn : Malba chodby společných prostor</u> • Z důvodu životnosti a snadnější následné údržby vznesl uživatel požadavek, aby byly chodby společných prostor vymalovány omyvatelnou barvou do výšky 1,3 m a spodní soklík do výšky 0,2 m proveden epoxidovou barvou. Výměra původní malby dle PD bude odečtena. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.				
<u>Popis a zdůvodnění změn : Okapový chodník</u> • Z provozních a bezpečnostních důvodů objednatel požaduje rozšíření okapového chodníku ze zadní strany objektu tak, aby byla dodržena průchodná šířka chodníku i v místě schodiště do suterénu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.				
<u>Popis a zdůvodnění změn : Reprofilace římsy</u> • Při provádění zateplovacího systému byla zjištěna degradace betonové římsy a je nutné provést její reprofilaci v rozsahu 75 % plochy. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ.				
<u>Popis a zdůvodnění změn : Izolace prostupů na střeše</u> • Při pracích na střeše byly zjištěny nevyhovující izolace prostupů a poškozené části původní izolace, které je potřeba přezolovat asfaltovým pásem. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ.				
<u>Popis a zdůvodnění změn : Zásuvky</u> • V koupelnách je potřeba doplnit zásuvku pro zapojení bojleru. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.				
<u>Popis a zdůvodnění změn : Kácení stromů</u> • V průběhu stavby bylo zjištěno, že kořenový systém 2 ks stávajících stromů zasahuje do trasy kanalizační a vodovodní přípojky v takovém rozsahu, že stromy nelze zachovat a bude nutné je skácet. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.				
<u>Popis a zdůvodnění změn : Nátěr podlahy kotelny</u> • Na základě požadavku provozovatele kotelen (ČEZ) bude podlaha v kotelnách opatřena navíc krycím epoxidovým chemicky odolným nátěrem. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-29 232,00	-0,07%	1 224 229,63	2,92%	1 194 997,63
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 - VCP/MP

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů		1 194 997,63 Kč
VCP03-vchod 1		290 785,29 Kč
MP03-vchod 1		-7 308,00 Kč
VCP03-vchod 2		327 273,44 Kč
MP03-vchod 2		-7 308,00 Kč
VCP03-vchod 3		271 781,29 Kč
MP03-vchod 3		-7 308,00 Kč
VCP03-vchod 4		334 389,61 Kč
MP03-vchod 4		-7 308,00 Kč