



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.
Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
Tel : 554 610 710
Fax : 554 625 650
Zastoupen : Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem
IČO : 25357352
DIČ : CZ25357352
Zapsán v obch. rejstříku : u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631
Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Pověřen k jednání ve smlouvě
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na akci „Oprava povrchu silnice III/46016 Mladecko - Hlavnice“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Vícepráce

Po odstranění krytových vrstev, resp. mechanickém vyčištění stávajícího povrchu byla zjištěna nutnost navýšení rozsahu sanací na podkladní vrstvě PM z důvodu narušeného rozvolněného povrchu, který činí 63 % z celkové plochy opravované komunikace proti projektovaným 20% plochy. Se změnou výměry nutných sanací došlo rovněž ke změně výměry spojovací postřiku pod sanace.

Navýšení rozsahu sanací podkladní vrstvy při zachování stejné technologie je nutné s ohledem na výslednou kvalitu a jakost díla.

Vícepráce byly realizovány ve výši 648 279,17 Kč bez DPH.

Méněpráce

V oddílech ostatní náklady (pol. č. 19) a vedlejší rozpočtové náklady (pol. č. 20) byla odstraněna duplicitní položka Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou ve výši 39 200,- Kč bez DPH.

Méněpráce byly realizovány ve výši 39 200,- Kč bez DPH.

Výše popsányi změnami došlo k navýšení původní ceny díla o 609 079,17 Kč bez DPH.
z původní ceny díla

| Cena za dílo (v Kč) | celkem |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 4 570 705,85 Kč |
| DPH | 959 848,23 Kč |
| Cena vč. DPH | 5 530 554,08 Kč |

novou cenu díla

| Cena za dílo (v Kč) | celkem |
|------------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 5 179 785,02 |
| DPH | 1 087 754,85 |
| Cena vč. DPH | 6 267 539,87 |

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 022/OI-U/17-Ře ze dne 26. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne 24. 7. 2017

V Krnově dne 24. 7. 2017



SIL
Rev
IČO

©
DA
ISL

V-7.

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Dalibor Tesař a Josef Krysl, jednatele
SILNICE MORAVA s.r.o.