

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0515/00066001/2024
Objednatel č. 1

Město Český Brod

se sídlem: Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
zastoupená: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou
č. smlouvy: 202400144
usnesení č.: 198/2024 ze dne 24. 4. 2024
Objednatel č. 2

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553
zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
č. smlouvy: S 085/2024

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 10.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. K prodloužení doby realizace stavby dochází z důvodu navýšení rozsahu prací, a to zejména v důsledku zjištění existencí neregistrovaných elektrických sítí a potřeby zhotovit shybku NTL plynovodu. Konkrétní nepředvídatelné skutečnosti jsou popsány níže.
3. Skutečnost A – zastižený neznámý elektrický kabel, zapsáno do stavebního deníku dne 13.8.2024, uvedeno v zápise z KD číslo 2 dne 16.8.2024 a ohlášeno formulářem Změny stavby dne 2.9.2024. K uvolnění překážky došlo dne 25.9.2024. Celkové trvání překážky tedy činí 44 kalendářních dní.
4. Skutečnost B – potřeba zhotovení shybky NTL plynovodu z důvodu nečekané kolize inženýrských sítí, neboť bylo zjištěno vedení kanalizace v jiné než předpokládané hloubce. Kolize byla zjištěna 16.8.2024, daná skutečnost uvedena v zápise z KD číslo 2 dne 16.8.2024 a ohlášeno formulářem Změny stavby dne 24.9.2024. K uvolnění překážky došlo dne 29.11.2024, kdy bylo obdrženo kladné stanovisko správce plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. k provedení prací. Celkové trvání překážky tedy činí 105 kalendářních dní.
5. Původní doba pro provedení díla byla Smlouvou ujednána v délce 6 měsíců, což s ohledem na počátek běhu doby odpovídá 184 dnům. Výše uvedená prodloužení realizace vyvolala prodloužení doby výstavby v celkové délce 108 dní, neboť překážky uvedené výše jako Skutečnost A a Skutečnost B se překrývají. Původní doba 184 dní se prodlužuje o 108 dní, po které dílo nemohlo být realizováno, na 292 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 292 dní od předání Staveniště Zhotoviteli“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne el. podpisu
Za Objednatele č.1

V Českém Brodě dne el. podpisu
Za Objednatele č.2

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

.....
Mgr. Tomáš Klinecký
starosta

V Benešově dne el. podpisu
Za Zhotovitele

.....
Ing. Jan Freudl
jednatel