

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/393 OSLAVANY – IVANČICE“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

IČO 253 24 365
sp.zn. B 4477

a

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 469 74 806
sp.zn. C 7545

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 188 27 527
sp.zn. C 1558

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě č. 682/2024/99 uzavřené dne 12. 8. 2024, (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při projekčních pracích bylo zjištěno, že rozsah úprav silnice II/393 neřeší opravu úseku od km 12,760 až po km 12,956.

Jedná se o úsek před koncem intravilánu města Oslavany, kde jsou identifikovány významné vady v odvodnění silnice. Předchozí souvislá oprava silnice II/393 skončila právě v km 12,760. Tato oprava byla dokončena v roce 12/2009.

Proto je vhodné rozšířit tento projekt o opravu daného úseku tak, aby bylo dosaženo kompletní homogenizace průtahu Oslavanami a odstraněny vady v odvodnění vozovky

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly změně čl. VI. odst. 1, který nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP	do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DUSP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele (čl. II. odst. 6 této smlouvy)
IČ	do 60 kalendářních dnů po předání konceptu DUSP
Koncept PDPS, SP, průzkumy	do 2 měsíců od výzvy objednatele podle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem, nebo po doručení připomínek ke konceptu (čl. III odst. 7. této smlouvy)

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly změně čl. VII. odst. 1, který nově zní:

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.465.000,00 Kč

V návaznosti na dohodu o změně ceny díla se smluvní strany dohodly na novém znění Přílohy č. 1 Kalkulace ceny, která je přílohou tohoto dodatku.

IV.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Brně, dne 16. 4. 2025

V Brně, dne 17. 4. 2025

Ing. Ilja Hustý

Člen představenstva

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci

Bc. Roman Hanák

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP dle původního znění smlouvy	
DUSP vícepráce dle dodatku č. 1	
DUSP celkem	
PDPS dle původního znění smlouvy	
PDPS vícepráce dle dodatku č. 1	
PDPS celkem	

Inženýrská činnost (IČ) dle původního znění smlouvy	
IČ vícepráce dle dodatku č. 1	
IČ celkem	

Soupis prací (SP) dle původního znění smlouvy	
SP vícepráce dle dodatku č. 1	
SP celkem	

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	
---	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Geologický průzkum	140	
Dendrologický průzkum	50	
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	40	
Průzkum inženýrských sítí včetně dodatku č. 1	50	
Hluková studie	100	
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu včetně	180	

dodatku č. 1		
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě včetně dodatku č. 1	70	

CENA CELKEM BEZ DPH *	1 465 000,00
------------------------------	---------------------

* Součet cen DUSP, PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

