

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 00257 – 2022 - 947**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted] – oblast povodí Dyje tel.:

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] tel.:

[redacted], e-mail: [redacted],

[redacted]

[redacted], e-mail: [redacted],

[redacted] tel: [redacted], e-mail:

[redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ENVICONS s.r.o.

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

IČO: 275 60 015

DIČ: CZ27560015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009

zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, MBA, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s. číslo účtu: 2800326737/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. SML 00257-2022-947 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2022 smlouvu o dílo SML-00257-2022-947 ve znění dodatku č. 1 ze dne a 21. 9. 2023 dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2024, dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 5. 12. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu: „RVT Jánský potok, ř.km 0,860 -1,280 - projektová dokumentace“.
2. Zhotovitel podal v měsíci červnu 2024 žádost o společné povolení. Správní řízení však bylo přerušeno z důvodu nekompletnosti dokumentace. Zhotovitel byl vyzván k předložení požadovaných dokladů. Do probíhajícího stavebního řízení se přihlásily dvě občanské sdružení, které jakožto účastníci řízení, opakovaně podaly námitky. Vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládají další průtahy ve stavebním řízení, které bude dále napadáno účastníky řízení, vydané společné povolení nenabyde právní moci před uplynutím platnosti dodatku č. 4, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla.
3. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy:
4. Čl. II. odst. 5 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 30. 4. 2026.“

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení dílčích termínů (emailová komunikace)

V Náměšti nad Oslavou, dne

Za objednavatele:

.....



 – oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p.

V Pardubicích, dne

Za zhotovitele:

.....

Ing. Lukáš Řádek, MBA

jednatel

ENVICONS s.r.o.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 19. března 2025 11:26
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Jánsky

Dobrý den pane inženýre,

Dne 12.11. 2024 bylo městským úřadem nařízeno ústní jednání a seznámení se s podklady rozhodnutí. Dne 17.12. 2024 proběhlo ústní jednání, na kterém Svárovská alej svobody, z.s. a Tilia Thákurova z.s. popíraly přínosy zamýšlené revitalizace. 10.1. 2025 došlo k zaslání reakcí na námítky. Díky dodaným podpůrným reakcím ze stran AOPK, LČR a vyjádření projektanta a dalších podkladů, bude proces pokračovat opětovným vydáním rozhodnutí – stavební úřad dokončuje přípravy pro jeho vydání – v horizontu týdne snad bude vydáno, dle aktuálních informací od p. Teleckého. Po opětovném vydání rozhodnutí je min. 15 dní od doručení k případnému odvolání. Na základě reakcí od spolků a způsobu komunikace, které zpochybnilly původní rozhodnutí, se předpokládá podání nového odvolání. Následně bude věc postoupena krajskému úřadu, který se bude odvoláním zabývat a celé se to bude protahovat. Pouze toto odvolání se řešilo více jak 3 měsíce.

Vzhledem k výše uvedenému Vás prosím o prodloužení termínu odevzdání o cca 1 rok.

Děkuji.
S pozdravem,
[REDACTED]

From [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 18, 2025 7:21 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} RVT Jánsky potok

Dobrý den [REDACTED]

Obracím se na Vás ve věci dodatku na prodloužení termínu ohledně získání společného stavebního a územního řízení. Jelikož se daná věc časově protahuje z důvodu ekologické organizace, která se přihlásila do řízení a bojkotuje vydání rozhodnutí, tak bude třeba opět uzavřít dodatek na prodloužení termínu. Poprosím Vás o stručnou odpověď a objasnění celé situace. Vaše odpověď bude součástí příloh dodatku a slouží pro zdůvodnění potřeby uzavírání dalšího dodatku.

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.

Detašované pracoviště
Petrovická 857
592 31 Nové Město na Moravě

Správa toků - oblast povodí Dyje

Zámek 6
675 71 Náměšť nad Oslavou

