

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

ZL zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 28.3.2017

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny

Stávající piloty:

Při zahájení výkopových prací v místě objektu SO 02 a SO 01 byly nalezeny stávající základové konstrukce, jejichž výskyt není zmíněn v realizační projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Zhotovitel provedl jejich zaměření, které předává objednateli a AD k vyloučení případné kolize s nově uvažovaným založením pod základovou spárou a předkládá ocenění odbourání pilot po základovou spáru.

Zvýšená výměra bourání základů demolovaného objektu:

Při provádění prací se objevuje větší množství základových konstrukcí stávajícího objektu oproti množství uvedeného ve smluvním rozpočtu o 89, m3, jehož ocenění demolice a likvidace je součástí tohoto změnového listu.

Geodetické práce – zaměření stávajícího potoka:

Na základě požadavku objednatele bude provedeno geodetické zaměření stávající trasy potoka v místě protihlukové stěny.

Výskyt nebezpečného odpadu:

V prostoru staveniště se nachází cca 3 tuny nebezpečného odpadu pohledem zaříděného jako odpad obsahující azbest – kat. číslo 10 13 09, jehož likvidace není obsahem projektové dokumentace, ani smluvního rozpočtu.

Příloha č. 1 – rozpočet změny

Příloha č. 2 – výpočet zvýšené výměry demolice základů

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:

[REDAKCE] bez DPH

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

Doba do sesmluvnění prací + 20 dní realizace

Zpracoval:

[REDAKCE], vedoucí
projektového týmu
za zhotovitele

Datum: _____

Převzal:

za objednatele Ing. Jiří Pečínka

za TDS [REDAKCE]

Datum: _____

