

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 018/2025

„Oprava komunikace K Hrázi“

uzavřené dne 24.2.2025 (dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. SCARPA Worl

se sídlem: [redacted]
IČ: 21494762
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zastoupené: [redacted]
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
402451 (dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.2.2025 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést stavební práce v rámci opravy komunikace zahrnující oříznutí a odstranění živичného povrchu v určených místech, odstranění nestmelených šterkových vrstev, zhutnění podkladu provedení nového šterkového lože všech konstrukčních vrstev nové komunikace a úprava terénu s odvozem přebytečné zeminy na skládku dle přiloženého výkazu výměr (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla na základě provedeního místního šetření se zástupci MČ a investora, kde byl zjištěn větší rozsah poškozených úseků, které jsou předmětem opravy. Příčinou těchto zjištění je doba uplynutá od zpracování projektu a počátkem realizace oprav, která činí sedm měsíců. Za tuto dobu se poškození úseků zvětšilo. Byla vybrána místa, která vykazují nejvyšší poškození, přičemž výměra jejich opravy se navýšila dle aktuální situace tak, aby oprava byla jako celek funkční a ekonomicky a provozně vyhovující. Vzhledem k nárůstu výměr opravovaných úseků č. 1, 2 a 5 bude upuštěno od opravy úseku č. 3 a 4. Vše je zapsáno ve stavebním deníku, přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list včetně upravených výměr a ceny.

II.

1. Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prohlašuje, že výše uvedená fakta a zjištění, která vznikla až při realizaci zakázky, nemohl předvídat, úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně oceněných víceprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **602 766,45 Kč s DPH** (slovy: šest set dva tisíc sedm set šedesát šest korun českých čtyřicet pět haléřů).

Cena ze smlouvy s DPH	481 580,00 Kč
DPH ze smlouvy	83 580,00 Kč
Cena ze smlouvy bez DPH	398 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	100 154,09 Kč
Cena víceprací vč. DPH	121 186,45 Kč
Cena celkem s DPH	602 766,45 Kč
Cena celkem s DPH slovy	šest set dva tisíc sedm set šedesát šest korun českých čtyřicet pět haléřů
Cena celkem bez DPH	498 154,09 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny díla o **121 186,45 Kč vč. DPH**, a to z důvodu nutného navýšení rozsahu oprav komunikace dle popisu v čl. I odst. 2 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Seznam příloh:

Příloha č. 1 - změnový list a zápis ze stavebního deníku

V Praze dne: 14.4.2025

V Praze dne: 14.4.2025

Příloha č.1



Datum

28.3.2025

31.3.2

↓ ZDE ODTIHNĚTE ↓

ZMĚNOVÝ LIST

Document No.:/ Č. dokumentu **ZL č.1 - Oprava komunikace K Hrázi**

Client / Zákazník: **Lesy hl. m. Prahy**

Contractor / Dodavatel: **SCARPA Works s.r.o.**

Project / Projekt: **Oprava komunikace K Hrázi**

SoD **CESD 018/2025**

POPIS ZMĚNY			
Název změny:	ZL č.1 - změna rozsahu prací SoD		
Změnu vyvolal:	Objednatel		
Důvod změny:	Změna rozsahu díla		
Odkaz na:		Č.:	
Přílohy:	Rozpočet		
Popis:			
Předmětem změnového listu je změna a navýšení rozsahu opravy komunikace v souvislosti s aktuální mírou poškození.			
- Navýšení rozsahu obnovy komunikace z původních 124m2 na 165m2. - vypuštění položek z rozpočtu (DPSP a geodetické zaměření stavby, včetně autorského dozoru)			
		☐	☒
Dopad na cenu:		☒	☐ Ano
Dopad na harmonogram:	Dopad do	☒	☐ Ano
	Dopad do	☒	☐ Ano
Dopad do ostatních smluvních podmínek		☒	☐ Ano
Zpracoval:	Firma:	SCARPA Works s.r.o.	
	Jméno:		Datum: 02.04.2025
ODSOUHLASENÁ CENA:		100 154,09 Kč	
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum: Podpis:	
	SCARPA Works s.r.o.	02.04.2025	
A OBJEDNATELE		Datum: Podpis:	
	Lesy hl. m. Prahy	02.04.2025	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava komunikace K Hřbit

Objekt:

01 - SO 01 Komunikace

KSO:

Místo:

Zaovatel:

Uchazeč:

SCARPA Works s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

21494762

DIČ:

CZ21494762

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 436,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 436,42	21.00%	21 301,65
DPH snížená	0,00	12.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 738,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace K Hrázi

Objekt:

01 - SO 01 Komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SCARPA Works .s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 436,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Ostatní - Ostatní

95X - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace K Hrázi

Objekt:

01 - SO 01 Komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SCARPA Works .s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 436,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 936,42

D 1

Zemní práce

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2

D 5

Komunikace pozemní

10	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2
11	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2
12a	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm - 40mm	m2
12	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2
15	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm	m2

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m
----	---	-----------	---	---

18	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	
19	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	
D 997 Přesun sutě					
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	
24	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	
25	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	
D 998 Přesun hmot					
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	
27	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	
D Ostatní Ostatní					
D 95X Ostatní					
28	K	10000R01	Vytýčení dotčených inženýrských sítí	kpl	
29	K	10000R02	zřízení a odstranění zařízení staveniště, ochrany výkopů zábradlím (páskou) a výstražných světel v noci (včetně jejich provozu)	kpl	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace K Hrázi

Objekt:

901 - VON

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

SCARPA Works .s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

21494762

DIČ:

CZ21494762

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12 00%

Cena s DPH**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace K Hrázi

Objekt:

901 - VON

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SCARPA Works .s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Ostatní - Ostatní

101 - VON

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace K Hrázi

Objekt:

901 - VON

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SCARPA Works .s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D Ostatní Ostatní

D 101 VON

1	K	030002003	Zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	kpl	1,000
2	K	030002004	Zřízení podmínky stavby, velký svah, ruční práce	kpl	1,000
3	K	060001012	Dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000
4	K	060001013	PD skutečného provedení díla vč. geodetického zaměření dokončené stavby	Kč	-1,000
5	K	060002004	Autorský dozor	hod	-20,000
6	K	060002011	kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000
7	K	060002051	vyčištění objektu a vyklizení staveniště	kpl	1,000
8	K	060002052	Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné	kpl	1,000