



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00031-2024-235-D02

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/120 Rekonstrukce mostku LC Tesařova
cesta**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

IKDS s.r.o.

se sídlem Polní 638, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec

IČO: 04875141

DIČ: CZ04875141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
37171

zastoupená: **Ing. Igor Bálik, jednatel**

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 273932268/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Rekonstrukce mostku LC Tesařova cesta (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/120 Rekonstrukce mostku LC Tesařova cesta (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a dne 12.11.2024 dodatek č. 1 k prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu digitalizace stavebního řízení.
2. V průběhu zpracování inženýrské činnosti došlo ke zjištění potřeby dalších stanovisek od odboru ŽP, která jsou potřebná pro schválení stavebního záměru. Vše je uvedeno ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

Doba plnění

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: *„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30.6.2025.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Teplicích, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....

OR severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Liberci, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
Ing. Igor Bálik
jednatel
IKDS s.r.o.