

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2	
			Datum změny: 21.03.2025	
Název veř. zakázky: PD – Rekonstrukce mostu LC Okružní – U Kamenného mostku				
Zhotovitel: IKDS s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku) LC Okružní	Charakter akce: <u>I</u> N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Žádost o prodloužení termínu odevzdání IČ k stavebnímu povolení Na základě smlouvy o dílo (S946/2024/121) Rekonstrukce mostu LC Okružní – U Kamenného mostku, bod II Doba plnění, odstavec 5, Termín odevzdání pro SP do 31.12.2024, DODATKEM č.1 byl termín prodloužen do 31.3.2025 dále vás žádám o prodloužení termínu na odevzdání pro vydání stavebního povolení. Zdůvodnění: - Od KÚ ÚK, OŽPZ, přišel požadavek na doplnění podkladů k odnětí PUPFL a později požadavek na doplnění projektové dokumentace kvůli vydání společného rozhodnutí OŽPZ (kvůli zásahu do VKP). Podklady jsou doplněny 12.2.2025 - JES bude vydáno, jak mi bylo řečeno, až po vydání společného rozhodnutí. Vydání společného rozhodnutí bude předcházet oznámení o zahájení řízení se zákonnou lhůtou nejméně 10 dnů k vyjádření účastníků řízení, po té může být rozhodnutí vydáno a s ním i JES. Následně mohu požádat o povolení záměru. S podáním žádosti o povolení počítám tedy nejdříve v polovině, spíše až koncem března. Termín odevzdání pro SP do 30.06.2025 Zdůvodnění změny: V souvislosti s výše uvedeným zdůvodněním je termín stanoven k 31.6.2025.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	30.6.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			135.000 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			135.000 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 24.03.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 24.03.2025	Podpis:	

Přílohy: písemná žádost zhotovitele