



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 65

D_05 Komunikace

SO 07.14 – Pěšina v km 37,055-40,180

Změna okamenování za jezem u Riviéry



Kancelář
architektů
města Brna



Brněnské komunikace



BRNĚNSKÉ
VODÁRNY
A KANALIZACE, s.r.o.

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 65 Změna okamenování za jezem u Riviéry

Na základě zjištěného výškového rozdílu u jezu Riviéra původního okamenování a nově navržené pěšiny SO 07.14-osa 23B a rovněž pro zajištění odtoku srážkových vod bude odstraněna kamenná dlažba u jezu Riviéra. Původní projektová dokumentace také neuvažovala s nutným odstraněním kamenné dlažby v místě navržené pěšiny.

Nové okamenování bude položeno ve stejném charakteru a ve výškové návaznosti na novou stezku a bude upraveno tak, aby nedocházelo k hromadění srážkové vody v trase pěšiny a prostoru jezu.

V Brně dne :



FIRST


STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

 buildary.online

DENÍK: SO 07.14 - PĚŠINA V KM 37,055 - 40,180

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR


 (Autorský dozor)

NÁZEV DODAVATELE A PLUS a.s.

V místě přechodu betonové stezky přes stávající okamenování terénu u jezu Riviera je nutné provedení odstranění původní kamenné dlažby a nové položení ve stejném charakteru, ale ve výškové návaznosti na novou stezku pod označením 23B ve staničení 0,43 až 0,475 Km.

Podpisy:

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace		Změnový list č. 65
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.14 – Pěšina v km 37,055-40,180 - Změna okamenování za jezem u Riviéry		PŘÍKAZ Č.:
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: vybourání okamenování u jezu u Riviéry a výšková úprava navazující na pěšinu SO 07.14 DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07+07.14.2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 65 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.65-vícepráce, ZL č. 65 méněpráce. ZL č. 65 rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti se zajištěním odtoku srážkových vod z pěšiny SO 07.14-osa 23B bude odstraněna kamenná dlažba u jezu Riviéra. Nové okamenování bude položeno ve stejném charakteru a ve výškové návaznosti na novou stezku NAVRHL:   PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: Bkom, Bkom, Bkom,		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace		65																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.14 - Pěšina v km 37,055-40,180 Změna okamenování za jezem u Riviéry NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: vybourání okamenování u jezu u Riviéry a výšková úprava navazující na pěšinu SO 07.14 DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07+07.14.2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. - ZL 65 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 65 vícepráce, ZL č. 65 méněpráce, ZL č. 65 rozdíl“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">700 783,51 Kč</td><td style="text-align: right;">147 164,54 Kč</td><td style="text-align: right;">847 948,05 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 88 695,05 Kč</td><td style="text-align: right;">- 18 625,95 Kč</td><td style="text-align: right;">- 107 321,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">612 088,47 Kč</td><td style="text-align: right;">128 538,58 Kč</td><td style="text-align: right;">740 627,05 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	700 783,51 Kč	147 164,54 Kč	847 948,05 Kč	Méněpráce:	- 88 695,05 Kč	- 18 625,95 Kč	- 107 321,00 Kč	Rozdíl:	612 088,47 Kč	128 538,58 Kč	740 627,05 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	700 783,51 Kč	147 164,54 Kč	847 948,05 Kč															
Méněpráce:	- 88 695,05 Kč	- 18 625,95 Kč	- 107 321,00 Kč															
Rozdíl:	612 088,47 Kč	128 538,58 Kč	740 627,05 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:																		
VYJADŘENÍ:																		
OD: PODPIS: DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna Ol,																		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085
Stavba: Nábřeží řeky Svratky - realizace PPO města Brna – etapa VII a VIII
Objekt:
SO 07.14 - Pěšina v km 37,055-40,180
ZL 65 - Kamenná dlažba u splavu km 39,85

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nábřeží Svratky	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	449 92 785
Statutární město Brno		DIČ:	CZ44992785
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	262 36 419
A PLUS a.s.		DIČ:	CZ26236419
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o.		DIČ:	CZ25333046

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			612 088,47
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 612 088,47	Výše daně 128 538,58
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	740 627,05

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - realizace PPO města Brna – etapa VII a VIII

SO 07.14 - Pěšina v km 37,055-40,180
ZL 65 - Kamenná dlažba u splavu km 39,85

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

612 088,47 740 627,05

	SO 07.14 - Pěšina v km 37,055-40,180	612 088,47	740 627,05
01	ZL 65 - Kamenná dlažba u splavu km 39,85	612 088,47	740 627,05
	SO 07.14-kamenná dlažba u splavu km 39,85- MÉNĚPRÁCE	-88 695,04	-107 321,00
	SO 07.14-kamenná dlažba u splavu km 39,85 - VÍCEPRÁCE	700 783,51	847 948,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: SO 07.14 - Pěšina v km 37,055-40,180 (ZL 65 - Kamenná dlažba u splavu km 39,85)
MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 22.08.2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-88 695,04

DHSVPráce a dodávky HSV

-88 695,04

D4Vodorovné konstrukce

-88 695,04

9	M	58380760	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	-69,293	1 280,00	-88 695,04
---	---	----------	--------------------------------	---	---------	----------	------------

NP: ÚRS 2021/II. (pol.dlažby z LK obsahuje i nákup n.LK -
použije se vybouraný)

-120,30*0,576

-69,293

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:
SO 07.14 - Pěšina v km 37,055-40,180 (ZL 65 - Kamenná dlažba u splavu km 39,85)
VÍCEPRÁCE

Místo:
Datum: 22.08.2024

Zadavatel: Statutární město Brno
Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

700 783,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV				700 783,51
D		1	Zemní práce				148 856,85
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	66,630	1 580,80	105 328,70
VV		Rozebrání kam. dlažby u splavu, plocha dle zaměření.					
VV		222,1*0,3				66,630	
VV		Součet				66,630	
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	36,090	779,00	28 114,11
VV		"dle zaměření" 222,1*0,3				66,630	
VV		"odečet v místě cyklostezky 222,1-101,8=120,3" -101,80*0,3				-30,540	
VV		Součet				36,090	
5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	36,090	427,10	15 414,04
D		4	Vodorovné konstrukce				534 733,50
7	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	120,300	4 445,00	534 733,50
VV		NP: SoD-SO 07.08 pol.č.65					
VV		"dle zaměření" 120,30				120,300	
D		998	Přesun hmot				17 193,16
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	112,816	152,40	17 193,16
VV		NP: SoD-SO 07.08 pol.č.65					
VV		112,816				112,816	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: SO 07.14 - Pěšina v km 37,055-40,180
ZL 65 - Kamenná dlažba u splavu km 39,85

Místo: Statutární město Brno
Zadavatel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO


Datum: 03.09.2024
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmot [t]	Hmotnost celkem [t]
Náklady soupisu celkem							612 088,47			112,81614
D HSV Práce a dodávky HSV							612 088,47			112,81614
D 1 Zemní práce							148 856,85			0,00000
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	66,630	1 580,80	105 328,70		0,00000	0,00000
	W		Rozebrání kam. dlažby u splavu, plocha dle zaměření.							
	W		222,1*0,3		66,630					
	W		Součet		66,630					
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	36,090	779,00	28 114,11		0,00000	0,00000
	W		"dle zaměření" 222,1*0,3		66,630					
	W		"odečet v místě cyklostezky 222,1-101,8=120,3" -101,80*0,3		-30,540					
	W		Součet		36,090					
5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	36,090	427,10	15 414,04		0,00000	0,00000
D 4 Vodorovné konstrukce							446 038,46			112,81614
7	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromellorace	m2	120,300	4 445,00	534 733,50		0,93779	112,81614
	W		NP: SoD-SO 07.08 pol.č.65							
	W		"dle zaměření" 120,30		120,300					
9	M	58380760	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	-69,293	1 280,00	-88 695,04		0,00000	0,00000
	W		NP: ÚRS 2021/II. (pol.dlažby z LK obsahuje i nákup n.LK - použije se vybouraný)							
	W		-120,30*0,576		-69,293					
D 998 Přesun hmot							17 193,16			0,00000
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	112,816	152,40	17 193,16		0,00000	0,00000
	W		NP: SoD-SO 07.08 pol.č.65							
	W		112,816		112,816					

LEGENDA HRAN

- HRANY REVIZE
- HRANY PŮVODNÍHO NÁVRHU
- STÁVAJÍCÍ TERÉN


ŘEZ OSA 23B (Km 0,430 - 0,475)



B | R | N | O

INVESTOR / OWNER-DEVELOPER STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PROJEKT MANAŽER / PROJECT MAN.

REVIZE 01



NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
Brno, kat. území Pisárky, Šňtice, Staré Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / DESIGNER A PLUS a.s.

HP / CHIEF PROJECT ENGINEER

PROJEKTANT ČÁSTI / COMPANY Atelér DPK s.r.o.

VYPRACOVAL / PREPARED BY

VED. PROJEKTANT / CHECKED BY

STUPĚŇ / PHASE DPS - REVIZE 01

ZAKAZ. ČÍSLO / ARCHIV. NO. 3210-30-000-00

FORMÁT / FORMAT A4 - 2

MĚŘÍTKO / SCALE 1:50

DATUM / DATE 2023-04-17

REVIZE / REVISION

No. DATUM / DATE

01

02

03

04

POZNÁMKA / ANNOTATION:

STAVBA / PROJECT NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE SO 07.14.2 - Pátlava v km 37,055 - 40,180 - cesta

ČÁST / PART D.05.2. KOMUNIKACE DOP - CESTY A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY OSA 23 Km 0,440 - REVIZE

STAVBA	STUPĚŇ	NÁZEV ČÁSTI	PROJEKCE	VÝKRES	REVIZE
SVR	DPS-R01	D.05.2	23	212	01
PROJECT	PHASE	PART	PROFESSION	NO.	REVISION

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY III. ČÁST - REVIZE

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

Technická zpráva

Na základě požadavku firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. bylo provedeno zaměření pro akci:

Nábřeží řeky Svatky - realizace PPO města Brna etapy VII a VIII D.05 KOMUNIKACE Stezka 23 – plochy

Jednalo se o zaměření skutečného provedení trasy tělesa stezky 23B a přilehlé nové kamenné dlažby ve staničení stezky 0.430-0.475 km. Rozsah a způsob zaměření byl dán vlastní stavbou. Výstupy byly zpracovány v měřítku 1:200.

Pro podrobné měření byla využita měřická síť vybudovaná v rámci stavby.

Polohové a výškové zaměření bylo provedeno elektronickou totální stanicí Leica TS 16i polární metodou. Použitá metoda zaručuje dosažení 3. třídy přesnosti mapování dle ČSN 01 3410 *Mapy velkých měřítek - základní ustanovení*, tj. $m_{xy} = 0.14$ m a $m_v = 0.12$ m.

Výpočet souřadnic a výšek pevných a podrobných bodů byl proveden pomocí SW Groma v12.0. Grafické výstupy byly zpracovány programem Bentley PowerView V8i. Zobrazení předmětů měření a jejich vyznačení mapovými značkami bylo provedeno dle ČSN 01 3411 *Mapy velkých měřítek - kreslení a značky*. Příloha č.2 je tvořena grafickými výstupy ze zaměření.

Použitý výškový systém:

Použitý souřadnicový systém:

Objednavatel zaměření:

Dodavatel zaměření:

Stav zaměření je platný ke dni:

Bpv


S-JTSK

FIRESTA - Fišer a.s.

SPGEO s r.o.

18. března 2024

Zpracoval:



Název akce: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY
– realizace PPO města Brna – etapy VII a VIII
– stezka 23B ve staničení 0.430-0.475 km

kam. dl.


79.4 m2

kam. dl.

40.9 m2

bet. stezka 101.8 m2

Měřítko 1:200



9.1.2024 Projektant lávky se k zaslanému řešení ještě nevyjádřil. AD vyhotoví zápis do stavebního deníku, kde bude popsán způsob opravy. Předpoklad provádění opravy je 2/2024. Zodpovídá AD a Zhotovitel

23.1.2024 Zápis do stavebního deníku nebyl proveden. AD provede zápis neprodleně a informuje TDI.

Zodpovídá AD

13.2.2024 Zápis byl již proveden a to ke dni 13.10.2023 u objektu SO 08.05

27.2.2024 Zhotovitel informuje KAM před plánovanou opravou. Z této části bude bod vypuštěn a bude vedeno v trvalých úkolech.

16.4.2024 Na dnešním KD zástupce KAM seznámil přítomné s následující skutečností: Zhotovitel informoval

15.3.2024 o prováděné opravě, která proběhne 21.3.2024. KAM přizval k provádění prací zástupce CTP, se kterými to bylo domluveno. Ti se však již z časových důvodů nemohli zúčastnit, a přítomní zástupci CTP neměli dostatek informací. Autor lávky [REDAKCE] poté písemně zaslal připomínky ke zvolenému řešení. KAM požádal zástupce zhotovitele [REDAKCE] o odložení úprav cca do konce dubna, aby byl prostor k vyjasnění připomínek, s ohledem na zachování dobrých vztahů mezi investorem a CTP. Zástupce zhotovitele potvrdil, že tento odklad ho v pracích nebrzdí. KAM též požádal o včasné informování o zahájení oprav – min. 14 dní předem.

30.4.2024 Zástupce zhotovitele informoval, že zahájení opravy je plánováno na 13.5.2024

11. SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda

ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400

Z důvodu výskytu betonových bloků v trase odlehčovací stoky DN 400 směrem ke spadiškové šachtě bylo nutno vybourat 33 m³ betonu.

VCP byly odsouhlaseny TDS v zápise do SD. Zhotovitel dodá podklady ke ZL č.60.

Termín : 30.4.2024

Zodpovídá: zhotovitel

30.4.2024 Proběhlo. Zhotovitel zkompletuje ZL. Bod bude vypuštěn.

12. Doplnění detailů výtokového objektu v oblasti revitalizace nivy SO 07.08.

30.4.2024 Na dnešním KD zástupce zhotovitele požádal AD o dopřesnění výtokového objektu.

Jedná se o lavičku výtokového objektu, výtokový žlab a výtokové čelo.

Zodpovídá

AD

13. Ochrana kabelů na Tábořského nábřeží

30.4.2024 Zástupce zhotovitele na dnešním KD informoval, že v rámci postupu prací byla zjištěna chybějící ochrana dvou kabelů na Tábořského Nábřeží. Zástupci EGD požadují doplnění. Zhotovitel připraví ZL.

14. Kamerový systém na kolonádě a přenos signálu na dispečink MP

30.4.2024 Zhotovitel oznámil, že dle požadavku Bkom je nutné, aby připojení kamerového systému na dispečink MP realizoval BKom.

Proběhne jednání za účasti : TDI, zhotovitel, Bkom, VRV. Info na příštím KD. Jednání svolá zhotovitel.

15. Změna okamenování za jezem u Riviéry

30.4.2024 Při realizaci pěšiny SO 07.14, osa 23B bylo zjištěno, že pěšina v místě jezu u Riviéry výškově nenavazuje na stávající okamenování. Okamenování je nutné vybourat a upravit tak, aby zůstalo zajištěno plynulé odtékání srážkové vody z tělesa pěšiny mimo prostor jezu. Zhotovitel zkompletuje ZL. Zodpovídá zhotovitel

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.

