



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 83

SO 08.26.a.a Kmenová stoka A
- ZM 097 Odvodnění podchodu Heršpická



SEZNAM PŘÍLOH


Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	8
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	10

**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 83
ZM 097 - Odvodnění podchodu Heršpická**

Při provádění objektu štolý kmenové stoky A pod ulicí Heršpická v úseku šachet Š3 – Š4 byla zastižena kanalizační přípojka, která nebyla v projektové dokumentaci podchycena. Dodatečně bylo zjištěno, že se jedná o nevidovanou kanalizační přípojku pro odvodnění pěšího podchodu pod ul. Heršpická. Pro tuto přípojku byla vypracována PD. Bude provedeno nové připojení z kameninových trub DN 200 do stoky A (SO 08.26 a.a) o délce 2,85 m prováděné otevřeným výkopem.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Hradec Králové
27.11.2024

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Odvodnění podchodu Heršpická

Vážení,

Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci bylo opomenuto napojení odvodnění podchodu pod ulicí Heršpická.

Na základě skutečností konstatujeme následující:


- Bude zpracován návrh technického řešení
- Návrh technického řešení bude odsouhlasen s investorem
- Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:

- Technická zpráva
- Výkresová část (situace, podélný profil)
- Výkaz výměr

Vypracoval:

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 11 – Stavební úpravy na stoce A	Změnový list č. 83						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.26.a.a Kmenová stoka A - ZM 097 Odvodnění podchodu Heršpická</td><td style="width: 40%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.26.a.a Kmenová stoka A - ZM 097 Odvodnění podchodu Heršpická	PŘÍKAZ Č.:				
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.26.a.a Kmenová stoka A - ZM 097 Odvodnění podchodu Heršpická	PŘÍKAZ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kanalizační přípojka DN 200 pro odvodnění podchodu Heršpická DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.26 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 097 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.83 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 08.26.a.a nebyla v PD podchycena kanalizační přípojka pro odvedení dešťových vod z pěšího podchodu pod ul. Heršpická. Bude provedena kanalizační přípojka DN 200 s napojením do stoky A. 							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">NAVRHL: </td><td style="width: 70%;"></td></tr><tr><td>PŘÍKAZ VYDAL: </td><td>DATUM: </td></tr></table>		NAVRHL: 		PŘÍKAZ VYDAL: 	DATUM: 		
NAVRHL: 							
PŘÍKAZ VYDAL: 	DATUM: 						
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s., 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 						

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 11 – Stavební úpravy na stoce A	83																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 08.26.a.a Kmenová stoka A - ZM 097 Odvodnění podchodu Heršpická NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ _____ _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kanalizační přípojka DN 200 pro odvodnění podchodu Heršpická DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.26 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 097 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.83 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">69 663,33 Kč</td><td style="text-align: right;">14 629,30 Kč</td><td style="text-align: right;">84 292,63 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">69 663,33 Kč</td><td style="text-align: right;">14 629,30 Kč</td><td style="text-align: right;">84 292,63 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	69 663,33 Kč	14 629,30 Kč	84 292,63 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	69 663,33 Kč	14 629,30 Kč	84 292,63 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	69 663,33 Kč	14 629,30 Kč	84 292,63 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	69 663,33 Kč	14 629,30 Kč	84 292,63 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s., _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085-083

Stavba: Nábřeží řeky Svatky-realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: SO 08.26.a.a Kmenová stoka A
ZM 097 - odvodnění podchodu Heršpická

Místo: Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			69 663,33
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	69 663,33	14 629,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	84 292,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20MT085-083		
Stavba:	Nábřeží řeky Svatky-realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII		
	SO 08.26.a.a Kmenová stoka A		
	ZM 097 - odvodnění podchodu Heršpická		
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 663,33	82 405,01
D_11	Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)	69 663,33	82 405,01
03	SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A	69 663,33	82 405,01
01	SO 08.26.a Stoky		
01	ZM 097 - odvodnění podchodu Heršpická	69 663,33	82 405,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky-realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

SO 08.26.a.a. Kmenová stoka A

ZM 097 - odvodnění podchodu Heršpická

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel:

Rozpočet je s hlediska výkazu
výměr i jednotkových cen položek
v pořádku.

26.11.24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							69 663,33			27,11214		0,51912
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 255,33			27,11214		0,43912
D	1		Zemní práce				47 942,03			26,99384		0,39600
1	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	18,000	483,30	8 699,40	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	36,000	369,80	13 312,80	SO 08.26 a.a.	0,00444	0,15984	0,00000	0,00000
3	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	36,000	85,70	3 085,20	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	18,000	110,50	1 989,00	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	K	162451126	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	18,000	92,40	1 663,20	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,000	268,80	3 763,20	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	140,000	7,60	1 064,00	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,000	81,30	1 463,40	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,200	200,00	5 040,00	SO 08.26 a.a.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,000	10,10	181,80	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,417	70,10	1 220,93	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	M	58331201	šterkopísek netříděný zásypový	t	26,834	220,00	5 903,48	SO 08.26.a.a	1,00000	26,83400	0,00000	0,00000
13	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	20,60	82,40	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	0,180	2 629,00	473,22	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	2,20000	0,39600
D 4 Vodorovné konstrukce							588,66			0,00000		0,00000
15	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,162	3 633,70	588,66	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D 8 Trubní vedení							12 110,77			0,11756		0,00000
16	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	2,000	273,90	547,80	SO.08.26.a.b	0,00004	0,00008	0,00000	0,00000
17	M	59710703	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém F,C třída 160	m	2,030	806,70	1 637,60	SO.08.26.a.b	0,03700	0,07511	0,00000	0,00000
18	K	831352193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	2,000	3 253,40	6 506,80	SO.08.26.a.b	0,00100	0,00200	0,00000	0,00000
19	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	2,000	303,00	606,00	SO.08.26.a.b	0,00007	0,00014	0,00000	0,00000
20	M	59710946	koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015	923,00	936,85	CS ÚRS 2024 02	0,01500	0,01523	0,00000	0,00000
21	M	59710843	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 200 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	kus	1,000	692,00	692,00	CS ÚRS 2024 02	0,02500	0,02500	0,00000	0,00000
22	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,331	3 576,20	1 183,72	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 828,86			0,00075		0,04312
23	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,220	8 403,90	1 848,86	SO 08.26.a.a	0,00313	0,00069	0,19600	0,04312
24	K	977213111	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez do DN 200	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2024 02	0,00003	0,00006	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
D		997	Přesun sutě				87,80			0,00000		0,00000
25	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	0,439	200,00	87,80	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D		998	Přesun hmot				1 697,21			0,00000		0,00000
26	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,112	62,60	1 697,21	SO 08.26.a.a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 408,00			0,00000		0,08000
D		767	Konstrukce zámečnické				2 408,00			0,00000		0,08000
27	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	80,000	30,10	2 408,00	CS ÚRS 2024 02	0,00000	0,00000	0,00100	0,08000

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY
D. 09 ÚPRAVY NA STOKÁCH
NAPOJENÍ PODCHODU HERŠPICKÁ

Akce: Geodetická dokumentace skutečného provedení

Lokalita: Jihomoravský kraj
okres Brno – město, Heršpická
katastrální území: Štýřice

Zhotovitel: G.K.S. spol. s r.o., Jeronýmova 8, 618 00 Brno

Objednatel: PORR a.s., Jahodová 523/58 – Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Zakázkové číslo: 35/2024

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Přístroje a pomůcky: Totální stanice Topcon GT-500

Pracovní postup:

Zaměření proběhlo v březnu 2024.

Polohové a výškové zaměření vycházelo z bodů převzaté měřické sítě SPGEO.

Zaměření kanalizační přípojky bylo provedeno polární metodou z bodů měřické sítě v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Prvky zaměřovaných skutečností jsou vztaženy k bodům sítě.

Délka přípojek:

- KAM DN200 dl. 2.85m

Předmětem zaměření byla kanalizační přípojka včetně šachet, jejich hloubek a napojení na stávající kanalizaci.


Kancelářské práce:

Zpracovatelské práce byly provedeny podle "Předpisu pro zaměřování vodovodních a kanalizačních sítí a jejich zařízení" na PC v programech Groma a MicroStation PowerDraft. Zvolená metoda a kvalita dosažených výsledků měření splňují požadavky bývalé 3. třídy přesnosti dané ČSN 013410.

V Brně 15. 03. 2024

Vyhotovil






Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

Zaměřil: [REDACTED]		G.K.S. G.K.S.spol.s r.o. geodetická a kart.společnost Jeronýmova 8,618 00 Brno tel./fax : 548 534 531	
Zpracoval: [REDACTED]			
Odpovědný pracovník : [REDACTED]			
Zákazník: PDRR a.s.			
NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY D.09 ÚPRAVY NA STOKÁCH NAPOJENÍ PODCHODU HERŠPICKÁ			
Datum : 03/24		Formát: A4	
Měřitko: 1:250		Zakázka č.: 35/2024	
Obsah zaměření skutečného provedení stavby			



STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII



DENÍK: SO 08.26 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA KMENOVÉ STOCE

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Déšť	13,8°C	1,1 mm/h	18:00	Déšť	9,9°C	0,1 mm/h
12:00	Polojasno	13,8°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
PORR a.s.	3	PORR a.s.	3	Terrabau s.r.o	4

Pracovní doba : 6:00 - 18:00 (přestávka 12:00 - 13:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Kolové rypadlo CAT	PORR, a.s	1	NA 8x8	Terrabau s.r.o	1
Pásové rypadlo 24t	Terrabau s.r.o	1			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kmenová stoka „A“ OKA 10 1) Přeprava materiálu 2) Příprava na armování základové desky	PORR , a.s		
Kmenová stoka "A" DN 1800 - úsek Š3 - Š4 - štoja Heršpická - dešťová přípojka DN200 1) Začištění místa navrtávky 2) Navrtávka DN200 do DN1800	PORR a.s.		
Kmenová stoka "A" - Š3-Š2 1) Přečerpávání splašků	Terrabau s.r.o		
Kmenová stoka "A" - ŽB 900/1350 - výust z OKA08 - Š2 1) Výkop rýhy pro pokládku ŽB potrubí 900/1350 2) Zapažení rýhy za pomoci pažících boxů 3) Přečerpávání splašků z důvodu vysoké hladiny splašků ve stoce a v OKA08	Terrabau s.r.o		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR [REDACTED] (TDS) NÁZEV DODAVATELE PORR a.s. ; OHLA ŽS, Terrabau s.r.o., HOCHTIEF, a.s

Stoka A odlehčovací komora OKA 08
kontrola prací - stavební jáma je zatopena a na objektu se nepracuje.

Stoka A - OKA 10
kontrola prací - podkladní beton na dně stavební jámy, zahájení montáže ocel. výztuže zákl. desky - práce souhlasí s DPS
TDS souhlasí se zahájením montáže ocel. výztuže zákl. desky OK.

Stoka A - OKA 11
kontrola prací - stavební jáma je zatopena a na objektu se stále v pracích nepokračuje

AUTOR [REDACTED] (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


Kmenová stoka "A", OKA 11:
Vzhledem k tomu, že se provádí snížení hladiny Brněnské přehrady o 4 m, o kterém nás nikdo neinformoval a má dle informací trvat cca 14 dní, jsou průtoky v řece v rozmezí 12 - 32 m3.s-1. Z tohoto důvodu je zatopena výust z komory OKA 11 a nedá se vyčerpávat tak, aby se mohly v

komoře provádět monolitářské práce (vázání výztuže, bednění, betonáž). Tato skutečnost může mít vliv na termín dokončení objektu a s tím související navazující práce dle předloženého HMG.

Podpisy:



STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII



DENÍK: SO 08.26 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA KMENOVÉ STOCE

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Polojasno	7,0°C	0,0 mm/h	18:00	Polojasno	10,9°C	0,0 mm/h
12:00	Polojasno	13,9°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
PORR a.s.	3	PORR a.s.	3	Terrabau s.r.o	4

Pracovní doba : 6:00 - 18:00 (přestávka 12:00 - 13:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Kolové rypadlo CAT	PORR, a.s	1	NA 8x8	Terrabau s.r.o	1
Pásové rypadlo 24t	Terrabau s.r.o	1			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kmenová stoka „A“ OKA 10 1) Přeprava materiálu 2) Příprava na armování základové desky	PORR, a.s		
Kmenová stoka "A" DN 1800 - úsek Š3 - Š4 - štol Heršpická - dešťová přípojka DN200 1) Propojení stávající dešťové přípojky do kmenové stoky v kamenině DN200	PORR a.s.		
Kmenová stoka "A" - Š3-Š2 1) Přečerpávání splašků	Terrabau s.r.o		
Kmenová stoka "A" - ŽB 900/1350 - výúst z OKA08 - Š2 1) Výkop rýhy pro pokládku ŽB potrubí 900/1350 2) Zapažení rýhy za pomoci pažících boxů 3) Přečerpávání splašků z důvodu vysoké hladiny splašků ve stoce a v OKA08 4) Kvůli zvýšenému průtoku v kmenové stoce "A" - znemožněn další postup prací (čerpadla nestíhají snižovat hladinu ve stoce)	Terrabau s.r.o		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR [REDACTED] (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE PORR, a.s

Kmenová stoka „A“ OKA 10
Z důvodu zvýšeného průtoku vody v řece byly znemožněny práce na OKA 10.

AUTOR [REDACTED] (TDS) NÁZEV DODAVATELE PORR a.s. , HOCHTIEF, a.s

Stoka A DN 1800 - úsek Š3 - Š4 - štol Heršpická
Dešťová přípojka DN 200 - napojení odvodnění podchodu pod ul. Heršpická.
Práce prováděny dle TePo a PD.

PŘÍLOHY

Stoka A - štol He...erš. .jpg



Podpisy:



STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII



DENÍK: SO 08.26 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA KMENOVÉ STOCE

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Zamračeno	9,8°C	0,0 mm/h	18:00	Zamračeno	14,5°C	0,0 mm/h
12:00	Polojasno	14,2°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
PORR a.s.	3	PORR a.s.	3	Terrabau s.r.o	4
				PORR, a.s	3

Pracovní doba : 6:00 - 18:00 (přestávka 12:00 - 13:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Kolové rypadlo CAT	PORR, a.s	1	NA 8x8	Terrabau s.r.o	1
Pásové rypadlo 24t	Terrabau s.r.o	1			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kmenová stoka „A“ OKA 10 1) Armování základové desky	PORR, a.s		
Kmenová stoka "A" - Š23: 1) čištění šachty	PORR, a.s		
Kmenová stoka "A" DN 1800 - úsek Š3 - Š4 - štolá Heršpická - dešťová přípojka DN200 1) Geodetické zaměření přípojky 2) Obetonování	PORR a.s.		
Kmenová stoka "A" - Š3-Š2 1) Přečerpávání splašků	Terrabau s.r.o		
Kmenová stoka "A" - ŽB 900/1350 - výúst z OKA08 - Š2 1) Přečerpávání splašků z důvodu vysoké hladiny splašků ve stoce a v OKA08 2) Kvůli zvýšenému průtoku v kmenové stoce "A" - znemožněn další postup prací (čerpadla nestíhají snižovat hladinu ve stoce)	Terrabau s.r.o		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE OHLA ŽS, a.s.

Kmenová stoka „A“ Spojná šachta KP Sharningham

Za účasti pracovníků kanalizačního provozu byla provedena kontrola průtočnosti KP zaústěných do šachty v parkovišti Sharningham, 2 x KG DN 200 - vyústění dešťových svodů, 2 x DN 150 - vyústění kanalizačních přípojky (suterén, přízemí).

PŘÍLOHY

20231102_104321.jpg



AUTOR

(TDS)

NÁZEV DODAVATELE

PORR a.s. ; OHLA ŽS, Terrabau s.r.o., HOFTIEF CZ, a.s.

Stoka A - OKA 10

Kontrola prací - stavební jáma HK zaplavena z důvodu vysoké hladiny v řece v důsledku vypouštění větších průtoků z Brněnské přehrady - snižování stavu hladiny před zimním obdobím.

TDS požaduje po zhotoviteli vyřešit si uzavírání zhotoveného provizorního odtokového potrubí 2 x DN 400, aby při zvýšených průtocích v řece nedocházelo ke zpětnému přítoku vody tímto potrubím do stavební jámy.

Stoka A - OKA 08

Kontrola prací - stavební jáma je zaplavena z důvodu předchozího velkého průtoku stoků způsobených úterními dešti, které provizorní potrubí DN 400 a ani čerpadla nebyly schopny převést. Probíhá čerpání - viz příloha

PŘÍLOHY

OKA 10 20231102_.jpg



OKA 08 20231102_č.... vod.jpg



Podpisy:



- kontrola polohy navržených výsadeb a inženýrských sítí - samotné výsadby nebyly v ochranných pásmech, ale u cca 20 kusů došlo k posunu z důvodu blízkosti závlahové mísy
- poloha výsadeb vůči požadavku a doporučení Povodí Moravy jako vyjádření k DÚR stavby z r. 2018, kdy bylo požadováno dodržení ochranného pásma 3,0 m od PPO zdi a 5,0 m od paty hráze - je zpracován návrh posunu výsadby převážně výše proti toku jako podklad k dalšímu jednání dle předchozí domluvy
- na základě zpracovaných posunů polohy dřevin probíhá kontrola počtu výsadeb umístěných ve svahu větším, než 1:5 a množství těchto výsadeb navržených v opevnění záhozem - na základě tohoto bude upravena příslušná položka VV a řešen detail provedení výsadby.

- popsání změny nemají vliv na množství dřevin, jejich druhy a velikost.

Zhotovitel se stanoviskem AD seznámí do technického dne 27.8.2024 a poté se k němu vyjádří.

3.9.2024 Po technickém dni proběhlo jednání za účastníky KAM, AD, zhotovitel. AD zaslal návrh řešení k jednotlivým diskutovaným bodům, závazné stanovisko zatím nevyhotovil. VV neobsahuje položku do pro výsadby do svahu s větším sklonem než 1:5. Zástupce TDI a AD požádali zhotovitele o zaslání geodetického zaměření jímek, které již byly odinstalovány – proběhne kontrola AD a TDI z důvodu ověření sklonu svahu opevnění záhozem maximálně 1:1,5. Subdodavatel zhotovitele se vyjádří k technickému řešení a posunům stromů, které AD zaslal. AD doplní do VV položku pro výsadbu do svahu s větším sklonem než 1:5. Info na příštím KD.

Zodpovídá AD

Zástupce technického poradce dále požádal v této souvislosti o provedení údržby dokončených břehů a likvidaci nevhodné zeleně, a to do příštího KD

Zodpovídá zhotovitel

17.9.2024 Proběhne další navazující jednání za účasti : KAM, Kavyl, AD k dořešení.

Zodpovídá AD

1.10.2024 Schůzka za účasti KAM, Kavyl, AD, TDI k dořešení proběhne až v týdnu od 7.10.2024 jednání svolá AD. Závazné stanovisko AD zašle do 4.10.2024.

Zodpovídá AD

AD

15.10.2024 Z důvodu nemoci subdodavatele ještě neproběhla ukázka výsadbových mís. Proběhne domluva na náhradním termínu. Zhotovitel po kontrole nově zpracovaných výsadbových výkresů na dnešním KD informoval, že dojde ještě k další úpravě polohy stromů, protože nelze sázet do všech navržených míst.

Bod byl přesunut z části ostatní a byl upraven název.

29.10.2024 AD zaslal elektronickou verzi změny DPS. Chybí VV. Termín pro VV : 30.10.2024.

Zhotovitel poté VV nacení. Ukázka výsadbových mís ještě neproběhla. Info k termínu zhotovitel doplní do finální verze tohoto zápisu.

Zodpovídá Zhotovitel za info a AD za VV

7. ZL 83 - odvodnění podchodu Heršpická ZM097

V dokumentaci kanalizace (ražba Heršpický most) byla opomenuta kanalizační přípojka sloužící k odvodnění podchodu na Heršpické ulici.

Podchod ve kterém je odvodňovací žlab se tak při deštích částečně zaplavoval.

Z tohoto důvodu bylo nutné přípojky obnovit navrtávkou do nové kanalizace.

Zhotovitel k ZL doloží zjednodušenou PD + zápisy z SD a zpracuje VV k odsouhlasení

Zodpovídá: zhotovitel termín :

16.10.2024

15.10.2024 Chybí VV. Nový termín : do 22.10.2024 .

29.10.2024 Bod byl přesunut z části ostatní, jedná se o změnu DPS. VV nebyl zaslán.

Nový termín : do 1.11.2024.

Zodpovídá AD

5) Kompletace dokumentace a dokladů k předání dokončovaných objektů

17.9.2024 Zástupce technického poradce obdržel od zhotovitele tabulku s předpokládanými daty dokončení jednotlivých stavebních objektů, která byla podkladem pro jednání, které proběhlo dne 9.9.2024. Bylo domluveno, že zhotovitel tabulku doplní, to zhotovitel přislíbil, ale s ohledem na mimořádnou událost spojenou se zvýšenými průtoky v korytě zhotovitel upravenou tabulku ještě nezaslal.

1.10.2024 Zhotovitel doplní do tabulky ještě poznámky, které se týkají dopadu mimořádné události do provádění prací a aktualizovanou tabulku zašle do 4.10.2024.

15.10.2024 Zástupce TDI upraví aktualizovanou tabulku podle jednotlivých správců. Proběhne jednání po technickém dni dne 22.10.2024

29.10.2024 Jednání ještě neproběhlo. Proběhne dne 30.10.2024.

