



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Most přes Vrátecký (Dubičný) potok, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024001845
číslo smlouvy zhotovitele: D6B107.019/INV/2024/43
číslo veřejné zakázky: 24103




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: není

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: HOCHTIEF CZ a. s.
sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupený: Ing. Michalem Takácsem, ředitelem závodu Jih, na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Jakubcem, výrobním ředitelem závodu, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. František Boháč
Ing. Jaroslav Jakubec
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 23. 7. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

V rámci průzkumných vrtů v místě opěry budoucího mostu ukázaly výsledky vzorků po zhodnocení geologem, že založení mostu na mikropilotách dle projektové dokumentace není možné. Tento způsob založení je podle provedeného průzkumu vzhledem ke složení základové půdy zcela nevhodný. V návaznosti na tuto skutečnost bylo nutné, na základě nového statického výpočtu, změnit, resp. přepracovat celý způsob zakládání mostu. Vhodným způsobem založení mostu bylo zvoleno založení na velkopřůměrových pilotách. Změna způsobu založení mostu měla dopad také do řešení horní nosné konstrukce mostu, jejíž řešení bylo nutné na základě statického výpočtu přepracovat, včetně výkresů tvaru i výztuže. Z těchto důvodů se opozdilo předání staveniště zhotoviteli, tudíž k zahájení prací došlo později než dle předpokladů, což má dopad do pokračování ve stavebních pracích, které je z důvodu klimatických podmínek nutné přerušit, než bude možné pokračovat ve stavebních pracích a dodržovat technologické postupy. Do časových milníků tato skutečnost nemá dopad a termín pro dokončení díla se tímto dodatkem neprodlužuje.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

Čl. IV. Cena díla

1. ***Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí 7.690.495,50 Kč bez DPH.***

2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7 845 777,86 Kč
Dodatek č. 1	-155 282,36 Kč

Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 080 829,44 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 1 236 111,80 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	7 690 495,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s harmonogramem prací.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 1. 2025, č. 26/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



HOCHTIEF

Digitálně podepsal
ing. Michal Takács
Datum: 2025.04.22
08:34:58 +02'00'

Ing. Michal Takács
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a.s.

V Českých Budějovicích



HOCHTIEF

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Jakubec
Datum: 2025.04.17
10:22:23 +02'00'

Ing. Jaroslav Jakubec
Výrobní ředitel závodu
HOCHTIEF CZ a.s.

Změnový list		č. 1
Název stavby:	Obytný soubor Dubičný potok, propojení V-R, most přes Vrátecký (Dubičný) potok	
SoD číslo objednatele:	2024001845	
Objednatel:	statutární město České Budějovice, IČ: 00244732	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468	
Datum vystavení:	05.12.2024	
Popis a zdůvodnění změny:	SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady SO 201 - Most Původní řešení projektu předpokládalo provedení mostu na mikropilotách. Během zkušebního vrtu (pro posouzení jádra vrtaných pilot) bylo zjištěno, že inženýrskogeologické poměry v místě předmětu plnění neposkytují s ohledem na své zvodnění dostatečně únosnou a stabilní základovou půdu. Závěrem IG posouzení z 10/2024 je doporučení založit hlubinným způsobem na širokoprofilových pilotách. Na základě tohoto posudku projektant zadávací dokumentace stavby (a statik) zapracoval výsledky z vrtu do dokumentace a přepracoval celou RDS.	
Přílohy:	č.1 rozpočet č.2 zakres do RDS, fotodokumentace č.3 harmonogram	
Cenový dopad:	Měněpráce ve výši: -1 236 111,80 Kč bez DPH Nové položky ve výši: 1 080 829,44 Kč bez DPH Celková změna ceny díla o: -155 282,36 Kč bez DPH	
Dopad do PD:	ano	
Ostatní ujednání:		
Vystavil (zhotovitel):	Milan Přecechtěl, MBA	Digitálně podepsal precechtel Datum: 2024.12.10 14:31:06 +01'00'
Schválil (zhotovitel):	Ing. František Boháč, MBA	Digitálně podepsal bohac Datum: 2024.12.10 14:24:01'00'
Schválil (TDI):	Jiří Sommer	19.12.2024
Schválil (investor):	Ing. Jiří Procházka	19.1.2025

E

Stavba:

19 704 01

Změnový list č. 1

Obytný soubor Dubičný potok, propojení V-R, most přes Vrátecký (Dubičný) potok


odpočty

SO 201 Most


Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	Cena	Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2		Základy				- 1 236 111,80	
11	227831.a		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	- 179,200	3 120,00	- 559 104,00	OTSKP_2023 ~ 2023
12	227831.b		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	- 56,000	3 120,00	- 174 720,00	OTSKP_2023 ~ 2023
13	26123.a		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M	- 249,900	1 642,00	- 410 335,80	OTSKP_2023 ~ 2023
14	26123.b		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M	- 56,000	1 642,00	- 91 952,00	OTSKP_2023 ~ 2023

E		Změnový list č. 1						
Stavba:		19 704 01 Obytný soubor Dubičný potok, propojení V-R, most přes Vrátecký (Dubičný) potok						
nové položky		SO 201 Most						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Zemní práce a Základy				1 080 829,44	
	26123.a		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM (2x zkušební vrt á 11m)	M	22,000	1 642,00	36 124,00	OTSKP_2023 ~ 2023
	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM (pro sanaci podloží pro provedení pilot)	M3	52,800	970,00	51 216,00	OTSKP_2023 ~ 2019
	.015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170504 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY (pro sanaci podloží pro provedení pilot)	T	105,600	278,00	29 356,80	OTSKP_2023 ~ 2020
	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (pro sanaci podloží pro provedení pilot)	M3	52,800	701,00	37 012,80	OTSKP_2023 ~ 2021
	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (pro zřízení pláně pro pilotovací soupravu)	M3	172,800	701,00	121 132,80	OTSKP_2023 ~ 2019
	.015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170504 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY (pro zřízení pláně pro pilotovací soupravu)	T	345,600	278,00	96 076,80	OTSKP_2023 ~ 2020
	02943R		OSTATNÍ POŽADAVKY - NOVÝ STATICKÝ VÝPOČET, ZAPRACOVÁNÍ ZMĚNY ZALOŽENÍ	KPL	1,000	68 000,00	68 000,00	OTSKP_2023 ~ 2023
	.02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR (GEOLOGICKÝ DOZOR BĚHEM PROVÁDĚNÍ PILOT)	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP_2023 ~ 2023
	.02760R1		POMOC PRÁCE - DOPRAVA VRTNÉ SOUPRAVY	KPL	1,000	24 000,00	24 000,00	OTSKP_2023 ~ 2023
	264230		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM	M	101,000	2 035,80	205 615,80	OTSKP_2023 ~ 2023
	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	39,299	5 239,30	205 899,58	OTSKP_2023 ~ 2023
	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10S05, B500B	T	2,848	44 688,00	127 278,57	OTSKP_2023 ~ 2023
	966168R		RUČNÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,533	17 680,00	62 454,60	OTSKP_2023 ~ 2023
	.015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170101 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ (UBOURÁNÍ PILOT)	T	8,655	192,00	1 661,69	OTSKP_2023 ~ 2023


Založení - půdorys, 1:50



Příčný řez v ose, 1:50




Podélný řez, 1:50



PLATÍ PRO
PILOTAŽNÍ SOUPRAVU
SALACE PODLOŽÍ
PRO PROVEDENÍ PILOT

Schema provizorního rozšíření, 1:100



Základové pásy, JTSK

bod	x	y	pozn.
1	-116602.87	-753790.35	roh OP1
2	-116602.151	-753789.617	roh OP1
3	-116602.679	-753781.819	roh OP1
4	-116602.435	-753781.186	roh OP1
5	-116601.164	-753786.663	roh OP2
6	-116601.804	-753786.03	roh OP2
7	-116601.089	-753778.232	roh OP2
8	-116601.729	-753777.599	roh OP2

Piloty, JTSK

bod	x	y	pozn.
P1	-116602.641	-753789.559	osa piloty OP1
P2	-116602.551	-753787.691	osa piloty OP1
P3	-116602.439	-753785.824	osa piloty OP1
P4	-116602.249	-753783.956	osa piloty OP1
P5	-116602.118	-753782.089	osa piloty OP1
P6	-116601.481	-753785.761	osa piloty OP2
P7	-116601.351	-753783.893	osa piloty OP2
P8	-116601.622	-753782.026	osa piloty OP2
P9	-116601.709	-753780.158	osa piloty OP2
P10	-116601.959	-753778.291	osa piloty OP2

Konstrukční materiály

Piloty: C 30/37 - XA2 - 3.0 m² / 1 pilota, 30.0m² / 10 ks pilot
Základové pásy: C 30/37 - XA2 - 5.8 m²
Podkladní beton: C 16/20 - X0 - 5.3 m²
Vodní laběry: C 16/20 - X0 - 3.0 m² - KARI kit
Ocel B500B (10 505 R)

Pozn.:

- Piloty budou vrtány pod rovnou výštinou, která bude vyznačena.
- Při vrtání bude přitom odpovídající postup střešy. Délka piloty bude určována na místě podle skutečné zvláštních geologických vlnění.
- Vodní laběry pro vrtání pilot budou s 100 mm, budou vyznačeny 1. roztokem KARI kit.
- Dočasný nárys bude upraven dle technických měření subdistributivní pilot.
- Vodní laběry mohou být vyvolány - dle technického postupu subdistributivní pilot - nutný souhlas TDC.

Investor:	Stavěcí místo Česká Budějovice nám. Přemysla Otakara II. č.12 370 02 Česká Budějovice	Rozřiz:	Komplex: Ing. Přechová Datum: Podpis
TDC:	HOCHTET CZ s.r.o. Přezkova 16/3217 150 00 Praha 5	Rozřiz:	Komplex: Ing. Benčík Datum: Podpis
Zhotovitel:	MAURING spol. s r.o. Přezkova 2166/3 370 01 Česká Budějovice	Rozřiz:	Komplex: Šemmer Datum: Podpis

Číslo rozkazy:	19 704 02	MP:	
Schválil:	Ing. Vladimír HRODIL	Zaps. projektant:	JIM TUCKER, DIS
Tech. kontrola:	Ing. František KOŠAL	Vypracoval:	JIM TUCKER, DIS

Objekt:	ALFAPLAN, s.r.o. Obec: Česká Budějovice Místní část: Želiezovce	Datum:	11/2024
Stav:	OBYTNÝ SOUBOR DUBIČNÝ POTOK	Stav:	RDS
Objekt:	PROPOJENÍ V-R, MOST PŘES VRÁTEČKÝ POTOK	Stav:	C. ZALOŽENÍ
Průřez:	SO 201 - MOST / ZALOŽENÍ	Stav:	
Průřez:	ZALOŽENÍ MOSTU - TVAR	Stav:	2

Příloha č.2 k ZL č.1 akce "Most přes Vrátecký (Dubičný) potok, České Budějovice"



ČASOVÝ HARMONOGRAM

Aktualizovaný harmonogram postupu prací respektuje podmínky uvedené ve smlouvě o dílo

Ukončení stavebních prací ode dne zahájení 120 dní, tedy: 18.9.2024 průzkumný vrt = 1 den + předání/převzetí staveniště 1.10.2024 = 1 den + 6.11.-13.12.2024 = 37 dní + 10.3.-30.5.2025 = 81 dní; celkem 120 dní

Provedení díla ode dne ukončení prací 60 dní, tedy: 2.6.-31.7.2025 = 59 dní + předání 1.8.2025 = 1 den; celkem 60 dní

*) Koordinace přestávka pro finální asf. povrchy z důvodu navazující vedlejší stavby "Propoj V-R"