

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2024

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „Objednatel“)

a

OSA – SANEX s.r.o.

se sídlem: Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 04485581

DIČ: CZ04485581

zastoupena: Luborem Chválkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63791

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2024, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/24/100-OD, CN-18/24, ev. č. Zhotovitele: 24/2034S (dále jen „Dodatek č. 1“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2024, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/24/100-OD, CN-18/24, ev. č. Zhotovitele: 24/2034S (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava“:

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“), a tyto

dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). S ohledem na nutnost provedení víceprací se Smluvní strany dále dohodly na prodloužení termínu pro provedení a předání díla, a to o 2 týdny. Konečně v návaznosti na nutnost provedení víceprací (a jedné méněpráce) se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o souhrnnou částku ve výši 289 030,38 Kč bez DPH. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění.

2. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na provedení víceprací a jedné méněpráce, přičemž přesná specifikace předmětných víceprací a jedné méněpráce, včetně s tím souvisejícího navýšení ceny díla v souhrnné výši o 289 030,38 Kč bez DPH, je uvedena v pěti Oznámeních o změnách akce č. 01, 02, 03, 04 a 05, které tvoří přílohy č. 1 – č. 5 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Přílohy č. 1 – č. 5“). Součástí každého z Oznámení o změnách akce č. 01 – č. 05 dle předchozí věty je Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací a samotný Soupis prací vztahující se k dané konkrétní změně.
3. V návaznosti na nutnost provedení víceprací dochází ke změně termínu plnění. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, že dosavadní znění odst. 4.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„4.3 Termín pro provedení Díla a předání Díla Objednateli: do 15 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli.“

4. S ohledem na změnu termínu plnění dle čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku č. 1 Zhotovitel zpracoval nový Harmonogram prací (ze dne 8. 4. 2025), který tvoří přílohu č. 6 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 6“). Tato Příloha č. 6 se stává nedílnou součástí Smlouvy a v plném rozsahu nahrazuje její dosavadní Přílohu č. 2 – Obecný časový harmonogram (tj. původní Harmonogram prací ze dne 3. 12. 2024).
5. Dále v návaznosti na provedení víceprací a jedné méněpráce dochází souhrnně k navýšení ceny díla, a to takto: v důsledku předmětných víceprací dochází k navýšení ceny díla o částku ve výši 304 030,38 Kč bez DPH a současně v důsledku předmětné méněpráce dochází ke snížení ceny díla o částku ve výši 15 000,- Kč bez DPH. Cena díla se tak navýšuje o rozdíl mezi částkami dle předchozí věty, tj. o částku ve výši 289 030,38 Kč bez DPH, když bližší specifikace a rozpis navýšení ceny je uveden v Přílohách č. 1 – č. 5 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se proto dohodly, že dosavadní znění odst. 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně za provedení Díla:

a. Celková cena bez DPH	1 587 625,38 Kč
b. DPH ve výši	333 401,33 Kč
c. Celková cena celkem vč. DPH	1 921 026,71 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy, které se tímto stávají nedílnou součástí Smlouvy:
 - Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 01, včetně příslušného Krycího listu soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupisu prací;
 - Příloha č. 2 – Oznámení o změnách akce č. 02, včetně příslušného Krycího listu soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupisu prací;
 - Příloha č. 3 – Oznámení o změnách akce č. 03, včetně příslušného Krycího listu soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupisu prací;
 - Příloha č. 4 – Oznámení o změnách akce č. 04, včetně příslušného Krycího listu soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupisu prací;
 - Příloha č. 5 – Oznámení o změnách akce č. 05, včetně příslušného Krycího listu soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupisu prací;
 - Příloha č. 6 – Harmonogram prací.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří
Havrlant

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.04.22
16:19:36 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Lubor Chválek




Digitálně podepsal
Lubor Chválek
Datum: 2025.04.16
12:52:42 +02'00'

Zhotovitel

Lubor Chválek
jednatel OSA – SANEX s.r.o.




Oznámení o změnách akce č. 01

Identifikační údaje akce			
Název		Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava	
SOD ev. č. 001/OVZ/24/100-OD, CN-18/24 u objednatele, 24/2034S u zhotovitele			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OSA-SANEX s.r.o.	
Adresa		Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 01 Silnoproud Vícepráce: úpravy a doplnění hlavního rozvaděče o další vybavení a okruhy, doplnění stykačů a časových relé, silnoproudé napojení požárních klapek, doplnění tlačítkových ovladačů u nabíjecích míst a přepojení stávajících světelných okruhů na nový rozvaděč			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při demontáži původního elektro rozvaděče zjistil zhotovitel, že jsou na tento rozvaděč napojeny i jiné místnosti a okruhy, než ty dotčené projektem. Pro jejich zachování bylo nutné rozšířit vybavení nového rozvaděče. V rozvaděči bylo nutné doplnit vystrojení pro zapojení požárních klapek. Pro zvýšení bezpečnosti při nabíjení AKU tahačů požaduje objednatel doplnění nabíjecích míst o pojistné časové vypínače. Jedná se o práce v rozsahu nutném pro zhotovení kompletního díla s požadavkem na funkčnost díla, ve smluvním rozpočtu však nejsou zahrnuty.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	CN – Příloha č.1	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		91 374,15 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		91 374,15 Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH
	19 188,57 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	110 562,72 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Bez vlivu na lhůtu dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 10.4.2025	
	referent oddělení investic
	
	vedoucí odboru přípravy a realizace investic
	
	Ing. Marek Veselý
	náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 9.4.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	Lubor Chválek
	jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 9.4.25
	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 10.4.25
	Podpis projektanta stavby: 
	MPA Projektstav s.r.o.
Seznam přiložených dokladů:	
1. Příloha č. 1 – rozpočet – 25_2001S Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava -Dod č. 1 – ZL01 – VCP - Silnoproud	







Oznámení o změnách akce č. 02

Identifikační údaje akce			
Název		Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava	
SOD ev. č. 001/OVZ/24/100-OD, CN-18/24 u objednatele, 24/2034S u zhotovitele			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OSA-SANEX s.r.o.	
Adresa		Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava	
Oznámení vystavil:			
[Redacted]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 02 Zapojení požárních klapek na systém EPS			
Vícepráce: zapojení požárních klapek na systém EPS			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Pro zajištění funkčnosti provozu vzduchotechniky je potřeba z hlediska požární bezpečnosti napojení požárních klapek na systém EPS. Jedná se o práce v rozsahu nutném pro zhotovení kompletního díla s požadavkem na funkčnost díla, ve smluvním rozpočtu však nejsou zahrnuty.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	CN – Příloha č.1	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		40 571,84 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		40 571,84 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		8 520,09 Kč	

		Výsledná celková cena změny vč. DPH
		49 091,93 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Bez vlivu na lhůtu dokončení díla		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava		
Datum: 10.4.2025	 referent oddělení investic  vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz	
Datum: 9.4.2025	 jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.	
Stanovisko TDI:	Datum: 9.4.25 Podpis TDI: 	
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 10.4.25 Podpis projektanta stavby:  MPA Projektstav s.r.o.	
Seznam příložených dokladů:		
1. Příloha č. 1 – rozpočet – 25_2001S Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava - Dod č. 1 – ZL 02 – VCP – Elektrická požární signalizace		





Oznámení o změnách akce č. 03

Identifikační údaje akce			
Název		Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava	
SOD ev. č. 001/OVZ/24/100-OD, CN-18/24 u objednatele, 24/2034S u zhotovitele			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OSA-SANEX s.r.o.	
Adresa		Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 03 - Úprava skladby podlahy v m.č. A0108 Vícepráce: vybourání podkladní nesoudržné mazaniny v m.č. A0108 vč. odvozu sutě na skládku a likvidace, provedení nového potěru o celkové tl. 70 mm, vč. vyztužení kari sítí 5x150x150 mm			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po vybourání stávající dlažby s maltovým ložem dle PD bylo zhotovitelem zjištěno, že podkladní betonová mazanina je nesoudržná a není možné na ni provést novou vrstvu v souladu s PD. Projektantem bylo rozhodnuto o vybourání nesoudržného podkladu a provedení nového betonového potěru v celkové tloušťce vrstvy 70 mm s vyztužením kari sítí.			
Tyto práce nemohl objednatel předpokládat, jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.			
Odkazy na specifikaci:		-	
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		CN – Příloha č.1	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		30 562,37 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		30 562,37 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		6 418,10 Kč	

		Výsledná celková cena změny vč. DPH
		36 980,47 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Bez vlivu na lhůtu dokončení díla		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava		
Datum: 10.4.2025	 referent oddělení investic	
	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic	
	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz	
Datum: 9.4.2025		
Podpis zmocněnce zhotovitele:	 jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.	
Stanovisko TDI:	Datum: 9.4.25	
	Podpis TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 10.4.25	
	Podpis projektanta stavby:	 MPA Projektstav s.r.o.
Seznam příložených dokladů:		
1. Příloha č. 1 – rozpočet – 25_2001S Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava - Dod č. 1 – ZL 03 – Podlaha v m.č. A0108		



Oznámení o změnách akce č. 04

Identifikační údaje akce			
Název		Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava	
SOD ev. č. 001/OVZ/24/100-OD, CN-18/24 u objednatele, 24/2034S u zhotovitele			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OSA-SANEX s.r.o.	
Adresa		Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava	
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 04 – Změna požárních dveří Z1 Méněpráce: odpočet výměny křídel ocelových dveří. Vícepráce: vybourání stávajících dvoukřídlových dveří vč. zárubně, dodání a zazdění 1 ks nových dvoukřídlých EW/EI 30 DP1C vč. zárubně, zapravení otvoru a objektové dilatace po vybourání.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při provádění výměny křídel dveří Z1 v souladu s PD bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající dvevní křídla do m.č. A0109 nelze použít, jelikož jejich konstrukce na spodní hraně vlivem stáří a dosavadního používání již nesplňuje požadovanou požární odolnost. Projektantem bylo rozhodnuto o náhradě vstupních dveří za nové vč. zárubně tak, aby byla zajištěna požadovaná požární odolnost vč. certifikátu. Vzhledem k zakázkové výrobě bude tato změna mít dopad na termín dokončení díla. Tyto práce nemohl objednatel předpokládat, jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	CN – Příloha č.1	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 15 000 Kč		79 134,58 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		64 134,58 Kč	

		Výsledná celková cena změny DPH
		13 468,26 Kč
		Výsledná celková cena změny vč. DPH
		77 602,84 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Vliv na lhůtu dokončení díla - 14 dnů.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava		
Datum: 10.4.2025		 referent oddělení investic
		 vedoucí odboru přípravy a realizace investic
		 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 9.4.2025		 jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.
Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Stanovisko TDI:		Datum: 9.4.25 Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby:		Datum: 10.4.25 Podpis projektanta stavby:  MPA Projektstav s.r.o.
Seznam příložených dokladů:		
1. Příloha č. 1 – rozpočet – 25_2001S Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava - Dod č. 1 – ZL 04 – Změna dveří Z1		

Oznámení o změnách akce č. 05

Identifikační údaje akce			
Název		Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava	
SOD ev. č. 001/OVZ/24/100-OD, CN-18/24 u objednatele, 24/2034S u zhotovitele			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OSA-SANEX s.r.o.	
Adresa		Masného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 05 – VCP - ostatní Vícepráce: dodávka a montáž nových požárních dřevěných dveří š. 900 EI 30-C vč. zárubní a vybourání stávajících, zvýšení zavěšeného kanalizačního potrubí, provedení vodorovného dopravního značení – nástupní plocha pro požární techniku, dodávka a montáž odnímatelného zábradlí vč. povrchové úpravy, nutné stavební práce a odvozy suti			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V průběhu provádění díla objednatel požadoval další práce nad rámec ceny a PD. Jedná se o práce v rozsahu nutném pro zhotovení kompletního díla s požadavkem na funkčnost a estetiku díla, ve smluvním rozpočtu však nejsou zahrnuty.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	CN – Příloha č.1	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		62 387,44 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		62 387,44 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		13 101,36 Kč	

	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	75 488,80 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Bez vlivu na lhůtu dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 10.4.2025	 ředitel oddělení investic
	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic
	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 9.4.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	 jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 9.4.25
	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 10.4.25
	Podpis projektanta stavby:  MPA Projektstav s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Příloha č. 1 – rozpočet – 25_2001S Úprava stávající nabíjecí stanice AKU tahačů v areálu FN Ostrava - Dod č. 1 – ZL 05 – VCP - ostatní	

Harmonogram prací

STAVBA:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ NABÍJEJÍCÍ STANICE AKU TAMAČŮ V AREÁLU FN OSTRAVA
Termín realizace - do 3 měsíců

Název prací	Rok Měsíc Týden Den	Časové údaje															
		2025 (dle smlouvy o dílo)															
		1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				dle dodatku č.1			
		Leden	Únor	Březen	Duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	červen
		1. 1. 2025	1. 2. 2025	1. 3. 2025	1. 4. 2025	1. 5. 2025	1. 6. 2025	1. 7. 2025	1. 8. 2025	1. 9. 2025	1. 10. 2025	1. 11. 2025	1. 12. 2025	1. 1. 2026	1. 2. 2026	1. 3. 2026	1. 4. 2026
STAVEBNÍ ČAS																	
Systém a kompletní konstrukce																	
Úprava povrchů a podlah																	
Úprava povrchů vnější																	
Podlahy a příslušné konstrukce																	
Stěny konstrukce a bourání																	
Isolace a stavební úpravy																	
Dokončovací konstrukce na vnějších stěnách																	
Bourání konstrukcí																	
Stavění stěn a nosných																	
Konstrukce zámečnické																	
Malby																	
Elektronika																	
Přesuny sítí a vybavení hmot																	
Hodnotové účty a účty sady																	
SVINOPROUD																	
PSV SRNOPROUD																	
Elektronika																	
PSV KABELY																	
PSV KOMPLETACE																	
PSV SVĚTLA																	
Rozvaděče																	
RPS																	
Kabelové trasy a tabule																	
Hodnotové účty a účty sady																	
Průzkumné, projektové a projektové práce																	
Průzkumné stavení																	
Isolace a omasty																	
Přesuny stavebních materiálů																	
Osazení nábytku																	
Elektronika a elektronika																	
Konstrukce suché - stěny																	

V Ostravě dne 8.4.2025



Lubor Chválek
Jednatel společnosti
OSA-SANEX s.r.o.

OSA - SANEX
s.r.o.
Městského 1036/6
710 00 Střezová Ostrava
IČ: 04485581