

Změnový list č. 17

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým: Objednatel

Podklady: PD, rozdílový rozpočet

Popis změny:

Šatní kóje – neprůhledné stěny

Zdůvodnění změny:

V šatních kójích došlo k záměně materiálu z drátěné stěny na neprůhlednou stěnu z HPL desek tl. 10 mm. Důvodem záměny materiálu je dosažení většího soukromí při převlékání žáků na tělesnou výchovu v tělocvičně. Tato změna se týká 4 Ks šatních kójí z celkového počtu 6 Ks, které jsou v zázemí tělocvičny v 1. N.P.

Technický popis změny:

V šatnách (4 kóje) budou výměny drátěné výplně za výplň z HPL desek tl. 10 mm.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-18 158,25 Kč
Vícepráce	123 999,93 Kč
Změnový list č. 17 celkem	105 841,68 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ing. Jaromír Naiser

Podpis:

Datum:

Ověřil:
(TDI)

Ing. Martin Šimek

Podpis:

Datum:

Odsouhlasil:
(GP)

Ing. Richard Bílek
HB Projekt Plus, s.r.o.

Podpis:

Datum:

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zastupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem od ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil:
(Objednatel)

Ing. Bc. Lukáš Fila

Podpis:

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5934** **2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice**
 Objekt: **02** **Změnové listy**
 Rozpočet: **17** **Změnový list č. 17 - Šatní kóje**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
 60200 Brno

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
 Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			105 841,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 841,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 841,68 CZK
Základní DPH	21 %	22 226,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 128 068,43 CZK

v

BLUČ

dne

8/4/2025



Za objednatele

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 17 - Změnový list č. 17 - Šatní kóje

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			105 841,68	100,0
Cena celkem					105 841,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	17	Změnový list č. 17 - Šatní kóje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				105 841,68		
1	767_SPC01	Svařovaná síť 30x30, průměr 3 mm -2*(0,95*3)*4 -2*0,81*4 -2*(0,51+0,8+0,51) -2*(0,525+0,8+0,525)*3	m2				Vlastní	Indiv
2	767_SPC02	HPL MEG 1886 Giallo - tl. 10 mm (4,2*1,61)*7	m2				Vlastní	Indiv