

**DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO****Č. SML-00091-2024-952****uzavřené dne 24. 5. 2024 na provedení díla „VN U Spálené louky“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022,

ve věcech technických jedná: I [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**KOINVEST, s.r.o.**

se sídlem Demlova 1011, 674 01 Třebíč

IČO: 255 89 679

DIČ: CZ25589679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36348

zastoupená: Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatel společnosti

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě SML-00091-2024-952 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Dne 24. 5. 2024 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00091-2024-952 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo VN U Spálené louky, ev. č. zakázky S952/2024/036 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

**II.****Předmět dodatku**

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla, které žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
2. Při výkonu inženýrské činnosti na akci VN U Spálené louky, byla zjištěna existence kabelu f. Cetin, ke kterému společnost Cetin nedodala potřebné souhlasy o uložení kabelu.
3. Při výkonu inženýrské činnosti na akci VN U Spálené louky, Krajský úřad Jihomoravského kraje nerozhodl o věcné příslušnosti k vydání jednotného environmentálního stanoviska (JES) dle § 45i zákon o ochraně přírody a krajiny.
4. Smluvní strany se na základě shora uvedených objektivních důvodů dohodly na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace VN U Spálené louky o 61 kalendářních dní.
5. Zhotovitel je povinen na základě uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě SML-00091-2024-952 odevzdat projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 6. 2025.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele :

.....

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele :

.....

**Ing. Blahoslav Kopeček**

jednatel společnosti

KOINVEST s.r.o.

Lesy ČR, s.p.  
Správa toků – oblast povodí Dyje  
Zámek 6  
675 71 Náměšť nad Oslavou

**Věc : „VN U Spálené louky“**

Dle SoD (SML-00091-2024-952) má být akce dokončena k 30.4.2025, předložení dokumentace k posouzení do 31.3.2025. Projektová dokumentace je zpracována, součástí plnění je též projednání dokumentace s právníky a fyzickými osobami dotčených stavbou a zajištění veškerých dokladů potřebných pro vydání společného povolení (povolení záměru) a pro realizaci stavby. Bohužel není jisté zajištění následujících dokladů :

1. V lokalitě není zcela vyjasněn původ a existence kabelu f. Cetin – v podkladech pro projektanta je uveden (v PD byla navržena jeho přeložka), avšak další podrobnosti o umístění a jeho zřízení firma Cetin nedodala. Situaci řeší i zástupce Lesů ČR, závazné vyjádření pro povolení stavby jsme však stále od f. Cetin neobdrželi.
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje nerozhodl o věcné příslušnosti k vydání jednotného enviromentálního stanoviska – zda Krajský úřad Jihomoravského kraje či Městský úřad Znojmo (Moravský Krumlov). Krajský úřad k tomu ještě nevydal stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny...(viz. přílohy)

S ohledem na výše uvedené není možné termíny dle SoD splnit. Proto žádáme o patřičnou úpravu naší SoD, především prodloužení termínu na dodání dokumentace do 30.6.2025.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

Ing. Blahoslav Kopeček  
jednatel

Třebíč 18.3.2025

Příloha : 2x sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje