

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

ze dne 07.01.2025

Číslo smlouvy objednatele: 792250004

Číslo smlouvy zhotovitele: P24-011

„III/44647 Staré Město – Velké Vrbno, projektová dokumentace“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

██████████, vedoucí SÚ Šumperk

██████████, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

██████████, investiční technik TSÚ SÚ Šumperk

██████████, investiční technik TSÚ SÚ Šumperk

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

E-mail: ██████████

a

Zhotovitel: **Projecto s.r.o.**

se sídlem: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny

kontaktní adresa: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny

zápis v OR u Městského soudu v Praze C 389306/MSPH

zastoupen: **Petrem Coufalem**, jednatelem společnosti

IČO: 19642938

DIČ: CZ19642938

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 330212532/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Petr Coufal, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Petr Coufal, jednatel

██████████, aut. inženýr pro dopravní stavby

dále také jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 07.01.2025 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „III/44647 Staré Město - Velké Vrbno, projektová dokumentace“.

2. Dne 07.01.2025 požádal Zhotovitel Objednatele formou žádosti, doručené prostřednictvím datové schránky, o dočasné přerušení prací na dobu neurčitou do odvolání s ohledem na nepředvídatelné klimatické vlivy, konkrétně na existenci sněhové pokrývky v zájmovém území bránící provedení geodetických prací v požadovaném rozsahu, podrobnostech a kvalitě.
3. Dne 07.04.2025 požádal Zhotovitel Objednatele formou žádosti, doručené prostřednictvím datové schránky, o obnovení prací dnem podání žádosti včetně návrhu na úpravu termínů / doby plnění díla, o prodloužení o dobu přerušení prací.
4. Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění smlouvy a jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 a 3 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je uzavírán z důvodu úpravy termínů / doby plnění díla vlivem přerušení prací po dobu **77 kalendářních dnů**, přičemž původní text smlouvy je upraven následovně:

čl. 2 Termín / Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- A) PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. - **nejpozději do 11.08.2025**,
- B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru - **nejpozději do 15.9.2025**.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Doplnění nebo změnu tohoto dodatku či původní smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí původní smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Není-li ujednáno jinak, řídí se dodatek příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Za Objednatele:

V Olomouci

Elektronický podpis: 23.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Za Zhotovitele:

V Jirnech

 projecto.

Petr Coufal
17.04.2025

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Projecto s.r.o.

Petr Coufal
jednatel