

DODATEK č. 1

ke Smlouvě

ze dne 07.10.2024

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001862

Číslo smlouvy zhotovitele: 24AZ200100000027, (24-349)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/35 Hradec Králové, most ev. č. 35-077, realizace
podrobného GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 
zastoupeno: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupen: 
představenstva

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem: Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 25358944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 9916
zastoupen: 

jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

(dále jen „AZ GEO“ nebo „zhotovitel“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

Společnost AZ GEO byla na základě Dodatku č. 13 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 16.12.2020 stanovena jako Správce Společnosti výhradně pro plnění této dílčí zakázky,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. objednatele 10PT-001862.

**I.
Předmět dodatku**

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby plnění zakázky.
2. Změna doby plnění zakázky je z důvodu nepředvídatelných skutečností, jejichž časový dopad nemohl být při uzavření smlouvy rozumně předpokládán, konkrétně v důsledku zdlouhavého jednání o možnostech zpracování připomínek a opakovaných požadavků na umístění sond v zařízení VAK, jakož i prodlení způsobeného potřebou získání povolení (DIR) pro DIO. Nový termín byl odsouhlasen orgánem technického dozoru investora (OTP) a zástupcem objednatele jako odůvodněný a nezbytný, přičemž strany shodně uznávají, že tyto skutečnosti nezakládají porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele.
termín dokončení prací: 6 měsíců od zahájení prací.
specifikace případných etap: nepoužije se.

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele.
termín dokončení prací: odevzdání čistopisu závěrečné zprávy do 10 dní od protokolárního vypořádání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.
specifikace případných etap: odevzdání konceptu závěrečné zprávy do 23.05.2025.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 10PT-001862 ze dne 07.10.2024. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti bez jakékoliv změny.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohy č. 1, není-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

AZ GEO, s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.15 13:55:15
+02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 17.04.2025 13:19:13 +02:00