

Veřejná zakázka: Sanatorium Pálava
Číslo SoD: JMK087036/23/OINV
ID SoD: 24834035
Věc: Pokyn k variaci
Související korespondence: Zápis KD

Datum podpisu Sod: 22. 11. 2023
Datum zveřejnění Sod: 22. 11. 2023
Související Pod-čl. Smlouvy: 13.1, 13.3

Adresováno Zhotoviteli: „Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“ Vážní 456, 503 41
Hradec Králové tvořená společníky:
VCES a.s. („správce“), Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
SPIE Stangl Technik spol. s r.o. („společník“), Dobronická 1256, 148 00
Praha 4 – Kunratice

Pokyn k Variaci č. 21: Změna typu podlahy v místnosti č. 1L.17

Tato Variace náleží k Milníku č. 15: Dokončení profesních a stavebních prací a stavební připravenost pro přímou dodávku "Interiér".

Vážený Zhotoviteli,

Tímto dávám pokyn k Variaci podle Článku 13 Smluvních podmínek.

Popis variace:

1. Popis změny

Variace pokrývá změny typu podlahy v místnosti č. 1L.17, Tělocvična III. – stroje.

• Původní řešení:

Dle Knihy standardů, čl. 9.8, byla v místnosti tělocvičny III. navržena v celé její ploše dutinová podlaha z důvodu jednoduššího vedení el. připojení pro rehabilitační přístroje (cvičební přístroje). Jako povrchová úprava byla požadována povlaková krytina vhodná do tělocvičny – PVC sport. Připojení el. pomocí podlahových krabic.

• Nové řešení:

V tělocvičně nebude provedena dutinková podlaha, která již není provozovatelem požadována. Povrchová úprava podlahy zůstává původní – PVC sport, připojení strojů bude řešeno podlahovými krabicemi (stejně jako v původním řešení). Skladba nové podlahy obsahuje tepelnou a kročejovou izolaci a anhydritový potěr.

2. Vliv změny na cenu díla:

- Vlivem změny dochází ke **snižení** ceny díla o **86 631,36 Kč**
 - Méněpráce: 246 982,05 Kč
 - Vícepráce: 160 350,69 Kč
- Dopad na Smluvní cenu je součástí Přílohy č. 1.
- Cena Variace byla stanovena v souladu s dotačními pravidly a dle Smluvních podmínek.
- Cena u žádné položky Variace nepřesahuje (viz porovnání v Příloze č. 1) cenu příslušné položky uvedenou ve sborníku cen stavebních prací vydávaných společností RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, platnému ke dni předložení návrhu Variace Zhotovitelem, a tedy splňuje podmínky článku 13.3 Postup při Variaci, Smluvních podmínek.
- Uvedené ceny jsou odsouhlaseny Správcem stavby jako ceny odpovídající.

3. Vliv změny na harmonogram:

- Bez vlivu na harmonogram

4. Odůvodnění Variace:

V původním návrhu vybavení zdravotnickou technologií bylo plánováno s využitím cvičebních přístrojů, které budou pevně spojeny s podlahou, tedy jejich pozice bude neměnná.

V rámci optimalizace využití zdravotnické technologie z důvodu větší variability byly zvoleny cvičební přístroje, které nejsou pevně spojeny s podlahou a z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně podlahy.

S pozdravem


.....
Správce stavby: Ing. Pavel Úlehla, INVIN s.r.o.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Ocenění Variace


 Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2025.04.08
16:35:03 +02'00'


 Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2025.04.09
14:49:28 +02'00'

Elektronický podpis: 5.3.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jan Grolich


Digitálně podepsal
Ing. Jan Kodytek
Datum: 2025.03.26
11:09:25 +01'00'


Digital
unterschrieben
von Martin
Horák
Datum:
2025.03.27
12:33:20 +01'00'