



DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKŮ K OBJEDNÁVCE Č. 0126/2025/IM/O/1

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IM-1

Dodavatel

IČ: 62305433 DIČ:

DUPLEX s.r.o.

Českobratrská 1887/12

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Smluvní strany uzavřely dne 6.2.2025 Objednávku č. 0126/2025/IM/O na zhotovení studie stavby „Rozšíření kapacit MŠ Eliška, Opava“ na navýšení kapacity o 2 třídy pro 6–14 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V průběhu zpracování architektonické studie a po jednání se zřizovatelem vyvstaly nové požadavky objednatele na rozšíření díla. Dodatečné práce spočívají v návrhu oplocení, vybudování nových parkovacích míst pro rodiče dětí s tělesným postižením a pro provoz jídelny, řešení hřiště pro děti MŠ, řešení možných skladovacích prostor, garáž pro služební vozidlo a řešení kolárny. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a prodloužení termínu plnění formou dohody o změně závazku.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky č. 0126/2025/IM/O:

1. Dílo se v čl. III odst. 1 obchodních podmínek rozšiřuje o:

- parkování pro provoz výdejny - min. 1 stání u centrální výdejny (současné parkovací místo uvnitř areálu)
- parkování pro rodiče s tělesným postiženými dětmi – v místě stávajícího spojovacího krčku na pozemku MSK
- řešení oplocení areálu,
- garáže pro služební vozidlo
- řešení možných skladovacích prostor
- řešení přesunu hřiště pro děti, které jsou v kolizi se stavbou
- místo pro možné řešení kolárny,

čímž dochází také k rozšíření rozsahu díla v obou částech dle čl. III. odst. 2 obchodních podmínek.

2. Doba a místo plnění (čl. IV odst.1 obchodních podmínek) se mění a text nově zní takto:

„1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo v termínu: do 12.5.2025.“

Smluvní strany přitom konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést dílo v původně sjednané době, tj. do 50 dnů ode dne účinnosti smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky, nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele. Smluvní strany proto konstatují, že zhotovitel není ke dni uzavření této dohody v prodlení s plněním díla.

3. Cena díla (čl. VII odst. 1 obchodních podmínek) se v důsledky rozšíření předmětu plnění navyšuje o 10.000 Kč bez DPH a nově zní takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
Zaměření, průzkumy a návrh řešení (1. část díla)	90.000	108.900
Studie včetně návrhu interiéru (2. část díla)	60.000	72.600
Celkem	150.000	181.500

Datum požadovaného splnění: do 12.5.2025

V Ostravě dne:

Ing. arch.
Dušan
Rosypal

Digitálně podepsal
Ing. arch. Dušan
Rosypal
Datum: 2025.04.24
21:20:03 +02'00'

za dodavatele

ING.ARCH. DUŠAN ROSYPAL
JEDNATEL SPOLEČNOSTI DUPLEX S.R.O.

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM

12 100,00 Kč

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz
Název datové schránky: moravskoslezsky kraj
Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

Datum:

Elektronický podpis: 24.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, MBA
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 19.12.2027 10:25 +01:00

Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu