



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 16PU-004961/24
číslo smlouvy Zhotovitele: 28383.42203_001
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:
„I/56 Ostravice - průtah“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

zjq4rhz

e-mail:
tel.:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Skanska a.s.

se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:

Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
26271303, CZ699004845

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

(Objednatel a Dodavatel/Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2024 Smlouvu o dílo číslo smlouvy Objednatele: 16PU-004961/24, číslo smlouvy Zhotovitele: 28383.42203_001 (dále jen "**Smlouva**"), jejímž předmětem je závazek Dodavatele/Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo blíže specifikované ve Smlouvě a závazek Objednatele zaplatit Dodavateli/Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, jež vznikla při realizaci stavby „I/56 Ostravice - průtah“. Změna spočívá v nutnosti prodloužení termínu realizace z důvodu nutnosti provést větší množství sanací neúnosné krajnice, než bylo původně předpokládáno v diagnostickém průzkumu a projektové dokumentaci. Samotné práce jsou předmětem změny během výstavby. Dalším důvodem k prodloužení termínu pro zprovoznění a dokončení díla je provádění opravy propustku ev.č. 56-086, který se provádí v koordinaci s obcí Ostravice za jejich finanční účastí. Bez prodloužení termínu zprovoznění a dokončení díla nelze stavbu „I/56 Ostravice - průtah“ řádně dokončit (dále jen „**Událost**“). V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčího termínu plnění – Doba pro uvedení do provozu a Doba pro dokončení. Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění Přílohy č. 1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

Příloha č. 1 Smlouvy Smluvní podmínky

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
<i>Doba pro dokončení</i>	1.1.9	156 kalendářních dnů
<i>Doba pro uvedení do provozu</i>	1.1.22	126 kalendářních dnů

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

Příloha č. 1 Smlouvy Smluvní podmínky

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
<i>Doba pro dokončení</i>	1.1.9	201 kalendářních dnů
<i>Doba pro uvedení do provozu</i>	1.1.22	171 kalendářních dnů

- 1.2 Ostatní ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

- 1.3 Dále se Smluvní strany dohodly, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí Zhotovitel **NEMÁ** žádný nárok na dodatečnou platbu. Smluvní strany stanovují, že tímto není dotčen nárok

Zhotovitele na úhradu nákladů spojených s Variacemi podle Článku 10 OP/ZP, jež jsou ke dni uzavření Dodatku č. 1 administrovány formou změny během výstavby (ZBV) dle Smlouvy.

II.

Ostatní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 se nevztahuje na níže definovanou Novou Událost, kdy novou událostí je každá událost/okolnost, která nastane po dni podpisu tohoto Dodatku č. 1, která bude událostí/okolností náležející do rizika Objednatele, a která je či může být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Zhotovitele vůči Objednateli (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Nová Událost**“).
- 2.2 Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejících s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 1 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.
 - 2.2.1 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a které jsou ke dnešnímu dni Zhotoviteli známe, nebo mu měly být známe, a Objednatel s tímto souhlasí.
 - 2.2.2 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele nároku na dodatečnou platbu, vyjma nároku na úhradu nákladů spojených s Variacemi, který mu vznikl na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Objednatel s tím souhlasí.
 - 2.2.3 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 2.2.1 a 2.2.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu toho Dodatku, a že tak neučiní ani následně.
- 2.3 Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Novou Událostí. Objednatel touto Dohodou nepřiznává důvodnost základu ani výše jakýchkoli nároků Zhotovitele souvisejících s Novou Událostí.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodavatel/Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Dodavatel/Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v písemné podobě, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne: 9. 4. 2025

Za Objednatele

Za Zhotovitele

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
03114 Karlín, 186 00 Praha 8

..... SILA/2

