

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

č. 750/8196/24/4

ke Smlouvě o dílo č. 750/8196/24 ze dne 20.06.2024

číslo smlouvy zhotovitele: D60284/INV/2024/29

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH

Zastoupené: PaedDr. Janem Vánou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel či zadavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 6229

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, plátce DPH

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel či dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 750/8196/24 ze dne 20.06.2024, ve znění Dodatků č. 1 - 3, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 -3, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu díla o výstavbu provozu občerstvení v 1.NP, přezouvárny, nářad'ovny, masérny, infasauny a baterkárny v 1.PP a přerušení prací na opláštění severní a jižní strany sportovní haly do doby, než byl po dopracování statického řešení dohodnut další postup realizace. V čl. 6. – Termíny plnění smlouvy o dílo se odst. 6.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2.1. Termín dokončení prací: do 15.08.2025

IV.

Tímto Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 -3, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 10, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16a a 16b, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. V čl. 5. Rozsah předmětu díla smlouvy o dílo se v odst. 5.1. Rozsah předmětu díla doplňuje nový odst. 5.1.7. v následujícím znění:

5.1.7. Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 10, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16a a 16b, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

V.

Tímto Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 3, dochází ke změně ceny díla. V čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny smlouvy o dílo se odst. 9.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

9.2.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<i>Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1 - 3</i>	<i>87 219 299,89 Kč</i>
<i>Dodatek č. 4 (změnové listy č. 10, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16a a 16b)</i>	<i>11 851 333,60 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>99 070 633,49 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>18 316 052,98 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>119 875 466,52 Kč</i>

VI.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 198/2025-68 ze dne 16.04.2025.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 4.
5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 4.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 10, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16a a 16b

V Praze 23.04.2025

Za zhotovitele:

V Třeboni 25.04.2025

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.