

DODATEK č 08035-2025-4502-D-0184/97-01-018-V01200-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – SEZ - Supervize 1. etapy ochranného sanačního čerpání, lokalita DS PHM Liberec - Rochlice (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. MEGA a.s.

se sídlem na adrese: Drahobejlova 1452/54, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 44567146

DIČ: CZ699005394

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 9113

zastoupen: Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 08035-2023-4502-S-0184/97-01-018-V01200 ze dne 5. 10. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2024 označeného jako „ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY č. 1 Supervize 1. etapy ochranného sanačního čerpání, lokalita DS PHM Liberec – Rochlice“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem dne 13.12.2024 pod PID: MFCREXZPUP, č. j. MF-472/2024/4502-47, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1: ZZS č. 1 zahrnuje více práce související se supervizním dohledem během plánované regenerace vrtů, kterou zajistí dodavatel OSČ a dále zahrnuje úpravu rozsahu supervizního vzorkování za účelem zefektivnění kontrolní činnosti.

Potřeba více prací v celkové hodnotě 38 060 Kč bez DPH.

Cenový nárůst (navýšení) ve výši 38 060 Kč, tj. 11,91 %.

Odůvodnění ZZS č. 1: ZZS č. 1 reaguje na více práce dodavatele OSČ, který se potýká se zvýšenou koncentrací Fe v podzemní vodě, která zapříčiňuje kolmataci (ucpávání) zejména čerpacích objektů a okolního horninového prostředí minerálními nárůsty oxihydroxidy železa. Pro obnovení dosahu systému ochranného sanačního čerpání a zasakování bude provedena mechanická i chemická regenerace sledovaných HG objektů na kterou bude dohlížet supervizor.

V souvislosti s kontrolní činností supervize bude dále upraven počet odebíraných vzorků na výstupu z dekontaminačních stanic a sledovaných objektů tak, aby byla zefektivněna kontrolní činnost.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 „*Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla** podle rozpočtu bez DPH činí **357 460,- Kč** (slovy: tři-sta-padesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-šedesát korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.4.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 24.4.2025
Za MEGA a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Jiří Truhlář
člen představenstva