

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0175/HMP26/24 (objednatele)
č. 4047/2/2024 (zhotovitele)
ze dne 2.9.2024
na akci

„Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupená:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
(dále jen „**PVS**“ nebo „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 267 60 312

DIČ: CZ26760312

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání DPS a rozdělení zakázky na 2 části. Důvodem je kolize s výstavbou Městského okruhu, kde se očekává strategické rozhodnutí o trase, která má vliv na rozsah stavby ČOV Vinoř.

ČLÁNEK I.

1. V ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, se mění znění odstavce 2.1.1 a nově zní takto:

- 2.1.1 zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu (dále i DPS):
1. část – dokumentace pro provádění stavby (1. část) a ZSPD
 2. část – 2. část DPS (doplnění biologické linky – stavební a strojní část na max. kapacitu EO)

Pro akci „**Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř**“ číslo investiční akce 1/3/HMP/26

v následujícím rozsahu: revize všech technologických zařízení a rozvodů v koordinaci a dle požadavků provozovatele (PVK) – návrh technologie musí být v souladu s novým kapacitním řešením ČOV, úprava navrhovaných stavebních objektů včetně spojovacího potrubí, rozvodů elektro a EZS, dopracování konkrétního návrhu využitelnosti všech stávajících objektů ČOV, vyhotovení všech stavebních i provozních souborů do stupně rozpracovanosti odpovídající PD pro výběr zhotovitele, vyhotovení soupisu prací a dodávek a kontrolního rozpočtu dle aktuálních cenových relací. Zhotovitel bude svolávat pravidelně výrobní výbory řešené PD za účasti zástupců projektanta, provozovatele (PVK) a objednatele (PVS).

2. Ustanovení **čl. 5. DOBA PLNĚNÍ, odstavec a)** se mění takto:

a) DPS do **3 měsíců od výzvy objednatele**

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
