

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400240084

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] Odbor realizace investičních akcí

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

se sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Janem Tichým

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Tichý, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Tichý, jednatel

IČO: 47917601

DIČ: CZ47917601

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10494

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 1463660237/0100

dále jen **zhotovitel**

„Rekonstrukce dětského oddělení Knihovny Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín - interiér“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400240084 ze dne 25. 7. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

Plnění v rámci akce "Rekonstrukce dětského oddělení Knihovny Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín - interiér" je časově a místně provázáno s částí 1 - stavební část, přičemž na stavební část byla uzavřena samostatná smlouva o dílo "Rekonstrukce dětského oddělení Knihovny Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín - stavební část". Tyto dvě části veřejné zakázky jsou vzájemně propojené. Jejich zahájení a plnění je vedeno v součinnosti s vybraným dodavatelem druhé části, zástupcem zadavatele a příp. dalšími osobami (např. stavební dozor).

V průběhu realizace části 2 - interiér se vyskytly objektivní překážky, konkrétně při provádění stavebních prací v rámci části 1 - stavební část (např. z důvodu zřizování nových omítek), v důsledku kterých byl zhotovitel části 2 - interiér nucen okamžitě po zahájení realizace přerušit práce na provádění díla, neboť nebylo možné provést zaměření místa plnění pro výrobu interiéru na míru. Doba trvání překážky byla do 3. 2. 2025 (tzn. 75 dní), kdy byl zhotovitel části 2- interiér vyzván k opětovnému zahájení prací.

Dle článku III. odst. 5 smlouvy o dílo "Rekonstrukce dětského oddělení Knihovny Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín - interiér" může být termín provedení díla prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou byl zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Zhotovitel v této souvislosti aktualizoval harmonogram prací a písemně požádal

o změnu termínu provedení díla, a to o prodloužení dokončení plnění do 31. 8. 2025 včetně (prodloužení o 43 dní).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku III. Doba a místo plnění

2. Článek III. Doba a místo plnění

Dokončení plnění se posunuje do 31. 8. 2025 z důvodu objektivních překážek, které se vyskytly v důsledku provádění stavebních prací v rámci části 1 - stavební část (např. z důvodu zřizování nových omítek), kvůli kterým, byl zhotovitel části 2 - interiér nucen okamžitě po zahájení realizace přerušit práce na provádění díla, neboť nebylo možné provést zaměření místa plnění pro výrobu interiéru na míru.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení zadávacího řízení

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum schválení zadávacího řízení: 25. 3. 2024, č. usn. 71/6R/2024

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum schválení uzavření smlouvy o dílo: 17. 6. 2024, č. usn. 88/12R/2024

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum schválení uzavření dodatku č. 1: 7. 4. 2025, č. usn. 81/7R/2025

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

objednatel:
statutární město Zlín

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

zhotovitel:
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ing. Jan Tichý
jednatel

Kontrolu smlouvy provedl:

Odbor realizace investičních akcí

Odbor právní

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín