

Karlštejská 259, Černošice (Radnice)
stavební úpravy a přístavba

ra15
Atelier 15, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	16
Město Černošice Riegrova 1209, 252 28, Černošice IČO: 00241121; DIČ: CZ00241121	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	02.08.2017
METALL QUATRO spol. s r.o. Vysoká Pec č.p.600, 431 59 Vysoká Pec IČO: 61538231; DIČ: CZ61538231		

Název ZL: **Podpěření (podstojkování) stropních kcí - vřlla (prodloužení č.1)**

Popis změny

Nutná podchycení stropů s ohledem na havarijní stav komínového a obvodového (nosného) zdiva.

Zdůvodnění změny:

<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	Poznámka: Nezjištěná skutečnost při průzkumných pracích a záměření
<input type="checkbox"/> záměr zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	
<input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky	<input checked="" type="checkbox"/> jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady (bez DPH) **115 558,05 Kč**

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů uzlových bodů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
			bude posun HMG

Změna celkového termínu dokončení díla

Popis	Původní	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bude posun HMG

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí Nesouhlasí	ing. Milan Karfík p. Roman Kolařík	Datum: 2.8.17	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlasí Nesouhlasí	ing.arch. Tomáš Havránek p. Jiří Jiránek	Datum: 2.8.17	Podpis:
Za TDI:	Souhlasí Nesouhlasí	ing. Libor Hrdoušek ing.arch. Radek Lampa	Datum: 2.8.17	Podpis:
Za GP: (nástupce CEDE)	Souhlasí Nesouhlasí	ing. Martin Pekárek ing. Jan Icha	Datum: 2.8.17	Podpis:

Přílohy změnového listu: **Položkový rozpočet, titulní list s fotem**

Poznámka:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MUC075

Stavba: Nová radnice - rekonstrukce a přístavba č.p.259 - změnové listy

JKSO:

Místo: Černošice

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednatel:

Město Černošice, Riegerova 1209, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol s.r.o.

IČ: 615382213

DIČ:

Projektant:

Jestic Whiles, Štefánikova 43a, 15000 Praha 5

IČ: 27094651

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	115 558,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	115 558,05
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	115 558,05	24 267,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	139 825,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MUC075

Stavba: Nová radnice - rekonstrukce a přístavba č.p.259 - změnové listy

Místo: Černošice

Datum: 10.11.2016

Objednatel: Město Černošice, Riegerova 1209, 252 28 Černošice

Projektant: Jestico Whiles, Štefánikova 4

Zhotovitel: METALL QUATRO spol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	115 558,05	139 825,24
MUC075- ZL16	SO 102 - Stavební část rekonstrukce - změnový list č. 16 - prodloužení podepření stropů	115 558,05	139 825,24
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		115 558,05	139 825,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nová radnice - rekonstrukce a přístavba č.p.259 - změnové listy

Objekt: MUC075-ZL16 - SO 102 - Stavební část rekonstrukce - změnový list č. 16 - prodloužení nosení stranů

JKSO:

Místo: Černošice

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednatel:

Město Černošice, Riegerova 1209, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol s.r.o.

IČ: 615382213

DIČ:

Projektant:

Jestic Whiles, Štefánikova 43a, 15000 Praha 5

IČ: 27094651

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	115 558,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	115 558,05
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	115 558,05	24 267,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	139 825,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nová radnice - rekonstrukce a přístavba č.p.259 - změnové listy
Objekt: **MUC075-ZL16 - SO 102 - Stavební část rekonstrukce - změnový list č. 16 - prodloužení podepření stropů**
Místo: Černošice Datum: 10.11.2016
Objednatel: Město Černošice, Riegerova 1209, 252 28 Černoši Projektant: Jestico Whiles, Štefánikova 43a
Zhotovitel: METALL QUATRO spol s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	115 558,05
HSV - Práce a dodávky HSV	115 558,05
4 - Vodorovné konstrukce	115 545,15
998 - Přesun hmot	12,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 558,05

ROZPOČET

Stavba: Nová radnice - rekonstrukce a přístavba č.p.259 - změnové listy

Objekt: MUC075-ZL16 - SO 102 - Stavební část rekonstrukce - změnový list č.
16 - prodloužení podepření stropů

Místo: Černošice

Datum: 10.11.2016

Objednatel: Město Černošice, Riegerova 1209, 252 28 Černošice

Projektant: Jestico Whiles, Štefánikova 43a

Zhotovitel: METALL QUATRO spol s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 558,05

HSV - Práce a dodávky HSV

115 558,05

4 - Vodorovné konstrukce

115 545,15

1	K	413351213Q	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	9,500	305,71	2 904,25
2	K	413351214Q	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	9,500	55,00	522,50
3	K	413351235Q	Příplatek k podpěrné konstrukci nosníků, stojka podpěrná, za první a ZKD den použití	kus	24 480,000	4,58	112 118,40

998 - Přesun hmot

12,90

4	K	998011003Q	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,078	165,36	12,90
---	---	------------	--	---	-------	--------	-------