

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení projektové dokumentace „Sanace tělesa železničního spodku Hájek – Dalovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5439/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413520041/3273214901

Číslo jednací: 6058/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VECTORAMA s.r.o.

se sídlem: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 19772009, DIČ: CZ19772009

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 391324

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem, Ing. Lászlem Szíkorou, jednatelem, Bc.
Martinem Mykistou, DiS., jednatelem a Ing. arch. Dominikem Plevou, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

VECTORAMA s.r.o.

Nádražní 762/32

150 00 Praha 5, Smíchov

číslo smlouvy zhotovitele: **24-033.511**

(dále jen „**objednatel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.10.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na stavbu „Sanace tělesa železničního spodku Hájek – Dalovice“, s účinností Smlouvy ke dni 21.10.2024, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu plnění Díla.

- a) Z důvodu změny stavebního zákona v průběhu zadávacího řízení DUSL + PDPS + dozoru projektanta „Sanace tělesa železničního spodku Hájek – Dalovice“ dochází ke změně rozsahu dokumentace z DUSL + PDPS + dozoru projektanta na DPS + PDPS + dozor projektanta dle zákona č. 283/2021 a prováděcí vyhlášky č. 227/2024 Sb.
- b) V důsledku skutečností zjištěných během postupu projekčních prací dochází k úpravě rozsahu plnění díla v následujícím rozsahu. Místo původně zamýšlené sanace a rekonstrukce železničního mostu v km 180,845 dojde k vybudování nového mostního objektu v obci Sadov. V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že současný stav, kdy měl být most pouze sanován, nevyhovuje jednak aktuálním normám a jednak stavu, kterého chce objednatel i dotčené územně samosprávné celky dosáhnout v budoucích letech. Tato změna zajistí dlouhodobě udržitelné řešení bez dalších dodatečných změn v následujících dekádách. Dojde k rozšíření mostu a prostor pod mostem bude uveden do normového stavu pro vedení dvoupruhové komunikace a propojení vedení pro pěší, obecního chodníku, který ve stávajícím stavu není možné z prostorových důvodů pod mostem vést. Rozhodnutí o změně na nový mostní objekt podporuje i fakt, že v případě rekonstrukce mostu v km 180,845 dojde k problematickému napojení tělesa na stávající mostní konstrukci, budou muset být min. z 1/3 ubourána stávající kamenná šikmá křídla, které svou šikmostí a tloušťkou vůči zemnímu tlaku tento stav ještě zhoršují. Výstavba nového mostu umožní také změnu stávajícího mostu v km 180,888 pouze na podchod pro pěší, místo mostu s nedostatečnou podjezdovou výškou. Tím dojde k eliminaci poškozování tohoto objektu automobilovou nákladní dopravou. V zájmu racionality vedení zakázky a s důrazem na minimalizaci nákladů a s ohledem na maximální provozuschopnost předmětné dráhy je zcela na místě přistoupit ke změně předmětu Díla. Všechny uvedené skutečnosti byly projednány s dotčenými subjekty dne 31.01.2025 a kladně odsouhlaseny. Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny v rámci projekčních prací a nebylo je možné předpokládat před zahájením projekčních prací. Jedná se tak o vyvolané vícepráce, které mají na rozsah dokumentace následující dopady:

Mostní objekty

- Změna technického řešení mostních objektů:

- Most v km 180,845: původně sanace, nově návrh novostavby mostu z důvodů popsaných výše.
- Most v km 180,888: původně sanace, nově návrh nového podchodu.
- Přidání zatrubněné vodoteče pod silnicí III/22132 (SO 143.00.01).

Protihlukové objekty a oplocení

- Začlenění demolice stávající protihlukové stěny v Sadově do projektové dokumentace stavby oproti původnímu zadání (SO 151.00.01).

Objekty pozemních komunikací

- Přidání objektů 171.00.03 až 171.00.05 v souvislosti se změnou technického řešení mostních objektů v Sadově:
 - Narovnění silnice III/22132 pod mostem v km 180,845 a její rozšíření do normového stavu.
 - Doplnění chodníku v rámci úprav komunikace – viz výše.
 - Projekt souběžné komunikace v důsledku přestavby mostu v km 180,888 na podchod.

Vodohospodářské objekty

- Přidání objektů 181.00.01 až 182.00.01 v souvislosti se změnou technického řešení mostních objektů v Sadově. Jedná se o vyvolané přeložky vodohospodářské infrastruktury.

Ostatní objekty technické infrastruktury

- Přidání objektů 191.00.01 až 191.00.03, které souvisí se změnou technického řešení mostu v km 180,845 (přeložky inženýrských sítí cizích správců – VO obce Sadov, ČEZ, CETIN),
- Doplnění osvětlení podchodu místo mostu v km 180,888 (SO 191.00.04) viz zápis z jednání ze dne 04.03.2025.
- Přidání objektů řady D193 v souvislosti se změnou technického řešení mostních objektů v Sadově – přeložky inženýrských sítí cizích správců (plynovod Gasnet).

c) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č.4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **navýšení ceny Díla o 5.205.000, - Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny díla je schválený rozpis ceny za rozšíření předmětu díla. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Navržené změny byly kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**.

d) Úprava termínů plnění dílčích etap, v jejímž rámci dochází k úpravám odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 5 se rozděluje na podetapy 5.a DE a 5.b DE, a to z důvodu možnosti zapracování připomínek DOSS do dokumentace PDPS a možnosti zahájit majetkoprávní vypořádání v předstihu. Ostatní dílčí etapy a termíny odevzdání zůstávají beze změny.

V rámci 5.a DE dochází k úpravě odevzdání, jehož předmětem bude: Odevzdání dokumentace DPS se zpracovanými připomínkami a záborového elaborátu (seznamu dotčených pozemků); vyjádření, zda záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí a NATURA 2000.

V rámci 5.b DE dochází k úpravě odevzdání, jehož předmětem bude: Návrh technického řešení PDPS v režimu BIM k připomínkovému řízení, včetně nákladů a oceněných soupisů prací. Odevzdání BEP a návrhu Závěrečné hodnotící zprávy k připomínkám Zpracování a odevzdání kompletního a úplného oznámení EIA Podání žádosti o povolení záměru.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) jedná se o změnu závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku skutečností zjištěných v rámci postupu projekčních prací, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 3 odst. 3.3, čl. 5 odst. 5.16 a přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o činnosti specifikované v preambuli a v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto Dodatku.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 5 205 000 Kč bez DPH.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DPS a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH 68 034 200,- Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č.1, bez DPH + 5 205 000,- Kč

Cena Díla dle Dodatku č.1, bez DPH 73 239 200,- Kč

slovy: **sedmdesát tři milionů dvě stě třicet devět tisíc dvě stě korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- d) Úprava příloh Smlouvy:

- 1. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/04/24“**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/06/23"
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 22. 7. 2024
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla (ve znění dle Dodatku č. 1)**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění (ve znění dle Dodatku č. 1)**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 11 **BIM Protokol**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací

příloha č. 2: Rozpis ceny díla (*zároveň příloha č. 4 Smlouvy*)

příloha č. 3: Harmonogram plnění (*zároveň příloha č. 5 Smlouvy*)

Za objednatele:

V Praze



26.04.2025 13:56

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Podpsáno

Datum: 2025.03.27 20:40:33 +01'00'

Mgr. Markéta Svobodová
jednatel
VECTORAMA s.r.o.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.27

20:25:52 +01'00'

Ing. László Szíkora
jednatel
VECTORAMA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny víceprací

Zpracování DPS dle zákona č. 283/2021 a prováděcí vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5

počet hodin dle smlouvy	██████████
navýšení počtu hodin	██████████
hodinová sazba	██████████
cena víceprací	██████████
nový počet hodin	██████████
cena za položku celkem	██████████

Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5

počet hodin dle smlouvy	██████████
navýšení počtu hodin	██████████
hodinová sazba	██████████
cena víceprací	██████████
nový počet hodin	██████████
cena za položku celkem	██████████

Geodetické práce

cena dle SoD	██████████
cena dle D1	██████████
navýšení dle D1	██████████

Cena víceprací celkem 5 205 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DPS a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru projektanta:

1. Základní služby na zpracování DPS a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DPS dle zákona č. 283/2021 a prováděcí vyhlášky č. 227/2024 Sb.a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	████ ████ ████	████	████ ████ ████
2	Zpracování PDPS dle prováděcí vyhlášky č. 227/2024. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	████ ████ ████	████	████ ████ ████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	████	████	████
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	████	████	████
5	NEOBSAZENO	hod			
6	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████	████
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████	████
8	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████	████
9	Definitivní odevzdání PDPS, v režimu BIM dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP, ZTP a BIM)	kpl	█	████	████
10	Společné datové prostředí (CDE) pro zřízení a provozování CDE v rozsahu	kpl	█	████	████

	stanoveném BIM Protokolem včetně Licence pro Projektový tým				
11	Licence k CDE pro účely Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1 a zajištění školení dle cíle 1.6 uvedeném v EIR	ks	■	■	■
12	Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3 a zajištění školení dle cíle 1.7 uvedeném v EIR	ks	■	■	■
13	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DPS a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
14	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
15	Geodetické práce	kpl	■	■ ■ ■	■ ■ ■
16	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
17	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
18	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
19	Zajištění vydání osvědčení o shodě oznámeným subjektem v přípravě	hod	■	■	■
20	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
21	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
22	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
23	Propagace	hod	■	■	■
24	Vizualizace	ks	■	■	■

25	Inženýrská činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů	hod	■	■	■
26	Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.	hod	■	■	■
27	Zpracování dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pouze na základě pokynu Objednatele (vyhrazená změna závazku)	hod	■	■	■

Celkem za dodatečné služby:

■

*) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
28	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS dle VTP či ZTP	hod	■	■	■
29	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

■

*) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení PDPS (v celkovém počtu ■ hodin) a realizaci Stavby (předpoklad "6" měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
73 239 200,00 Kč	15 380 232,00 Kč	88 619 432,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DPS a PDPS:		
■	■	■
Cena za výkon Dozoru projektanta:		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5a. Dílčí etapa	██████████	██████████
5b. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa: Výkon dozoru projektanta při provádění stavby	██████████	██████████
Celkem:	73 239 200 Kč	

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Zajištění školení na CDE dle cíle 1.6 EIR Odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM)	Prezenční listina ze školení a předávací protokol podepsaný Objednatel
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27	Odevzdání a všech kompletních průzkumů	Předávací protokol podepsaný Objednatel
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27	Návrh technického řešení DPS k připomínkovému řízení. Bezpečností projekt	Předávací protokol podepsaný Objednatel
4. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Zajištění školení na CDE dle cíle 1.7 EIR	Prezenční listina ze školení

5.a Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27, to celé v poměrné části ■ % <i>(nová etapa)</i>	Odevzdání DPS se zpracovanými připomínkami, a záborový elaborát (seznam dotčených pozemků), vyjádření, zda záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí a NATURA 2000	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
5.b Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27, to celé v poměrné části ■ % <i>(nová etapa)</i>	Návrh technického řešení PDPS v režimu BIM k připomínkovému řízení včetně nákladů, oceněné soupisy prací. Odevzdání BEP a návrhu Závěrečné hodnotící zprávy k připomínkám Zpracování a odevzdání kompletního a úplného oznámení EIA Podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
6. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE položky č. 27	Vyhrazená změna závazku – Zpracování dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
7. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci povolení záměru	Odevzdání povolení záměru v PM a předávací protokol podepsaný Objednatelem

	FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27	Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s kompletní dokladovou částí	
8. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27 + FAKTURACE položky č. 28	Definitivní odevzdání PDPS se zpracovanými připomínkami Návrh podkladů pro ZTP na zhotovení stavby v rozsahu VTP a ZTP Předání kompletního Informačního modelu stavby včetně BEP a Závěrečné hodnotící zprávy	Předávací protokol podepsaný Objednatelům vč. výkazu poskytnutých služeb se stručným popisem výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta Protokol o provedení díla
9. Dílčí etapa	Dozor projektanta při provádění stavby předpoklad 03/2026 – 10/2026 FAKTURACE položky č. 29	Výkon Dozoru projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb 1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 10/2026 (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby)