

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou školy
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



Osoba oprávněná jednat ve věcech finančních:



(dále jen „objednatel“)

2. After mining, a.s.

se sídlem: Záměstní 1240/41, 710 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Roman Vlášek, Ph.D., předseda správní rady
IČO: 64618650
DIČ: CZ64618650
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B4513KSOS

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Roman Vlášek, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dne 29.01.2025 Dodatek č. 1 k této smlouvě, jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení méněprací a víceprací (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat, některé nebyly obsaženy v projektové dokumentaci stavby a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení).

Při provádění výkopových prací je nutné z důvodu kolize s plynovým potrubím společnosti GasNet s.r.o. a prací v ochranném pásmu změnit způsob výkopu ze strojového na ruční, a to včetně navýšení hloubky výkopu a upravení trasy kanalizace a s tím související rozebrání a zpětné uložení žulových a betonových chodníkových obručníků do betonového lože.

Po provedení výkopu bylo zjištěno geologickým posouzením, že stávající výkopek není vhodný pro zához a musí být použitý nový zásypový materiál, navíc výkaz výměr položku zásypového materiálu a jádrového vrtání do stávající betonové šachty neobsahoval.

Dále nebylo v projektu počítáno s vnitrostaveništním přesunem hmot.

Dále v rámci stavby je nutností, z důvodu nepředvídatelných zbytků starých betonových konstrukcí uložených v zemi, provést ruční bourací práce, navýšit rozebrání a zpětnou pokládku původní betonové dlažby z důvodu jiného průběhu inženýrských sítí.

Na základě požadavku objednatele bude k zajištění bezpečného přístupu do objektu tělocvičny zhotovena přes výkop dřevěná pochozí lávka.

Po dohodě s objednatelem budou, z důvodu vyšší kvality a životnosti, navrhované plastové lapače střešních splavenin nahrazeny celolitinovými.

3. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

Méněpráce vzniknou zkrácením dešťové kanalizace, během kontrolního dne bylo zjištěno, že poslední dešťový svod je již správně napojen na původní šachtu, což znamená, že část kanalizace byla nadbytečná. Dále nebyl proveden monitoring stávající kanalizace, která nebyla nalezena. Další méněpráce vzniknou osvobozením od poplatků za zábor pozemků chodníků na ul. 1.máje a ul. Mostárenská.

4. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **Cena sjednaných víceprací** 1 029 980,87 Kč bez DPH

b) **Cena méněprací** dle přiložených rozpočtů 196 726,89 Kč bez DPH

c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1 712 658,35 Kč

DPH 21 % 359 658,25 Kč

Cena včetně DPH 2 072 316,60 Kč

2. Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 02.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1: Změnový list č.2

V Ostravě dne 28.04.2025

Ing. et Ing.

Zuzana Vargová,

Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA
c=ČZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00600920, o=Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Ostrava, příspěvková
organizace, ou=1090, cn=Ing. et Ing. Zuzana
Vargová, Ph.D., MBA, sn=Vargová,
givenName=Zuzana, serialNumber=P972409
2025.04.28 12:05:52 +02'00'

.....
za objednatele

: Ing. et Ing. Zuzana Vargová,
Ph.D., MBA, ředitelka

V Ostravě dne 28.04.2025

Ing. Roman
Vlášek

Digitálně podepsal

Ing. Roman Vlášek

Datum: 2025.04.28

11:31:12 +02'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Roman Vlášek, Ph.D.
předseda správní rady After mining, a.s.