

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E617-S-1352/2015-SSV
číslo smlouvy zhotovitele 15053

**na posouzení vlivu stavby na životní prostředí v rámci stavby
„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“**

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
jednající : **Ing. Miroslav Bocák**, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ
IČ : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Ecological Consulting a.s.
se sídlem: Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00
jednající: **RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, předseda představenstva**
IČ : 25873962
DIČ : CZ25873962
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

se v souladu s příslušnými ustanoveními čl. VIII Obchodních podmínek SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 dohodly z dále uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 takto:

Vzhledem ke skutečnosti, že MŽP ČR, Odbor výkonu státní správy VIII Olomouc zveřejnil Dokumentaci EIA dne 20. 1. 2017, skončila lhůta pro zaslání připomínek až dne 2. 3. 2017. Zpracovatel posudku byl ze strany MŽP ustanoven až v polovině března 2017. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné z důvodů neležících na straně zhotovitele dodržet termín dle SoD č. E617-S-2249/2015-SSV a následného dodatku č. 1 k SoD pro zajištění stanoviska MŽP.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti a zákonné lhůty na jednotlivé správní úkony, jak jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zástupci smluvních stran dohodli na změnu termínu konečného plnění. V této souvislosti se upravuje čl. VI bod. 6.3 takto:

V čl. VI se bod v bodě 6.3 upravuje termín plnění takto:

6.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 a 4.1.3 k 2. konečnému termínu plnění (*zpracování dokumentace EIA, veřejné projednání, oznámení, vydání stanoviska pro schválení koncepce, zpracování posudku a zajištění stanoviska MŽP ČR*) **do 31. 7. 2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 28.3.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA
předseda představenstva
Ecological Consulting a.s.