

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. E617-S-1352/2015-SSV**  
číslo smlouvy zhotovitele 15053

**na posouzení vlivu stavby na životní prostředí v rámci stavby  
„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSC 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
jednající : **Ing. Miroslav Bocák**, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ  
IČ : 70994234  
DIČ : CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel: Ecological Consulting a.s.**  
se sídlem: Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00  
jednající: **RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, předseda představenstva**  
IČ : 25873962  
DIČ : CZ25873962  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

se v souladu s ustanovením č. VIII Obchodních podmínek SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 dohodly z dále uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 takto:

Posudek EIA stavby byl zveřejněn na úřední desce kraje dne 11. 7. 2017. Termín pro zaslání vyjádření k posudku byl stanoven do 11. 8. 2017. Do třiceti dnů od data pro zaslání vyjádření k posudku by mělo být v souladu s platnou legislativou vydáno závazné stanovisko MŽP dle §9a zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné z objektivních důvodů, ležících mimo vliv obou smluvních stran, dodržet termín plnění dle bodu 6.3. smlouvy pro dodání stanoviska MŽP.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti a zákonné lhůty na jednotlivé správní úkony, jak jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zástupci smluvních stran dohodli na změně termínu konečného plnění. V této souvislosti se upravuje čl. VI bod. 6.3 takto:

**V čl. VI se bod v bodě 6.3 upravuje termín plnění takto:**

**6.3** Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 a 4.1.3 ke 2. konečnému termínu plnění (*zpracování dokumentace EIA, veřejné projednání, oznámení,*

vydání stanoviska pro schválení koncepce, zpracování posudku a zajištění stanoviska MŽP ČR) do 30. 9. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 27.7.2017

V Olomouci dne 31.7.2017

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
Ředitel  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA**  
předseda představenstva  
Ecological Consulting a.s.