



S00JP01C3KE0

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

zastoupená [REDACTED] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] jednatel

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400220959/5

číslo smlouvy zhotovitele: A053/22-5

číslo veřejné zakázky: N006/22/V00002562

Článek I.

Preamble

Dne 16. 5. 2022 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě, které je zhotovitelem poskytována plnění veřejné zakázky "Zlín, Prštné - projektová dokumentace (DUR+DSP) akce Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné - Podbaba". Následně byly uzavřeny dodatky ke smlouvě o dílo, a to dodatek č. 1 ze dne 8. 12. 2022, dodatek č. 2. ze dne 29. 8. 2023, dodatek č. 3. ze dne 1. 7. 2024 a dodatek č. 4. ze dne 30. 10. 2024.

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro společné povolení také začalo plnění smlouvy uzavřené s poskytovatelem služby na majetkoprávní zajištění stavby, obě plnění je nutné vzájemně koordinovat. V rámci majetkoprávního zajištění byly osloveni všichni vlastníci pozemků a objektů dotčených zábořem komunikace. Bylo zjištěno, že činnosti některých dotčených subjektů nelze zrušit, přesunout, ani jinak nahradit. Také aby se předešlo vyvlastňovacím řízením, která se při majetkoprávním projednávání s konkrétními dotčenými subjekty ukázala jako časově velmi náročná a cenově extrémně nákladná, je nutné, dle pokynu objednatele, zpracovat veškeré požadavky do projektové dokumentace pro povolení záměru a tyto změny odsouhlasit. Po získání souhlasů s takto upravenou dokumentací je nutné přepracovat většinu stavebních objektů v rámci čistopisu projektové dokumentace, znovu zajistit vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených vlastníků infrastruktury.

Povodí Moravy s. p. dotčené budoucí stavbou pravobřežní komunikace a mosty přes řeku Dřevnici doposud přes několikerou urgenci zhotovitele nevydalo souhlasné stanovisko se stavbou. Bez tohoto stanoviska nelze splnit termín plnění stanovený smlouvou a následnými dodatky.
Z výše uvedeného důvodu se v souladu s čl. VIII. Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna Doby a termínu

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu a to

Článek V. „Doba a místo plnění“, dle SoD a předchozích dodatků 1, 2, 3, 4 se bod 1.2 ruší a nahrazuje takto:

1. Předání čistopisu DÚSP : do 30. 11. 2025
2. Ukončení plnění dalších jednotlivých fází díla se řídí Harmonogramem DÚSP, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 5 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 harmonogram

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 28. 3. 2022, č. j. 196/6R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 28. 11. 2022, č. j. 40/24R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 7. 8. 2023, č. j. 88/15R/2023, schválení uzavření dodatku č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 17. 6. 2024, č. j. 90/12R/2024, schválení uzavření dodatku č. 3

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 21. 10. 2024, č. j. 98/20R/2024, schválení uzavření dodatku č. 4

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 7. 4. 2025, č. j. 71/7R/2025, schválení uzavření dodatku č. 5

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 20 .1. 2025, č. j. 27/2R/2025, schválení RO č. 2/2025, T21

Ve Zlíně dne.....

objednatel
statutární město Zlín

Digitální podpis:
15.04.2025 12:41

Michal Čížek
náměstek primátora

V Hradci Králové dne

zhotovitel
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Milos Baranec
jednatel

HARMONOGRAM - DUSP																																					
		12/23	1/24	2/24	3/24	4/24	5/24	6/24	7/24	8/24	9/24	10/24	11/24	12/24	1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	6/25	7/25	8/25	9/25	10/25	11/25	12/25	1/26	2/26	3/26	4/26	5/26	6/26	7/26	8/26	9/26		
Schválení ÚP																																					
DUSP - koncept odsouhlasený		předáno																																			
Čistopis DUSP																																					
Vyjádření DOSS a správců sítí																																					
Podání žádosti o povolení záměru + další správní řízení																																					
Řízení o povolení záměru																																					
Nabytí právní moci																																					
Majetkoprávní příprava dle samostatné smlouvy																																					
Uvedený harmonogram platí za těchto předpokladů:																																					
1) příslušný stavební úřad nebude požadovat souhlasy dotčených vlastníků (u veřejně prospěšné stavby není třeba)																																					
2) v rámci územního a stavebního řízení nedojde k odvolání dotčených vlastníků a organizací *																																					
Časové milníky dle SoD a dodatku č. 5:																																					
Dokončení a odevzdání čistopisu	do 30.11.2025																																				
Zajištění vyjádření DOSS a správců sítí	do 31.12.2025																																				
Podání žádosti o povolení záměru	do 7.1.2026																																				
Řízení o povolení záměru předpoklad	do 30.06.2026																																				
Nabytí právní moci předpoklad	do 31.07.2026 *																																				