







Lešení věž			
Číslo změnového listu:	02	Datum předložení zhotovitelem:	27.02.2025
Objednatel	Psychiatrická léčebna Lnáře Lnáře 16, 387 42 Lnáře IČ: 006 68 168		
TDS	BUGLATA, s.r.o. Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice IČ: 096 88 609		
Zhotovitel	Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČ: 260 89 785		
Charakter změny:	Práce neobsažené v PD ☐	Oprava položek dle skutečnosti ☒	
Objekt / úsek / část	Objekt PL - sekce B (věž)		
Specifikace/stručný popis změny:	Doplnění chybějících položek prostorového lešení kolem bání věže		
Zdůvodnění změny: 1) Zpřesnění typu lešení a výměr lešení dle skutečnosti, tj. odpočet části výměry řadového lešení (nevhodného pro obestavění bání věže) a připočet prostorového lešení ve výměrách dle skutečnosti 2) 3) 4)			
Finanční dopad změny:	-72 102,85 Kč	navýšení ☐	úspora ☒ beze změny ☐
Časový dopad změny:	ano ☐ ne ☒	odhad:	
Přílohy:	1 soupis prací/rozpočet 2 stanovisko TDS 3 4 5		
Schvalovací proces:			
Zhotovitel:	TDS:	Objednatel:	
			
Datum: 27.02.2025	Datum: 	Datum:	

Klempířské konstrukce věž			
Číslo změnového listu:	03	Datum předložení zhotovitelem:	27.02.2025

Objednatel	Psychiatrická léčebna Lnáře Lnáře 16, 387 42 Lnáře IČ: 006 68 168
TDS	BUGLATA, s.r.o. Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice IČ: 096 88 609
Zhotovitel	Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČ: 260 89 785

Charakter změny:	Práce neobsažené v PD	☒	Oprava položek dle skutečnosti	☐				
Objekt / úsek / část	Objekt PL - sekce B (věž)							
Specifikace/stručný popis změny:	Nová Cu krytina na báni věže namísto původně předpokládané částečné opravy - na základě zjištění skutečného stavu původní krytiny, zjištěného po zpřístupnění							
Zdůvodnění změny:								
1) Po obestavění bání věže lešením a zpřístupnění střechy bylo zjištěno, že stávající měděná krytina na báni věže je v nevyhovujícím stavu (v detailech/napojeních i v ploše) - horším, než se předpokládalo při zpracování PD, poškozenou krytinou docházelo k zatékání pod krytinu a poškození tesařských konstrukcí střechy/báně								
2) Kompletní výměna krytiny je z hlediska trvanlivosti, dále s ohledem na rozsah a typ poškození a na složitou přístupnost střechy pro případné další budoucí opravy efektivnější, než pouhá lokální oprava poškozených míst								
3)								
4)								
Finanční dopad změny:	1 497 690,75 Kč		navýšení	☒	úspora	☐	beze změny	☐
Časový dopad změny:	ano	☒	ne	☐	odhad:	4 měsíce		

Přílohy:	1 soupis prací/rozpočet 2 stanovisko TDS 3 fotodokumentace 4 5
----------	--




Schvalovací proces:		
Zhotovitel:	TDS:	Objednatel:
		
Datum: 27.02.2025	Datum: 	Datum:

Lankové mříže do oken			
Číslo změnového listu:	04	Datum předložení zhotovitelem:	27.02.2025

Objednatel	Psychiatrická léčebna Lnáře Lnáře 16, 387 42 Lnáře IČ: 006 68 168
TDS	BUGLATA, s.r.o. Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice IČ: 096 88 609
Zhotovitel	Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČ: 260 89 785

Charakter změny:	Práce neobsažené v PD	☒	Oprava položek dle skutečnosti	☐
Objekt / úsek / část	Objekt PL - sekce A (jižní fasáda), sekce C (severní fasáda)			
Specifikace/stručný popis změny:	Uprava lankové výplně 2ks navržených lankových mříží da doplnění stejných mříží do několika dalších oken			
Zdůvodnění změny:				
1) Na základě zpřesnění požadované funkce mříže budou u původně navržených 2 ks lankových mříží použita silnější lanka s parametry odpovídající funkčním požadavkům provozu léčebny.				
2) Na základě poždavku provozovatele budou lankové mříže instalovány do několika dalších vybraných oken				
3)				
4)				
Finanční dopad změny:	326 896,86 Kč		navýšení	☒
			úspora	☒
			beze změny	☐
Časový dopad změny:	ano	☐	ne	☒
			odhad:	

Přílohy:	1 soupis prací/rozpočet 2 stanovisko TDS 3 4 5
----------	--


Schvalovací proces:		
Zhotovitel: 	TDS: 	Objednatel: 
Datum: 27.02.2025	Datum: 	Datum:

Vyklizení věže (holubí trus)			
Číslo změnového listu:	05	Datum předložení zhotovitelem:	27.02.2025

Objednatel	Psychiatrická léčebna Lnáře Lnáře 16, 387 42 Lnáře IČ: 006 68 168
TDS	BUGLATA, s.r.o. Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice IČ: 096 88 609
Zhotovitel	Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČ: 260 89 785

Charakter změny:	Práce neobsažené v PD ☒	Oprava položek dle skutečnosti ☐
Objekt / úsek / část	Objekt PL - sekce B (věž)	
Specifikace/stručný popis změny:	Úklid holubího trusu z prostoru věže	
Zdůvodnění změny: 1) Na základě doporučení zhotovitele a GP požaduje provozovatel vyklizení holubího trusu z prostoru věže (schodiště, báň, lucerna,...), zhotovitel provede odstranění trusu včetně jeho likvidace v souladu s platnou legislativou 2) 3) 4)		
Finanční dopad změny:	100 595,20 Kč	navýšení ☒ úspora ☒ beze změny ☐
Časový dopad změny:	ano ☐ ne ☒	odhad:

Přílohy:	1 soupis prací/rozpočet 2 stanovisko TDS 3 4 5
----------	--




Schvalovací proces:		
Zhotovitel: 	TDS: 	Objednatel: 
Datum: 27.02.2025	Datum: 	Datum:

Sklepní okna			
Číslo změnového listu:	06	Datum předložení zhotovitelem:	27.02.2025

Objednatel	Psychiatrická léčebna Lnáře Lnáře 16, 387 42 Lnáře IČ: 006 68 168
TDS	BUGLATA, s.r.o. Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice IČ: 096 88 609
Zhotovitel	Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČ: 260 89 785

Charakter změny:	Práce neobsažené v PD ☒	Oprava položek dle skutečnosti ☐
Objekt / úsek / část	Objekt PL - sekce C (sever)	
Specifikace/stručný popis změny:	Dodávka a montáž nových výplní otvorů ve sklepních prostorech	
Zdůvodnění změny: 1) Na základě požadavku provozovatele budou do třech otvorů v sklepních prostorech sekce C dodána a osazena nová skleněná okna 2) 3) 4)		
Finanční dopad změny:	38 396,82 Kč	navýšení ☒ úspora ☐ beze změny ☐
Časový dopad změny:	ano ☐ ne ☒	odhad:

Přílohy:	1 soupis prací/rozpočet 2 stanovisko TDS 3 4 5
----------	--



Schvalovací proces:		
Zhotovitel:	TDS:	Objednatel:
		
Datum: 27.02.2025	Datum: /	Datum:

VRN			
Číslo změnového listu:	07	Datum předložení zhotovitelem:	27.02.2025

Objednatel	Psychiatrická léčebna Lnáře Lnáře 16, 387 42 Lnáře IČ: 006 68 168
TDS	BUGLATA, s.r.o. Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice IČ: 096 88 609
Zhotovitel	Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČ: 260 89 785

Charakter změny:	Práce neobsažené v PD ☒	Oprava položek dle skutečnosti ☒
Objekt / úsek / část	Kompletní akce	
Specifikace/stručný popis změny:	Zohlednění prodloužení termínu realizace související s ožadovanými vícepracemi	
Zdůvodnění změny: 1) V návaznosti na prodloužení termínu související s požadovanými vícepracemi (zejména výměna krytiny na báni věže - viz ZL02) dochází k navýšení nákladů na provoz zařízení staveniště 2) 3) 4)		
Finanční dopad změny:	50 558,74 Kč	navýšení ☒ úspora ☐ beze změny ☐
Časový dopad změny:	ano ☐ ne ☒	odhad:

Přílohy:	1 soupis prací/rozpočet 2 stanovisko TDS 3 4 5
----------	--

Schvalovací proces:		
Zhotovitel:	TDS:	Objednatel:
		
Datum: 27.02.2025	Datum: 	Datum: