

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A DOZORU PROJEKTANTA

Název zakázky: „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2453/2024

číslo jednací: 4995/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813710002

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 24032

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.4.2025 zn. 10 598/25 z důvodu doplnění dokumentace o trakční vedení nad kusými kolejemi č. 20 a 22 v žst. Frýdek dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 3a. Dílčí etapy do 15.6.2025.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.6 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.6 zní nově takto:

„3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat Dozor projektanta po celou dobu zhotovení Stavby.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 28.4.2025

V Brně 22.4.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace – 40% původní ceny DPS+PDPS bez položky č. 17	Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad, včetně zajištění průzkumů dle projektu IGP. Předání projektu fyzické ochrany k připomínkám.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace – 10% původní ceny DPS+PDPS bez položky č. 17	Předání projektu fyzické ochrany po připomínkách. Návrh záborového elaborátu pro majetkoprávní vypořádání. Vizualizace k připomínkám.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3a. Dílčí etapa	do 15.6.2025 od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace – 40% původní ceny DPS bez položky č. 17	Předání dokumentace DPS včetně nákladové části a dodatečných prací dle dodatku č. 1 k připomínkovému řízení. Vizualizace po připomínkách.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3b. Dílčí etapa	do 15. 9. 2025 fakturace – 40% původní ceny PDPS bez položky č. 17 a 100% dodatečných prací dle dodatku č. 1 (položka č. 18a)	Předání dokumentace PDPS k připomínkovému řízení a dodatečných prací dle dodatku č. 1 po připomínkách	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	2 měsíce od pokynu objednatele Bez fakturace	Aktualizace ZP+EH k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	1 měsíc od pokynu objednatele (předpoklad 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy)	Definitivní předání dokumentací se zpracovanými připomínkami, s kompletní dokladovou částí, schválenými závěrovými	Předávací protokol k dané dílčí etapě (v případě uplatnění výhrady změny závazku ze smlouvy Protokol o

	fakturace – 10% původní ceny DPS+PDPS bez položky č. 17	tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP. Předání žádosti o stavební povolení	provedení Díla)
6. Dílčí etapa	1 měsíc od pokynu objednatele Fakturace položky č. 17	Aktualizace ZP+EH po připomínkách	Protokol o provedení Díla
7. Dílčí etapa	36 měsíců (předpoklad 10/2026 – 11/2029) Fakturace ceny díla za DP (1 x za čtvrtletí)	Dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců	Výkaz služeb stručný popis výkonů a specifikace
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 11/2029</u> (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta)