

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 4434/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,
MBA, členem představenstva

druhý společník

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

třetí společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

čtvrtý společník

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby číslo 7** ze dne 28. 3. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **22 239 795,12 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce ve 2. čtvrtletí roku 2024, 3. čtvrtletí roku 2024 a 4. čtvrtletí roku 2024.
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 9 a č. 13 a s tím související změně ceny Díla.

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
9	3 699 765,10	111 526,10	3 588 239,00
13	2 494 568,44	1 431 242,85	1 063 325,59
Celkem	6 194 333,54	1 542 768,95	4 651 564,59

1.3 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena Díla, vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH	2 977 547 444,87 Kč
Valorizace - Určení Správce stavby č. 7	22 239 795,12 Kč
Změna dle ZL č. 9 a ZL č. 13	4 651 564,59 Kč

Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1 - 6 bez DPH 3 004 438 804,58 Kč

- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 1.5 Smluvní strany dále mění Přílohu č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce, v důsledku změny Správce stavby, kdy v rámci stavby již nebude působit Mgr. Martin Hofírek a tento je nahrazen novým Správcem stavby, Ing. Martinem Konečným. O této změně byl Zhotovitel informován dne 14. 03. 2025 oznámením dle čl. 3.4. OP.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 6 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:

3 004 438 804,58 Kč

slovy: tři miliardy čtyři miliony čtyři sta třicet osm tisíc osm set čtyři korun českých a padesát osm haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.1.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.1.4 Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce

V rámci Přílohy k nabídce, čl. 1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby se nahrazuje Správce stavby xxx novým Správcem stavby, xxx.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 9 a 13 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 6
 - Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 6

V Praze dne dle elektronického podpisu

28.4.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s. 24.4.2025

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

24.4.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.
S u b t e r r a a.s.

23.4.2025

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

23.4.2025

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

23.4.2025

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

TRAMO RAIL, a.s.

22.4.2025

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 6

Rekapitulace ceny pro dodatek 6

Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 6 bez DPH: 3 004 438 804,58

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 6	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Valorizace za 2, 3 a 4 Q 2024	Cena po dodatku 6
PS 01-28-01A	Část A - úprava SZZ	4 582 621,83	4 604 568,75					4 604 568,75
PS 01-28-01B	Část B - úprava AVV	68 606,26	68 606,26					68 606,26
PS 02-05-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DRT	975 502,45	975 502,45					975 502,45
PS 02-14-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SZDC	6 855 412,96	6 919 335,67					6 919 335,67
PS 02-14-02	zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 567,98	1 817 074,48					1 817 074,48
PS 02-28-01A	Část A - Úprava TZZ pro 1TK	3 636 805,29	3 636 805,29					3 636 805,29
PS 02-28-01B	Část B - Provizorní TZZ	1 539 101,91	1 555 754,07					1 555 754,07
PS 02-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 606,26					68 606,26
PS 03-05-01	Žst.Brno-Královo Pole, zařízení DRT	2 570 940,00	2 577 377,50					2 577 377,50
PS 03-05-03	Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ZDC, Silnoproudá zařízení	3 062 215,40	3 062 215,40					3 062 215,40
PS 03-07-01	Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn	7 953 537,98	7 959 090,28					7 959 090,28
PS 03-08-01	Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	8 615 200,83					8 615 200,83
PS 03-13-01	Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01	13 782 339,01					13 782 339,01
PS 03-13-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58	1 886 929,56					1 886 929,56
PS 03-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	10 763 855,45					10 763 855,45
PS 03-14-02	žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SZDC	6 316 447,54	6 710 646,17					6 710 646,17
PS 03-14-05	žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava	85 600,00	85 600,00				3 691,07	89 291,07
PS 03-14-06	žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovací, doplnění	879 276,70	886 886,58					886 886,58
PS 03-14-07	žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	2 973 480,61					2 973 480,61
PS 03-14-08	žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44	2 607 783,34					2 607 783,34
PS 03-14-09	žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48	1 764 819,48					1 764 819,48
PS 03-14-10	žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	2 192 279,84					2 192 279,84
PS 03-14-11	žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22	18 695 970,22					18 695 970,22
PS 03-14-12.1	žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99	5 654 847,99					5 654 847,99
PS 03-14-12.2	žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54	5 754 395,51					5 754 395,51
PS 03-14-13	žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	956 330,14	1 238 026,29					1 238 026,29
PS 03-14-14	žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	117 032,46					117 032,46
PS 03-14-15	žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ZDC	9 572 018,84	9 572 018,84					9 572 018,84
PS 03-28-01A	Část A - Definitivní SZZ	206 375 657,55	207 712 315,15	9	3 699 765,10	111 526,10	298 130,98	211 598 685,13
PS 03-28-01B	Část B - Provizorní SZZ	104 824 331,83	108 262 535,95				548 123,84	108 810 659,79
PS 03-28-01C	Část C - úprava AVV	1 348 431,12	1 348 876,57				11 763,49	1 360 640,06
PS 03-40-01 A	Výťahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50	10 119 873,50					10 119 873,50
PS 03-40-01 B	Výťahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00	5 902 237,00					5 902 237,00
PS 04-14-01	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64	7 132 491,65				25 909,25	7 158 400,90
PS 04-14-02	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SZDC	7 593 944,29	7 593 944,29					7 593 944,29
PS 04-14-03	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	7 068 307,87					7 068 307,87
PS 04-14-04	zast. Brno Řečkovice, EZS	418 426,71	429 865,01					429 865,01
PS 04-14-05	zast. Česká, EZS	395 448,46	406 886,76					406 886,76
PS 04-14-06	zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24	181 081,24					181 081,24
PS 04-14-07	zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08	277 715,08					277 715,08
PS 04-28-01A	Část A - definitivní TZZ	71 798 933,92	73 626 411,83				765 331,68	74 391 743,51
PS 04-28-01B	Část B - provizorní TZZ	4 757 481,51	4 802 917,58				112 307,72	4 915 225,30
PS 04-28-01C	Část C - úprava AVV	680 139,08	680 584,53				29 939,48	710 524,01
PS 05-28-01A	Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22	22 473 783,65				173 064,68	22 646 848,33
PS 05-28-01B	Část B - provizorní SZZ	226 531,84	230 299,57				4 554,56	234 854,13
PS 05-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 717,62				2 940,87	71 658,49
PS 95-05-01	ED Brno, doplnění DRT a řídicího systému	2 020 536,20	2 033 045,47					2 033 045,47
PS 95-08-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	2 339 008,63				8 574,72	2 348 183,35
PS 95-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	17 202 842,08					17 202 842,08
SO 01-33-01 01	Bourané konstrukce	98 983,54	98 983,54					98 983,54
SO 01-33-01 02	Nové konstrukce	920 132,76	920 132,76					920 132,76
SO 02-01-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13	67 588 953,77				353 435,03	67 942 388,80
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí	3 701 151,06	3 701 151,06					3 701 151,06
SO 02-01-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV	5 724 071,11	5 724 071,11					5 724 071,11
SO 02-01-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25	3 606 230,25					3 606 230,25
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SZDC	383 832,82	388 654,06					388 654,06
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOÚO	2 995 800,52	2 995 800,52					2 995 800,52
SO 02-06-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn	298 620,20	298 620,20					298 620,20
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	1 956 393,89	1 956 393,89					1 956 393,89
SO 02-10-03.2	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	93 800,59	93 800,59					93 800,59
SO 02-12-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98	22 024 933,57				35 677,60	22 060 611,17
SO 02-12-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988	316 046,82	316 046,82					316 046,82
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85	39 317 108,85					39 317 108,85
SO 02-16-02	Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74	2 338 311,74					2 338 311,74
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26	93 268 283,26					93 268 283,26
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070	5 094 021,84	5 094 021,84					5 094 021,84
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	26 480 580,44					26 480 580,44
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388	1 069 204,45	1 077 066,81					1 077 066,81
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453	610 690,24	618 552,60					618 552,60
SO 02-19-11	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67	10 856 298,90					10 856 298,90
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072	305 221,95	305 221,95					305 221,95
SO 02-19-22	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686	1 456 332,20	1 456 332,20					1 456 332,20
SO 02-19-30	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kociá	3 236 653,33	3 250 129,20					3 250 129,20
SO 02-19-40	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 238 293,01	1 238 293,01					1 238 293,01
SO 02-19-41	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78	2 607 453,78					2 607 453,78
SO 02-19-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86	8 642 310,86					8 642 310,86
SO 02-22-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody	280 412,55	280 412,55					280 412,55
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45	410 004,45					410 004,45
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36	1 324 320,36					1 324 320,36
SO 03-01-01	Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	148 778 508,28				24 814,91	148 803 323,19
SO 03-01-02	Žst. Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí	5 208 557,65	5 283 445,20				1 104,05	5 284 549,25
SO 03-01-04	Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04	1 274 018,04				34 043,92	1 308 061,96
SO 03-06-01	Žst. Brno-Královo Pole, EOVS	19 614 637,24	19 736 708,20				21 884,96	19 758 593,16
SO 03-06-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31	5 079 026,14					5 079 026,14
SO 03-06-03	Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83	20 549 825,34				19 245,14	20 569 070,48
SO 03-06-04.1	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť	12 610 246,27	12 676 072,13					12 676 072,13
SO 03-06-04.2	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu	561 231,75	561 231,75					561 231,75
SO 03-06-05	Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO	3 721 782,02	3 739 587,76				33 184,14	3 772 771,90
SO 03-06-06	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SZDC	14 345 754,49	14 634 602,02				29 154,05	14 663 756,07
SO 03-06-07	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60	1 055 174,10					1 055 174,10
SO 03-06-08	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22	242 161,22					242 161,22
SO 03-06-41	Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41	107 674,41					107 674,41
SO 03-14-01	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SZDC	1 403 935,19	1 404 479,05					1 404 479,05
SO 03-15-01	Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy	7 964 743,85	8 129 300,70					8 129 300,70
SO 03-15-02.1 A 01	Stavební část VB	149 135 477,04	149 427 240,14				734 779,58	150 162 019,72
SO 03-15-02.1 A 02	Výpis výrobků VB	13 557 539,61	13 557 539,61					13 557 539,61
SO 03-15-02.1 A 03	Pažení stavební jámy VB	6 076 924,21	6 271 821,86					6 271 821,86
SO 03-15-02.1 B	Elektroinstalace	8 097 608,28	8 097 608,28					8 097 608,28
SO 03-15-02.1 C	Zdravotně technické instalace	3 315 431,67	3 322 779,21				611,80	3 323 391,01
SO 03-15-02.1 D	Vytápění	4 781 506,13	4 781 506,13					4 781 506,13
SO 03-15-02.1 E	Vzduchotechnika a klimatizace	5 611 296,89	5 611 296,89					5 611 296,89
SO 03-15-02.1 G	Provizorní čekárna	8 688 437,92	8 725 980,95					8 725 980,95
SO 03-15-02.2	Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře	0,00	0,00					0,00
SO 03-15-03	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť	85 834 932,71	85 893 363,38				1 031 406,53	86 924 769,91
SO 03-15-04	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu	8 155 734,49	8 155 734,49					8 155 734,49
SO 03-15-05	Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod	66 059 341,18	66 435 052,84				905 815,66	67 340 868,50
SO 03-15-06	Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém	2 103 018,34	2 104 033,82					2 104 033,82
SO 03-15-07	Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV	119 283,24	123 028,73					123 028,73
SO 03-16-01								

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 5 ZL	Vícepráce	Méněpráce	Valorizace za 2, 3 a 4 Q 2024	Cena po dodatku 6
SO 03-18-02	Zšt. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366	211 034,27	211 034,27				211 034,27
SO 03-18-03	Zšt. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č. 10	4 862 526,82	4 862 526,82				4 862 526,82
SO 03-19-01	Zšt. Brno-Královo Pole, most v ev km 6,866	3 283 925,09	3 312 623,97			108 799,29	3 421 423,26
SO 03-19-02	Zšt. Brno-Královo Pole, most v ev km 8,366	10 352 742,98	10 376 962,96				10 376 962,96
SO 03-19-03.1	Zšt. Brno-Královo Pole, most v ev km 8,599, podchod	71 988 847,11	72 935 946,10			555 713,52	73 491 659,62
SO 03-19-03.2	Zšt. Brno-Královo Pole, most v ev km 8,599, prodloužení podchodu	24 111 903,34	24 111 903,34				24 111 903,34
SO 03-19-04	Zšt. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165	61 962 214,91	64 424 935,13			850 866,13	65 276 801,26
SO 03-19-05	Zšt. Brno-Královo Pole, most v ev km 9,196	4 779 549,29	4 802 161,13			94 159,43	4 896 320,56
SO 03-19-06.1	Zšt. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73	3 821 754,30			5 213,47	3 828 967,77
SO 03-19-06.2	Zšt. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,77	3 992 620,77				3 992 620,77
SO 03-19-41	Zšt. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,74	43 963 206,63			379 255,70	44 342 462,33
SO 03-19-42.1	Zšt. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17	8 755 136,28			156 231,88	8 911 368,16
SO 03-19-42.2	Zšt. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10	1 450 355,10			2 456,81	1 452 811,91
SO 03-19-61	Zšt. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675	4 047 408,17	4 181 381,62				4 181 381,62
SO 03-19-62	Zšt. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384	3 088 263,25	3 186 670,88			1 685,61	3 188 356,49
SO 03-19-63	Zšt. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96	379 692,96				379 692,96
SO 03-22-01	Zšt. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39	478 503,39				478 503,39
SO 03-27-01.1	Zšt. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09	2 809 451,09			25 079,80	2 834 530,89
SO 03-27-01.2	Zšt. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42	22 793 440,32			37 218,89	22 830 659,21
SO 03-33-01	Zšt. Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88	1 518 036,88				1 518 036,88
SO 04-01-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69	88 273 103,38			1 087 363,75	89 360 467,13
SO 04-01-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukojení kovových konstrukcí	4 765 964,77	4 808 635,55			114 702,19	4 923 337,74
SO 04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29	8 617 673,94			18 651,72	8 636 325,66
SO 04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC	581 369,46	581 369,46			17 903,42	599 272,88
SO 04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49	1 603 946,49			429,90	1 604 376,39
SO 04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10	1 035 613,10			37 887,65	1 073 500,75
SO 04-12-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33	31 296 685,55			1 081 573,01	32 378 258,56
SO 04-14-01	T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 199 816,98	1 209 858,79			11 448,68	1 221 307,47
SO 04-14-03.2	Zšt. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organ	229 426,34	229 426,34				229 426,34
SO 04-15-01.1	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolice	52 278,47	53 913,54				53 913,54
SO 04-15-01.2 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavb	2 225 755,85	2 225 755,85			5 221,90	2 230 977,75
SO 04-15-01.2 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66	252 347,66				252 347,66
SO 04-15-01.2 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek-novostavba, Kli	140 344,83	140 344,83				140 344,83
SO 04-15-02 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08	1 842 199,08				1 842 199,08
SO 04-15-02 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek - elektro	151 243,77	151 243,77				151 243,77
SO 04-15-02 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Česká-technologický domek, Klimatizace a vytř	95 869,49	95 869,49				95 869,49
SO 04-16-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14	61 040 003,56			1 313 082,45	62 353 086,01
SO 04-16-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00	7 270 288,96			135 130,83	7 405 419,79
SO 04-17-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93	182 138 296,75			6 436 411,61	188 574 708,36
SO 04-19-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36	3 630 799,55			31 679,52	3 662 479,07
SO 04-19-05	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17	4 623 724,09			19 025,49	4 642 749,58
SO 04-19-09	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,63	1 052 268,23			38 655,13	1 090 923,36
SO 04-19-10	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13	2 665 407,86			20 743,41	2 686 151,27
SO 04-19-11	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28	1 152 844,24			10 047,86	1 162 892,10
SO 04-19-12	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10	1 823 786,06			32 586,44	1 856 372,50
SO 04-19-13	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83	2 541 632,76			92 270,78	2 633 903,54
SO 04-19-14	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67	1 844 406,99			55 650,66	1 900 057,65
SO 04-19-16	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54	3 799 733,98			49 324,69	3 849 058,67
SO 04-19-17	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08	5 624 266,64			115 788,97	5 740 055,61
SO 04-19-40	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80	11 295 206,19			301 105,48	11 596 311,67
SO 04-19-41	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43	370 119,93			5 614,87	375 734,80
SO 04-19-61	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75	2 834 595,81				2 834 595,81
SO 04-19-62	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09	2 937 794,71				2 937 794,71
SO 04-19-63	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32	1 384 635,32			61 280,56	1 445 915,88
SO 04-22-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85	93 470,85				93 470,85
SO 04-27-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65	218 098,65				218 098,65
SO 04-33-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88	3 872 257,95			99 255,38	3 971 513,33
SO 05-01-01	Zšt. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33	1 697 465,33				1 697 465,33
SO 05-15-01 01	Bourané konstrukce	47 083,35	48 477,74			447,51	48 925,25
SO 05-15-01 02	Nové konstrukce	251 427,69	251 856,51			1 311,13	253 167,64
SO 90-19-61	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stav	109 649,80	109 649,80			4 800,55	114 450,35
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	188 331 644,48				188 331 644,48
SO 95-00-01	Zšt. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 552,08	16 051 113,16			30 848,84	16 081 962,00
SO 95-04-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	4 210 034,04			45 514,73	4 255 548,77
SO 98-98	Všeobecný objekt	62 488 240,00	62 488 240,00				62 488 240,00
Celkem		2 947 820 093,98	2 977 547 444,87	6 194 333,54	1 542 768,95	22 239 795,12	3 004 438 804,58

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 6

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
TOMI-REMONT a.s. se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, ČR IČO: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s.	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	
SIGNALBAU a.s. se sídlem Moštěňská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 106 00 Praha, ČR IČO: 258 40 819	Dodávka RDS k sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení	
AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice 106 00 Praha, ČR IČO: 480 29 483	Provádění prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení	
Ecological Consulting a.s. se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Kácení a náhradní výsadby SO 95-00-01	
Bagry - ND, s.r.o. se sídlem: Louka 251, 696 76 Louka IČ: 28329911	Pomocné práce při zemních pracích SO a PS zabezpečovací a sdělovací techniky	
ČD - Telematika a.s. se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 IČ: 61459445	Realizace dílčích prací na objektech sdělovacího zařízení	

VALCANO a.s. se sídlem: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3 IČ: 280 03 217	Kácení, likvidace dřevin Železniční spodek Zemní práce	
ZLINMARK DZ s.r.o. se sídlem: Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno IČ: 04262701	Dočasné dopravní značení Orientační systém žst. Brno - Královo Pole 0,01 %	
ŽSD a.s. se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359	Kompletní zajištění odpadového hospodářství PS a SO	
Miroslav Mikulec se sídlem: Na Valtické 697/64, 691 41, Břeclav-Charvátská Nová Ves IČO: 449 00 694	Technická přípomoc při zajišťování výluk	
EMSPOJ CZ, a.s. se sídlem: Hviezdoslavova 1188/5, Slatina, 627 00 Brno IČO: 255 19 191	Zajištění pohotovostní služby při výkopových pracích - opravy kabelového vedení	
Ing. Jiří Šmíkmátor se sídlem: Kamínky 296/33 634 00 Brno IČO: 404 58 211	Pasportizace komunikací	
Jirka z lesa se sídlem: Spálov č.p. 18 742 37 Spálov IČO: 119 29 553	Kácení SO 95-00-01	
Intesys s.r.o. se sídlem: Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO: 293 79 091	Práce na RDS	

Supervisory systems s.r.o.		
se sídlem: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 469 73 435	Práce na RDS	
IXPROJEKTA s.r.o.		
se sídlem: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 039 77 471	Práce na RDS	
JOHNNY SERVIS s.r.o.		
se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín IČ: 47538856	Zajištění provizorní čekárny	
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.		
se sídlem: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno IČ: 253 01 110	Zkušební laboratoř, geotechnická podpora, měřičská činnost na objektech žel. spodku, svršku a nástupištích	
Dopravní stavby Brno, s.r.o.		
se sídlem: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 454 74 281	Realizace kanalizace kolejiště v žst. Královo Pole	
SEŽEV-REKO, a.s.		
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 469 04 859	Realizace mostních objektů, umělých staveb a komunikací	
ROSMONT s.r.o.		
se sídlem: č.p. 519 Staré Brno, 603 00 Brno IČ: 293 53 351	Demoliční práce - stávající VB, remíza pro MUV zemní práce	
Egoé plus a.s.		
se sídlem: Bílovice 519 687 12 Bílovice IČ: 253 30 781	Realizace zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu	

Cavatorex s.r.o. se sídlem: Klatovská třída 1794/178 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ: 116 89 315	Čištění komunikací	
Arrano Group s.r.o. se sídlem: Střední novosadská 7/10 Olomouc 779 00 IČ: 267 92 303	Výkon specialisty BOZP	
Metrostav DIZ s.r.o. se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 250 21 915	Výroba OK a PKO	
Qualiform a.s. se sídlem: Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno IČ: 494 50 263	Akreditovaná zkušební laboratoř	
GEOSTAV spol s .r.o. se sídlem: Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice IČ: 002 10 145	Most v ev. km 8,599, podchod - beranění štětovnic	
Terra Service CZ s.r.o. se sídlem: Komenského 2453, 678 01 Blansko IČ: 292 49 848	Zemní práce	
UNICON, spol. s r.o. se sídlem: Hrotovická 190, Jejkov, 674 01 Třebíč IČ: 157 77 821	NOK VB	
OKM Group Brno, spol. s r.o. se sídlem: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno IČ: 040 95 472	prosklenné fasády a výplně vnějších otvorů VB	

FRONTECH s.r.o. se sídlem: Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno IČ: 282 64 070	plné fasády VB	
JICOM, spol. s r.o. se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 494 32 095	elektroinstalace VB	
SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 IČ: 480 35 599	návěsní lávka v km 9,675	
Michal Bordovský se sídlem: Droždínská 190/7, 77900 Bystrovany IČ: 731 20 081	demolice a zemní práce	
ASTRA SECURITY, a.s. se sídlem: Petrohradská 403/50, PSČ 101 00 Praha 10 IČ: 256 62 171	Realizace montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (ASHS)	
Dcom, spol. s.r.o. se sídlem: Kšírova 32, 619 00 Brno IČ: 620 24 302	Realizace dílčích montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (rozhlas, telefonní zapojovač, TRS, MRS)	
ELEKTROČAS s.r.o. se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 IČ: 251 11 680	Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (informační zařízení)	

KOMSAT s.r.o. se sídlem: Hlavní 159, 768 32 Zborovice IČ: 283 43 221	Realizace dílčích montážních prací na informační zařízení	
MAXPROGRES, s.r.o. se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno IČ: 253 07 126	Realizace dílčích montážních prací na systému EZS	
Trade FIDES, a.s. se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno IČ: 619 74 731	Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (EZS)	
SLOVBAU s.r.o. se sídlem: Velké Němčice, Brněnská 266, PSČ 69163 IČ: 292 06 031	Provádění ŽB konstrukcí (dříky, římsy, PB)	
Š&K ARMONT s.r.o. se sídlem: Břežany č.p. 35 671 65 Břežany IČ: 072 56 736	Ukládka betonářské oceli	
BETONTEST, spol. s r.o. se sídlem: Trnkova 3083/162, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 255 26 332	Zkušebnictví betonů C303 mimo SO 03-17-01, SO 03-17-02, SO 03-01-01	
HEPA Brno, s.r.o. se sídlem: Myslivecká 936/62a, Tuřany, 620 00 Brno IČ: 282 96 893	Pažení pro: Propustek km 13,085 Most km 13,411 15%	
STAMAKOCEL s.r.o. se sídlem: Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČ: 623 63 689	Mostní zábradlí	

Drilling Trade s.r.o., se sídlem: Škrobálkova 158/21 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 258 99 015	Pažení	
GALUR, s.r.o. se sídlem: Anglická 336/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČ: 255 82 488	Zemní práce	
DRALIFF s.r.o. se sídlem: Bukovecká 106, 739 91 Jablunkov IČ: 294 45 361	monolitické konstrukce	
DURIMONT stavby s.r.o. se sídlem: Osvobození V 407, 763 16 Fryšták IČ: 037 21 671	protihluková opatření	
TOMÁŠ NOVOTNÝ – AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o. se sídlem: Krasová 1047/22, Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 037 74 058	snesení nosníků MK	
RATAELA a.s. se sídlem: Bolzanova 1678/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 055 98 150	úprava skalního zářezu	
ASYC, s.r.o. se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno IČ: 63483114	MaR (projekt a realizace)	
VS-top, s.r.o. se sídlem: Mlékařská 824/13, Slavíkovice, 683 01 Rousínov IČ: 29202825	zdravotně technické instalace; vytápění; vzduchotechnika a klimatizace	

STARMON s.r.o. se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň IČ: 492 85 751	indikátor horkoběžnosti, úprava	
Ing. Zdeněk Myška se sídlem: Handkeho 731/5, Nové Sady, 77900 Olomouc IČ: 472 06 152	žulový obklad schodišť podchodu	
CASTOR spol. s r.o. se sídlem: Dolní Kounice, Masarykovo nám. 7, č.p. 62, PSČ 66464 IČ: 415 3 9559	Ocelové konstrukce	
Podzemní stavby Brno, s.r.o. se sídlem: bratři Kříčků 1542/1, Řečkovice, 621 00 Brno	stříkané betony	
Blažek profi group s.r.o. se sídlem: Přibice 392, 691 24 Přibice IČ: 193 22 844	RDS elektroinstalace	
ATENA.CZ s.r.o. se sídlem: Novosedlická 1570/30, 415 01 Teplice IČ: 631 48 889	podhledy lamelové C1, C5 a podhledy kazetové C6	
KORUstav, s.r.o. se sídlem: Bílovická 270/57, Obřany, 614 00 Brno IČ: 053 83 994	vyzdívky, kontaktní zateplovací systém, interiérové stěrky	
RCJ s.r.o. se sídlem: Brno, Kaštanová 515/125a, PSČ 62000 IČ: 255 04 568	obkladačské práce (keramické obklady)	

TRETINA s.r.o. se sídlem: Zapletalova 115/53a, Dvorská, 620 00 Brno IČ: 080 44 970	vrtání a řezání ŽB kcí	
GAPA MB, s.r.o. se sídlem: Mladá Boleslav III, Svatovítská 217, PSČ 29301 IČ: 407 67 795	čistící zóny	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. se sídlem: Roviny 825/4, Chrlice, 643 00 Brno IČ: 269 12 643	zásypy opěr	
ADAMBAU CZ s.r.o. se sídlem: Větrná 1384/6, 664 91 Ivančice IČ: 048 90 485	terénní úpravy svahů	
NACKO Group s.r.o. se sídlem: č.p. 94, 572 01 Sádek IČ: 276 80 754	podlahy	
INDUSTRIA MCM s.r.o. se sídlem: U Tirexu 3543, 695 01 Hodonín IČ: 440 15 585	realizace zemních, betonářských, izolačních a sanačních prací	
UMLÁŠEK s.r.o. se sídlem: Bedřichovická 1199/21, Slatina, 627 00 Brno IČ: 276 81 742	sádrokoratonové konstrukce, minerální podhledy	
ADOR CZ s.r.o. se sídlem: Dobrovského 981, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun IČ: 252 92 331	dveře interiérové	

BerGreen roof s.r.o. se sídlem: č.p. 89, 691 08 Bořetice IČ: 117 45 541	ploché střechy	
Dřevomonta, s.r.o. se sídlem: Brněnská 454, 667 01 Židlochovice IČ: 607 02 842	truhlářské výrobky	
KONE, a.s. se sídlem: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČ: 001 76 842	Výtahy a eskalátory ve VB Dodávka a montáž dvou výtahů na II. a III. nástupišti	