

**Dohoda za účasti Správce stavby č. 2 dle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek
(Stavba: I/27 Žiželice obchvat a přemostění)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený [REDACTED]

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-čl. 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost Žiželice

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

SILNICE GROUP a.s. (vedoucí společník)

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 62242105

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069

zastoupený [REDACTED]

(dále jen „Společník 1“)

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený [REDACTED]

(dále jen „Společník 2“)

a

Stavby mostů a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupený [REDACTED]

(dále jen „Společník 3“)

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 48266230

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupený [REDACTED]

(dále jen „Společník 4“)

a

GEOFOS, s.r.o

se sídlem P.O.Hviezdoslava 3778/68, 010 01 Žilina, SK

IČO: 36006980

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 350/L
zastoupený [REDACTED]

(dále jen „**Společník 5**“)

(všech pět společníků společnosti „**Společnost Žiželice**“ společně na straně druhé dále jen „**Zhotovitel**“
podle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tuto Dohodu za účasti Správce stavby č. 2 dle Pod-čl. 3.5 OP/ZP, č. sml. Objednatele (ŘSD s. p.):
08PT-001052, č. sml. Zhotovitele (Společnost Žiželice): 222010

(dále jen „**Dohoda č. 2**“)

v tomto znění:

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 07.07.2022 Smlouvu o dílo, č. sml. Objednatele (ŘSD s. p.): 08PT-001052, č. sml. Zhotovitele (Společnost Žiželice): 222010 (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**I/27 Žiželice obchvat a přemostění**“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 4068, jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě jako Dílo nebo Stavba. Mezi Smluvními stranami byla dále v souvislosti se Stavbou uzavřena Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 podle Pod-článku 3.5 OP/ZP podepsaná dne 20.03.2025 (dále jen „**Dohoda č. 1**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce.
- (B) Za dobu trvání Smlouvy došlo ke vzniku mimo jiné následujících událostí, které se podle Smlouvy považují za události náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-článku 20.1 OP/ZP spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro dokončení**“), Doby pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro uvedení do provozu**“) a dob pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP „*Postupné závazné milníky Sekce č. 1 - GtM označené jako č. 1.1 až č. 1.15 a Sekce č. 4 - obchvat a přemostění označené jako č. 4.1 až č. 4.7 jsou specifikovány ve Formuláři harmonogram plateb, který je součástí Formuláře rozpis nabídkové ceny*“ ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**milník č. 1 až č. 15**“ a „**milník č. 4.1 až č. 4.7**“ a dále jen „**Doby pro splnění postupných závazných milníků**“) a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:

- (i) na základě provedených ověřovacích hydrodynamických zkoušek v rámci doplňkového geotechnického průzkumu, které prokázaly nevhodné hydrogeologické a vsakovací podmínky pro umístění *SO 381 Vsakovací prostor km 0,340 vlevo* (dále jen „**SO 381**“) a *SO 383 Vsakovací prostor km 3,040 vlevo* (dále jen „**SO 383**“) v plánovaném záboru se špatnou vsakovací schopností podloží bylo rozhodnuto o změně polohy SO 381 a SO 383 mimo pozemky vypořádané v rámci Stavby, tj. bylo nutno provést dodatečný zábor pozemků vytypovaných pro umístění SO 381 a SO 383 a jejich právní zajištění včetně zajištění změny stavebního povolení (dále jen „**Událost č. 1 – část 2**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP;

pro úplnost nutno uvést, že pro novou polohu vsakovacích boxů bylo nutno změnit rovněž technické řešení vsakovacích objektů SO 381 a SO 383, což vyvolalo nutnost úpravy realizační dokumentace stavby (dále jen „**RDS**“) pro SO 381 a SO 383 spočívající v úpravě této části RDS (dále jen „**Událost č. 1 - část 1**“), přičemž Událost č. 1 – část 1 byla předmětem již uzavřené Dohody č. 1 a byla touto Dohodou č. 1 zcela vypořádána co do časových nároků, tak i nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 – část 2 zaslal Správci stavby oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle Pod-čl. 4.12 OP/ZP dopisem ze dne 06.08.2024, sp. zn. 25/24 (ev. č. 35) „*Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP*“, upřesněné v dopise ze dne 25.10.2024, sp. zn. 25/24 (ev. č. 48) označeným jako „*Upřesnění důvodů oznámení claimu – nepředvídatelné okolnosti při provádění SO 381 a 383*“;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 – část 2 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 24.09.2024, sp. zn. 26/24 (ev. č. 37, resp. 38 – chyba Zhotovitele v ev. čísle dopisu) označeným jako „*Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou*“ a dopisem ze dne 11.10.2024, sp. zn. 26/24 (ev. č. 43) označeným jako „*Zdůvodnění prodloužení termínu milníku 4.1 dle Formuláře harmonogramu plateb, jako součásti Formuláře rozpisu nabídkové ceny*“ (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) dob pro splnění postupných závazných milníků (zejména milníků č. 4.1 a č. 4.2) a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu č. 1**“) s tím, že výše časových nároků i výše nároku na dodatečnou platbu budou Zhotovitelem následně upřesněny;

- (ii) došlo k výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi spočívajících v neprovedení přeložek ve správě společnosti CETIN a.s. *SO 423 Ochrana kabelu přípojka NN Eurotel v km 1,210* (dále jen „**SO 423**“), *SO 461 Přeložka nadzemního telefonního vedení km 2,240 – 2,910* (dále jen „**SO 461**“) a *SO 462 Přeložka kabelového telefonního vedení km 2,910–3,030* (dále jen „**SO 462**“) oproti předpokladům uvedeným v zadávací dokumentaci, což podle tvrzení Zhotovitele bránilo v dalším postupu prací na souvisejících stavebních objektech, a to zejména na *SO 156 Přístupová cesta na pozemky km 2,905 vpravo* (dále jen „**Událost č. 2**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2 zaslal Správci stavby dopis ze dne 06.08.2024, spis. zn. 26/24 (ev. č. 36) označený jako „*Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP*“, v němž upozornil Správce stavby na výše uvedenou událost a dále dopis ze dne 03.09.2024, spis. zn. 26/24 (ev. č. 37) označený jako „*Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP a Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou*“, v němž zároveň oznámil Správci stavby (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) Dob pro splnění postupných závazných milníků a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou**“

platbu č. 2“) s tím, že výše časových nároků i výše nároku na dodatečnou platbu budou Zhotovitelem následně upřesněny;

- (iii) došlo k výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi spočívajících v zastižení rizikového geologického prostředí pro založení *SO 331 Dešťová usazovací nádrž DUN č. 1 v km 1,660* (dále jen „**SO 331**“) zjištěného při doplňkovém geotechnickém průzkumu, kdy ze statických důvodů na základě vyhodnocení výsledků tohoto průzkumu nebylo možno zahájit provádění prací na *SO 331* před dokončením *SO 244 Opěrná zeď km 1,565 – 1,658 800 vpravo*, čímž došlo k negativnímu ovlivnění postupu výstavby, neboť realizaci *SO 331* by došlo k přerušení dopravní cesty na Staveništi dle stávajícího dopravně inženýrského rozhodnutí (dále jen „**Událost č. 3**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 3 zaslal Správci stavby dopis ze dne 04.10.2024, spis. zn. 27/24 (ev. č. 39) označený jako „*Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP a Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou*“, v němž zároveň oznámil Správci stavby (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) dob pro splnění postupných závazných milníků, zejména milníku č. 4.4, , a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu č. 3**“) s tím, že výše časových nároků i výše nároku na dodatečnou platbu budou Zhotovitelem následně upřesněny;

- (iv) došlo k výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi spočívajících ve zjištění, že z důvodů bezpečnosti práce nelze uvést trakční vedení na železniční trati Žatec – Hořetice do definitivního stavu (tj. *SO 602 Definitivní úprava trakčního a napájecího vedení*) před dokončením prací na *SO 201 Most přes údolí Hutné km 1,658 800 - 2,036 200* v úseku mezi opěrami P5 a O6 tak, jak je předpokládáno stanovením postupných závazných milníků č. 4.5 a č. 4.6 ve Formuláři harmonogramu plateb ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Událost č. 4**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 4 zaslal Správci stavby dopis ze dne 04.10.2024, spis. zn. 28/24 (ev. č. 40) označený jako „*Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP a Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou*“, v němž zároveň oznámil Správci stavby (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) dob pro splnění postupných závazných milníků, zejména milníku č. 4.5, , a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu č. 4**“) s tím, že výše časových nároků i výše nároku na dodatečnou platbu budou Zhotovitelem následně upřesněny;

- (v) došlo k okolnosti, kdy při kontrole skryvkových prací v rámci *SO 001 Příprava staveniště ve staničení km 0,900 - 1,100 SO 101 Hlavní trasa km 0,000 – 2,900* (dále jen „**SO 001**“) byly zastiženy archeologické situace, což vyvolalo nutnost provést v tomto prostoru záchranný archeologický výzkum (dále jen „**Událost č. 5**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 5 zaslal Správci stavby dopis ze dne 20.11.2024, spis. zn. 29/24 (ev. č. 51) označený jako „*Oznámení o nálezu archeologických situací na Staveništi dle pod-čl. 4.24 OP/ZP a Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou*“, v němž zároveň oznámil Správci stavby (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) Dob pro splnění postupných závazných milníků a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou**

platbu č. 5“) s tím, že výše časových nároků i výše nároku na dodatečnou platbu budou Zhotovitelem následně upřesněny;

(Událost č. 2, Událost č. 3 a Událost č. 4 společně dále jen „**Řešené Události**“),

(Událost č. 1 – část 2 a Událost č. 5 společně dále jen „**Neukončené Události**“)

(Nárok na dodatečnou platbu č. 2, Nárok na dodatečnou platbu č. 3, a Nárok na dodatečnou platbu č. 4 společně dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“).

- (C) Nad rámec Řešených Událostí, Neukončených Událostí a událostí, které již dříve byly zcela vypořádány Dohodou č. 1 došlo ke vzniku dalších událostí/okolností, které se podle tvrzení Zhotovitele mohou považovat za události/okolnosti náležející do rizika Objednatel (dále jen „**Další Okolnosti**“), a se kterými Smlouva může spojovat jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Dob pro splnění postupných závazných milníků a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu (dále jen „**Nároky z Dalších Okolností**“);

ke dni podpisu této Dohody č. 2 se jedná o následující Další Okolnosti, na které Zhotovitel upozornil Správce stavby dopisem ze dne 25.10.2024, spis. zn. 25-28/24 (ev. č. 47) označeným jako „*Návrh Zhotovitele na úpravu obsahu milníků dle Formuláře harmonogramu plateb, jako součásti Formuláře rozpisu nabídkové ceny – doplnění a upřesnění*“, konkrétně:

- (i) součástí objektu SO 001, který má být zrealizován v rámci Postupného závazného milníku č. 4.2 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce, je mimo jiné ubourání původní pilotové stěny a železobetonové zdi v místě nově budovaných opěrných zdí SO 243 *Opěrná zeď km 1,285 – 1,350 vpravo* a SO 244 *Opěrná zeď km 1,565 – 1,658 800 vpravo*, které zajišťují stabilitu současné komunikace I/27 a které mají být provedeny až v rámci Postupného závazného milníku č. 4.6 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce;

ubourání těchto konstrukcí před vybudováním nových opěrných zdí by znamenalo značné bezpečnostní riziko pro zajištění stability tohoto svahu, kdy po provedeném geotechnickém průzkumu a doplňkovém měření je evidentní, že se stavba nachází v rizikové a geologicky nestabilní lokalitě;

- (ii) součástí stavebního objektu SO 011 *Příprava ploch dočasného záboru* (dále jen „**SO 011**“) je odstranění humózních vrstev z ploch dočasného záboru, jejich uložení na deponii a následné ošetřování ornice do doby jejího zpětného využití v rámci rekultivací, které jsou součástí stavebních objektů řady 800, realizace těchto prací je však možná až po dokončení všech zemních prací na závěr výstavby a ošetřování ornice musí tedy probíhat po celou dobu výstavby; opačný postup by byl nevhodný a neefektivní a vedl by k marnému vynaložení značných finančních prostředků na případnou opakovanou rekultivaci, SO 011 bude tedy řádně dokončen až na konci Stavby a jeho zařazení v milníku č. 4.2 na začátku stavby nemá objektivní opodstatnění.

- (D) Na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi, Neukončenými Událostmi a Dalšími Okolnostmi a v souladu s Pod-článkem 14.4 písm. c) OP/ZP Zhotovitel navrhl Objednateli dopisem ze dne 07.10.2024, spis. zn. 25-28/24 (ev. č. 41), dále dopisem ze dne 25.10.2024, spis. zn. 25-28/24 (ev. č. 47), dopisem ze dne 04.12.2024, spis. zn. 25-28/24, (ev. č. 54) a dopisem ze dne 13.01.2025, spis. zn. 25-28/2024 (ev. č. 55) přesun dotčených stavebních objektů do jinak vhodných milníků tak, aby platební milníky odpovídaly skutečnému postupu prací, a aby došlo k efektivnímu a hospodárnému provádění Díla za účelem dodržení termínů pro splnění dob postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce, Doby pro uvedení Stavby do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce, konkrétně:

- (i) Úprava Postupného závazného milníku č. 4.2

- Obsah milníku č. 4.2 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce:

SO 001, SO 011, SO 131, SO 332, SO 382, SO 383, SO 601,

Splátka za splnění milníku č. 4.2 dle Formuláře harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny: **35 163 476,80 Kč bez DPH**

■ Úprava milníku č. 4.2 navrhovaná Zhotovitelem:

SO 001 bude zrealizován v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.6,
SO 011 bude zrealizován v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.7,
SO 383 bude zrealizován v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.7,

Obsah milníku č. 4.2 po úpravě: **SO 131, SO 332, SO 382, SO 601,**

Splátka za splnění milníku č. 4.2 po úpravě: [REDAKCE] přičemž procentuální zastoupení stavebních objektů v rámci ceny Sekce č. 4 je: SO 001 (-2,83 %), SO 011 (-0,07 %) a SO 383 (-0,42 %);

(ii) Úprava Postupného závazného milníku č. 4.3

■ Obsah milníku č. 4.3 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce:

SO 101 (úsek km 2,140-3,000), 121.1, 121.2, 155, 156, 322,

Splátka za splnění milníku č. 4.3 dle Formuláře harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny: [REDAKCE]

■ Úprava milníku č. 4.3 navrhovaná Zhotovitelem:

SO 156 bude zrealizován v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.5,

Obsah milníku č. 4.3 po úpravě: **SO 101 (úsek km 2,140-3,000), 121.1, 121.2, 155, 322,**

Splátka za splnění milníku č. 4.3 po úpravě: [REDAKCE] přičemž procentuální zastoupení stavebního objektu SO 156 v rámci ceny Sekce č. 4 je - 0,02 %;

(iii) Úprava Postupného závazného milníku č. 4.4

■ Obsah milníku č. 4.4 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce:

SO 201 (spodní stavba), SO 201.2, SO 331,

Splátka za splnění milníku č. 4.4 dle Formuláře harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny: [REDAKCE]

■ Úprava milníku č. 4.4 navrhovaná Zhotovitelem:

SO 331 bude zrealizován v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.6,

Obsah milníku č. 4.4 po úpravě: **SO 201 (spodní stavba), SO 201.2,**

Splátka za splnění milníku č. 4.4 po úpravě: [REDAKCE] přičemž procentuální zastoupení stavebního objektu SO 331 v rámci ceny Sekce č. 4 je - 0,16 %;

(iv) Úprava Postupného závazného milníku č. 4.5

■ Obsah milníku č. 4.5 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce:

SO 241, SO 242, SO 243, SO 244, SO 301, SO 381, SO 602,

Splátka za splnění milníku č. 4.5 dle Formuláře harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny: [REDAKCE]

■ Úprava milníku č. 4.5 navrhovaná Zhotovitelem:

SO 381 bude zrealizován v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.7,
SO 602 bude zrealizován v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.6
v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.5 bude nově zrealizován i SO 156

Obsah milníku č. 4.5 po úpravě: **SO 156, 241, SO 242, SO 243, SO 244, SO 301,**

Splátka za splnění milníku č. 4.5 po úpravě: **114 515 103,58 Kč bez DPH**, přičemž procentuální zastoupení stavebních objektů v rámci ceny Sekce č. 4 je: SO 156 (+0,02 %), SO 381 (- 0,34 %) a SO 602 (- 0,38 %);

(v) Úprava Postupného záväzného milníku č. 4.6

- Obsah milníku č. 4.6 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce:
SO 201 (vrchní stavba), SO 101 (úsek km 0,040-2,140), SO 151, SO 152.1, SO 152.2, SO 152.3, SO 153, SO 154.1, SO 154.2, SO 157.1, SO 157.2, SO 162, SO 171, SO 202, SO 302, SO 321, SO 425, SO 441, SO 701, SO 902,
Splátka za splnění milníku č. 4.6 dle Formuláře harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny: ■ [REDACTED]
- Úprava milníku č. 4.6 navrhovaná Zhotovitelem:
v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.6 budou nově zrealizovány i SO 001, SO 331 a SO 602,

Obsah milníku č. 4.6 po úpravě: **SO 201 (vrchní stavba), SO 101 (úsek km 0,040-2,140), SO 151, SO 152.1, SO 152.2, SO 152.3, SO 153, SO 154.1, SO 154.2, SO 157.1, SO 157.2, SO 162, SO 171, SO 202, SO 302, SO 321, SO 425, SO 441, SO 701, SO 902, SO 001, SO 331, SO 602,**
Splátka za splnění milníku č. 4.6 po úpravě: ■ [REDACTED] přičemž procentuální zastoupení stavebních objektů v rámci ceny Sekce č. 4 je: SO 001 (+2,83 %), SO 331 (+0,16 %) a SO 602 (+0,38 %);

(vi) Úprava Postupného záväzného milníku č. 4.7

- Obsah milníku č. 4.7 dle Pod-čl. 4.29 OP/ZP a Přílohy k nabídce:
SO 172, SO 181, SO 182, SO 801, SO 811, dokumentace k přejímce, dokumentace ke zprovoznění,
Splátka za splnění milníku č. 4.7 dle Formuláře harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny: [REDACTED]
- Úprava milníku č. 4.7 navrhovaná Zhotovitelem:
v rámci doby pro splnění Postupného závazného milníku č. 4.7 budou nově zrealizovány i SO 011, SO 381, SO 383,

Obsah milníku č. 4.7 po úpravě: **SO 172, SO 181, SO 182, SO 801, SO 811, dokumentace k přejímce, dokumentace ke zprovoznění, SO 011, SO 381, SO 383,**
Splátka za splnění milníku č. 4.7 po úpravě: [REDACTED], přičemž procentuální zastoupení stavebních objektů v rámci ceny Sekce č. 4 je: SO 011 (+0,07 %), SO 381 (+0,34 %) a SO 383 (+0,42 %);

Zhotovitel se zavazuje, že na základě a/nebo v souvislosti s přeskupením obsahu postupných závazných milníků č. 4.2, č. 4.3, č. 4.4, č. 4.5, č. 4.6 a č. 4.7 (dále jen „**Dotčené milníky**“) bude Dílo provedeno řádně a včas, nedojde ke vzniku dodatečných nákladů za prodloužení lhůt výstavby a Dílo bude dokončeno / uvedeno do provozu řádně v původních smluvních termínech, nedojde-li ke vzniku dalších událostí a/nebo nedojde-li k prodloužení lhůt výstavby na základě a/nebo v souvislosti s Neukončenými Událostmi, které ke dni uzavření Dohody č. 2 trvají a jejich dopad ke dni uzavření Dohody č. 2 na lhůty výstavby nelze specifikovat

- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi a Dalšími Okolnostmi neuplatnil ke dni podpisu této Dohody č. 2 vůči Objednateli, vyjma (i) nároku na dodatečnou platbu ve smyslu Pod-čl. 20.1 OP/ZP a/nebo nároku na ocenění Variace dle Pod-čl. 13 OP/ZP, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

- (F) Nad rámec Řešených Událostí, Neukončených Událostí, Dalšíh Okolností a událostí, které již dříve byly zcela vypořádány Dohodou č. 1 (události vypořádané Dohodou č. 1 dále jen „**Vypořádané Události**“) došlo ke vzniku dalších událostí/okolností, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele (dále jen „**Další Události**“), a se kterými Smlouva spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Dob pro splnění postupných závazných milníků a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu (dále jen „**Nároky z Dalšíh Událostí**“). Tyto Další Události společně s Vypořádanými Událostmi, Neukončenými Událostmi a Řešenými Událostmi jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Dohody č. 2. Přílohu č. 1 této Dohody č. 2 tak tvoří kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni uzavření této Dohody č. 2, (tj. Přílohu č. 1 tvoří soupis Vypořádaných Událostí, Řešených Událostí, Neukončených Událostí a Dalšíh Událostí).
- (G) Smluvní strany mají zájem touto Dohodou č. 2 vypořádat s konečnou platností: (i) veškeré časové nároky související s Řešenými Událostmi, (ii) Nárok na dodatečnou platbu vyplývající z Řešených Událostí, (iii) Nároky z Dalšíh Okolností, (iv) Nároky z Dalšíh Událostí, (v) vypořádat Finanční nároky, (vi) Smlouvu předvídaným způsobem upravit postup prací v důsledku vypořádání Řešených Událostí, a Dalšíh Okolností a řešení Neukončených Událostí.

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dohody č. 2.

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Dohodu č. 2, jejímž předmětem je: (i) vypořádání časových nároků na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi, (ii) vypořádání Nároku na dodatečnou platbu vyplývající z Řešených Událostí, (iii) vypořádání Nároků z Dalšíh Okolností, (iv) vypořádání Nároků z Dalšíh Událostí, (v) vypořádání Finančních nároků a (vi) Smlouvou předvídaná změna v důsledku vypořádání Řešených Událostí a Dalšíh Okolností a řešení Neukončených Událostí.

2. Smlouvou předvídaná změna.

2.1. Změna obsahu Dotčených milníků

Na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi, Neukončenými Událostmi a Dalšími Okolnostmi se Smluvní strany dohodly na změně obsahu postupných závazných milníků č. 4.2, č. 4.3, č. 4.4, č. 4.5, č. 4.6 a č. 4.7 Sekce č. 4 podle Pod-článků 4.29, 13 a 14.4 OP/ZP specifikovaných ve Formuláři harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny ve spojení s Přílohou k nabídce, a to následujícím způsobem:

- (i) v rámci plnění milníku č. 4.2 nebudou Zhotovitelem provedeny práce na SO 001, SO 011 a SO 383, přičemž práce na SO 001 budou zrealizovány v rámci milníku č. 4.6, a práce na SO 011 a SO 383 budou zrealizovány v rámci milníku č. 4.7,
- (ii) v rámci plnění milníku č. 4.3 nebudou Zhotovitelem provedeny práce na SO 156, přičemž práce na SO 156 budou zrealizovány v rámci milníku č. 4.5,
- (iii) v rámci plnění milníku č. 4.4 nebudou Zhotovitelem provedeny práce na SO 331, přičemž práce na SO 331 budou zrealizovány v rámci milníku č. 4.6,
- (iv) v rámci plnění milníku č. 4.5 nebudou Zhotovitelem provedeny práce na SO 381 a SO 602, přičemž práce na SO 381 budou zrealizovány v rámci milníku č. 4.7 a práce na SO 602 budou zrealizovány v rámci milníku č. 4.6,
- (v) v rámci doby pro splnění milníku č. 4.5 budou Zhotovitelem nově provedeny práce na SO 156,

- (vi) v rámci doby pro splnění milníku č. 4.6 budou Zhotovitelem nově provedeny práce na SO 001, SO 331 a SO 602,
- (vii) v rámci doby pro splnění milníku č. 4.7 budou Zhotovitelem nově provedeny práce na SO 011, SO 381, SO 383.

Zhotovitel má povinnost provést práce na každém jednotlivém stavebním objektu (tj. SO 001, SO 011, SO 156, SO 331, SO 381, SO 383, SO 602) v rámci toho postupného závazného milníku, do kterého byl nově zařazen v rámci úpravy obsahu Dotčených milníků nedojde-li ke vzniku dalších událostí a/nebo nedojde-li k prodloužení lhůt výstavby na základě a/nebo v souvislosti s Neukončenými Událostmi, které ke dni uzavření Dohody č. 2 trvají a jejich dopad ke dni uzavření Dohody č. 2 na lhůty výstavby nelze specifikovat.

2.2. Změna splátek za splnění Dotčených milníků

Splátka za splnění Dotčených milníků po jejich věcné úpravě je stanovena na základě úpravy podílu splátky na Smluvní ceně Sekce č. 4, jak je stanoveno ve Formuláři harmonogramu plateb ve spojení s Přílohou k nabídce. Pro stanovení nové splátky za splnění Dotčených milníků byl proveden procentuální odpočet a/nebo přípočet ceny těch stavebních objektů, které se z těchto Dotčených milníků vyjímají a/nebo se do nich nově vkládají.

Úprava obsahu Dotčených milníků včetně odpovídající změny výše splátek za splnění jednotlivých Dotčených milníků Sekce č. 4 a podílu splátky na smluvní ceně Sekce č. 4 je Přílohou č. 2 této Dohody č. 2 jako její nedílná součást.

Postupný závazný milník č. 4.1 Sekce č. 4 (dle úpravy Dohodou č. 1) a postupné závazné milníky Sekce č. 1 – GtM označené jako č. 1.1 až č. 1.15 a podle Pod-článků 4.29, 13 a 14.4 OP/ZP a specifikované ve Formuláři harmonogramu plateb, který je součástí Formuláře rozpisu nabídkové ceny ve spojení s Přílohou k nabídce, jakož i ostatní ujednání ve Smlouvě včetně úpravy dle Dohody č. 1, touto Dohodou č. 2 výslovně neupravená, zůstávají beze změny.

3. Vypořádání časových nároků.

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** žádný časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, ani Doby pro uvedení do provozu, ani Dob pro splnění postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.29 ve spojení s Přílohou k nabídce, plynoucí z Řešených Událostí a/nebo z Dalšíh Okolností, kdy řešení dopadu a vlivu Řešených Událostí a/nebo Dalšíh Okolností je předmětem vypořádání a řešení úpravou a postupem dle článku 2. této Dohody č. 2, a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** žádný časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, ani Doby pro uvedení do provozu, ani Dob pro splnění postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.29 ve spojení s Přílohou k nabídce, plynoucí z Dalšíh Událostí.
- 3.3. Smluvní strany se za účasti Správce stavby dohodly, že vypořádání časových nároků Zhotovitele v souvislosti s Neukončenými Událostmi není předmětem této Dohody č. 2.

4. Vypořádání Nároku na dodatečnou platbu

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** co do podstaty žádný Nárok na dodatečnou platbu plynoucí z Řešených Událostí a/nebo z Dalšíh Okolností, kdy řešení dopadu a vlivu Řešených Událostí a/nebo Dalšíh Okolností je předmětem vypořádání a řešení úpravou a postupem dle článku 2. této Dohody č. 2.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** co do podstaty žádný Nárok na dodatečnou platbu plynoucí z Dalšíh Událostí.

4.3. Smluvní strany se za účasti Správce stavby dohodly, že vypořádání nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti s Neukončenými Událostmi není předmětem této Dohody.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi a/nebo Neukončenými Událostmi, a/nebo Dalšími Okolnostmi a/nebo Dalšími Událostmi není touto Dohodou č. 2 dotčen případný nárok Zhotovitele na ocenění Variací podle Pod-článku 13 OP/ZP, které budou teprve předmětem uplatnění a co do oprávněnosti a své výše teprve předmětem přezkoumání způsobem a za podmínek Smlouvy a budou vypořádány samostatně v souladu s Metodikou pro správu změn díla (Variací) u stavebních zakázek, 1. vydání ze dne 16.01.2018 (vydáno SFDI) v platném znění.

5. Jiné Události a Nároky z Jiných Událostí.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ke dni podpisu této Dohody č. 2 neexistují, nad rámec Řešených Událostí, Neukončených Událostí, Dalšíh Okolností a Dalšíh Událostí, jiné jemu známé události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, a které jsou ke dni podpisu této Dohody č. 2 důvodem pro vznik časových a/nebo finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli (dále jen „**Jiné Události**“). Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody č. 2 nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku Jiných Událostí.

Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody č. 2 na základě a/nebo v souvislosti s Jinými Událostmi nevznikly žádné (i) časové nároky a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru) bez ohledu na jejich kvalifikaci, které by mohl uplatnit vůči Objednateli (dále jen „**Nároky z Jiných Událostí**“).

Pro odstranění pochybností Smluvní strany sjednávají, že toto ustanovení se nevztahuje na Novou Událost (jak je definována v čl. 6. této Dohody) a na případné nároky z Nové Události.

6. Nová Událost.

Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, a výslovně prohlašují, že tato Dohoda č. 2 se nevztahuje v celém rozsahu, ani v její části na novou událost, kdy novou událostí se pro účely této Dohody č. 2 rozumí každá událost/okolnost, která nastane po dni podpisu této Dohody č. 2 všemi Smluvními stranami, která bude událostí/okolností náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, a která je či může být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Zhotovitele vůči Objednateli (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Nová Událost**“).

7. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejících s Řešenými Událostmi a/nebo Dalšími Okolnostmi a/nebo Dalšími Událostmi, resp. s cílem takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto Dohodu č. 2 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v celé této Dohodě č. 2.

7.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi a/nebo Dalšími Okolnostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

7.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma nároku na ocenění Variací, veškerých finančních nároků (tj. nároků na dodatečnou platbu), které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi a/nebo Dalšími Okolnostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

7.3 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých Nároků z Dalších Událostí a Nároků z Jiných Událostí, a Objednatel s tímto souhlasí.

7.4 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků, tj. nároků vymezených v písmenu (E) Preambule této Dohody č. 2, a Objednatel s tímto souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v této Dohodě č. 2, zejména v odstavcích 7.1. až 7.4, jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele ve shodném rozsahu, a to způsobem, který bude bezvadný. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v této Dohodě č. 2 vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy přede dnem podpisu této Dohody č. 2, a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků v této Dohodě č. 2 (zejména v odst. 7.1 až 7.4) se nevztahuje na finanční nároky, které Zhotovitel již uplatnil, nebo bude případně oprávněn uplatnit z titulu Variace podle Pod-článku 13 OP/ZP způsobem a za podmínek Smlouvy. Smluvní strany dále potvrzují, že žádné ustanovení této Dohody č. 2 nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoli nároku druhé Smluvní strany či její části.

Objednatel dále pro vyloučení pochybností prohlašuje, že touto Dohodou č. 2 ani částečně neuznává (a to ani co do základu) jakéhokoli finanční a časové nároky, na něž se nevztahuje vzdání se nároků Zhotovitele podle tohoto článku 7. Dohody č. 2.

8. Platnost a účinnost.

Tato Dohoda č. 2 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do této Dohody č. 2 a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dohodu č. 2), připojí své platné uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Dohoda č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Dohody č. 2 vč. jejích příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody č. 2 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti této Dohody č. 2.

9. Stejnopisy.

Tato Dohoda č. 2 je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

10. Přílohy.

Nedílnou součástí této Dohody č. 2 tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam událostí oznámených Zhotovitelem ke dni podpisu Dohody č. 2
- Příloha č. 2 – Formulář rozpis nabídkové ceny – Formulář Harmonogram plateb

11. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakéhokoli ustanovení této Dohody č. 2 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo její část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody č. 2 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení Dohody č. 2. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné

výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jejíž obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jejímu plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tato Dohoda č. 2 byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

-----podpisy následují na další straně-----

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

[Redacted Signature]

29.04.2025 08:23:50

[Redacted Line]

Zhotovitel – Společník č. 2:

EUROVIA CZ a.s.



Digitálně podepsal

[Redacted Signature]

Datum: 2025.04.08
14:07:44 +02'00'

[Redacted Line]
[Redacted Line]

Podpsal Zdeněk Novák
[Redacted Signature]
Datum: 2025.04.07 12:10:04 +02'00'

Zhotovitel – Společník č. 4:

[Redacted Line]

[Redacted Signature]
DN: cn=Ing. Petra Kopková, c=CZ,
Datum: 2025.03.31 16:28:36
+02'00'

[Redacted Line]
[Redacted Line]

Správce stavby:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

[Redacted Signature]
[Redacted Signature]
[Redacted Signature]

Datum: 2025.04.09
16:57:36 +02'00'

[Redacted Line]

Zhotovitel – Společník č. 1:

SILNICE GROUP a.s.

Digitálně podepsal

Rypl

Datum: 2025.04.08 16:31:32
+02'00'

[Redacted Line]
[Redacted Line]

Zhotovitel – Společník č. 3:

Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.04
12:50:03 +02'00'

[Redacted Line]
[Redacted Line]

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.03
11:04:42 +02'00'

[Redacted Line]
[Redacted Line]

Zhotovitel – Společník č. 5:

[Redacted Line]

[Redacted Signature]
Datum: 2025.04.02
21:31:12 +02'00'

[Redacted Line]
[Redacted Line]

PŘÍLOHA č. 1 k DOHODĚ č. 2 DLE POD-ČL. 3.5 OP/ZP KE SMLOUVĚ O DÍLO
SEZNAM UDÁLOSTÍ OZNÁMENÝCH ZHOTOVITELEM KE DNI PODPISU Dohody č. 2

číslo/název claimu	stav Claimu	popis Claimu	dopis Zhotovitele, jímž byl Claim oznámen
1	Událost č. 6 řešená Dohodou č. 2 jako bez vzniku časových a finančních nároků (Další Událost)	Nově zjištěné sesuvné území.	Dopis ze dne 01.09.2023. sp. zn. 16/23 (ev. č. 17/2023) „Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP“.
2	Událost č. 7 vyřešena Pokynem Správce stavby č. 4 ze dne 26.03.2024, č. j. 22/240326 bez vzniku časových nároků, finančně řešeno Variací + ZBV (Další Událost)	Nedošlo k předání základní vytyčovací sítě (ZVS) Objednatelem.	Dopis ze dne 19.03.2024, sp. zn. 19/24 (ev. č. 26/2024) „Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP“.
3	Událost č. 8 vyřešena Pokynem Správce stavby č. 5 ze dne 03.06.2024, č. j. 24/240531 bez vzniku časových nároků, finančně řešeno Variací + ZBV (Další Událost)	Oznámení claimu z důvodu zastižení nevhodného materiálu za opěrou OP6 vykazujícího charakter černé skládky – směs zeminy nevhodné do násypu, skla apod.	Dopis ze dne 28.05.2024, sp. zn. 20/24 (ev. č. 28/2024) „Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP“.
4	Událost č. 9 vyřešena Pokynem Správce stavby č. 6 ze dne 05.06.2024, č. j. 26/240506 bez vzniku časových nároků, finančně řešeno Variací + ZBV (Další Událost)	Provedení vylehčeného násypu zemního tělesa SO 101 z aditivovaného granulátu mezi opěrou OP6 a podchodem pro pěší SO 202.	Dopis ze dne 28.05.2024, sp. zn. 21/24 (ev. č. 29/2024) „Oznámení o záměru uplatnění Podmíněných obnosů v rámci rizika RG 16 dle pod-čl. 13.5 OP/ZP“.
5	Událost č. 10 vyřešena Pokynem Správce stavby č. 7 ze dne 07.09.2024, č. j. 29/240726 bez vzniku časových nároků, finančně řešeno Variací + ZBV (Další Událost)	Sanace aktivní zóny formou výměny za nakupovaný materiál v celé šířce vozovky oproti PDPS od km 0,040 - 0,220, 0,540 - 0,640 a 2,680 - 2,900.	Dopis ze dne 28.06.2024, sp. zn. 23/24 (ev. č. 32/2024) „Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP“.
6	Událost č. 1 – část 1 řešená Dohodou č. 1 (RDS pro SO 381 a SO 383) (Vyporádaná Událost)	Nevyhovující vsakovací podmínky u SO 381 a 383, změna technického řešení a nutnost úpravy RDS pro SO 381 a SO 383.	Dopis ze dne 24.09.2024, sp. zn. 26/24 (ev. č. 37, resp. 38 – chyba Zhotovitele v ev. čísle dopisu) „Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“.

6	Událost č. 1 – část 2 (dodatečný trvalý zábor pozemků a změna stavebního povolení pro SO 381 a SO 383) (Neukončená Událost)	Nevyhovující vsakovací podmínky u SO 381 a 383 a s tím související přesun SO 383 a 381 mimo trvalý, resp. dočasný zábor stavby, a nutnost zajistit dodatečný trvalý zábor pozemků a změnu stavebního povolení.	Dopis ze dne 24.09.2024, sp. zn. 26/24 (ev. č. 37, resp. 38) „Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“.
7	Událost č. 2 řešená Dohodou č. 2 (nemožnost provádění SO 156)	Neprovedené přeložky CETIN zabraňující Zhotoviteli v postupu prací na SO 156.	Dopis ze dne 03.09.2024, sp. zn. 26/24 (ev. č. 37) „Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“.
8	Událost č. 3 řešená Dohodou č. 2	Provádění SO 331 přeruší dle dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) dopravní cesty na Staveništi.	Dopis ze dne 04.10.2024, sp. zn. 27/24 (ev. č. 39) „Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“.
9	Událost č. 4 řešená Dohodou č. 2	Z důvodu bezpečnosti práce nelze provést trakční vedení na trati Žatec – Hořetice do definitivního stavu před dokončením prací na mostě SO 201 v úseku P5 až O6.	Dopis ze dne 04.10.2024, sp. zn. 28/24 (ev. č. 40) „Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“.
10	Událost č. 11 vyřešena Pokynem Správce stavby č. 11 ze dne 25.11.2024, č. j. 42/241125 bez vzniku časových nároků, finančně řešeno Variací + ZBV (Další Událost)	Oznámení claimu z důvodu neúnosného podloží na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek v úrovni parapláně, v úseku stávající komunikace I/27 Velichov – Žiželice a uplatnění rizika podmíněných obnosů RG 01.	Dopis ze dne 07.10.2024, sp. zn. 29/24 (ev. č. 42) „Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“.
11	Událost č. 5 (Neukončená Událost)	Zjištěné archeologické situace.	Dopis ze dne 20.11.2024, sp. zn. 29/24 (ev. č. 51) „Oznámení o nálezu archeologických situací na Staveništi dle pod-čl. 4.24 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“.

PŘÍLOHA č. 2 K Dohodě č. 2

FORMULÁŘ ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY – FORMULÁŘ HARMONOGRAM PLATEB

Původní znění (dle Smluvních podmínek) – Dotčené milníky				
Sekce č. 4 – obchvat a přemostění				
Smluvní cena Sekce č. 4 – Obchvat a přemostění bude zaplacená v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících postupných závazných milníků.				
Číslo	Lhůta pro splnění v měsících	Znění a obsah postupného závazného milníku	Podíl splátky na Smluvní ceně Sekce č. 4	Splátka za splnění milníku
4.2	28	Dokončení SO 001, 011, 131, 332, 382, 383, 601	5,00 %	████████
4.3	30	Dokončení SO 101 (úsek km 2,140–3,000), 121.1, 121.2, 155, 156, 322	4,00 %	████████
4.4	32	Dokončení SO 201 (spodní stavba), 201.2, 331	28,00 %	████████
4.5	35	Dokončení SO 241, 242, 243, 244, 301, 381, 602	17,00 %	████████
4.6	43	Dokončení SO: 201 (vrchní stavba), 101 (úsek km 0,040–2,140), 151, 152.1, 152.2, 152.3, 153, 154.1, 154.2, 157.1, 157.2, 162, 171, 202, 302, 321, 425, 441, 701, 902	40,00 %	████████
4.7	43	Dokončení SO 172, 181, 182, 801, 811, dokumentace k převímce, dokumentace ke zprovoznění	3,00 %	████████

Nové znění – Dotčené milníky					
Sekce č. 4 – obchvat a přemostění					
Smluvní cena Sekce č. 4 – Obchvat a přemostění bude zaplacená v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících postupných závazných milníků.					
Číslo	Lhůta pro splnění v měsících	Znění a obsah postupného závazného milníku	Změna podílu dle poměrného rozdělení v zadávací dokumentaci	Podíl splátky na Smluvní ceně Sekce č. 4	Splátka za splnění milníku
4.2	28	Dokončení SO 131, 332, 382, 601	-3,32 %	1,68 %	████████
4.3	30	Dokončení SO 101 (úsek km 2,140–3,000), 121.1, 121.2, 155, 322	-0,02 %	3,98 %	████████

4.4	32	Dokončení SO 201 (spodní stavba), 201.2	-0,16 %	27,84 %	████████
4.5	35	Dokončení SO 241, 242, 243, 244, 301, 156	-0,69 %	16,31 %	████████
4.6	43	Dokončení SO: 201 (vrchní stavba), 101 (úsek km 0,040–2,140), 151, 152.1. 152.2, 152.3, 153, 154.1, 154.2, 157.1, 157.2, 162, 171, 202, 302, 321, 425, 441, 701, 902, 001, 331, 602	+3,37 %	43,37 %	████████
4.7	43	Dokončení SO 172, 181, 182, 801, 811, dokumentace k přejímce, dokumentace ke zprovoznění, 011, 381, 383	+0,82 %	3,82 %	████████

Poznámka: červeně označené údaje představují změnu oproti původnímu znění dle Smluvních podmínek.