

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-68815-37/ČJ-2024-0500NE-VZ uzavřené dne 8. října 2024, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení policie Jaroměř – novostavba - příprava pro podání projektové žádosti IROP“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
Email: 

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **IRBOS s.r.o.**
Sídlo: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupený: 
IČO: 25933094
DIČ: CZ25933094
Datová schránka: sfycvzb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 115-7333050227/0100
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená Smlouva o dílo upravuje takto:

II.

1. Při realizaci díla (PD fáze – B – PD pro povolení stavby) v rámci přepracování architektonického řešení objektu nezbytného pro vypracování jednotlivých fází projektové dokumentace, probíhaly soustavné konzultace mezi zhotovitelem projektové dokumentace a zástupci Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen „ÚOP NPÚ“) v Josefově, které vedly k úpravě architektonického vzhledu objektu. Toto upravené architektonické řešení objektu bylo dne 14.4.2025 schváleno odbornou komisí ÚOP NPÚ v Josefově. V souvislosti s touto nezbytnou úpravou architektonického řešení objektu tak, aby bylo „v souladu se zájmem ochrany požadovaných kulturních historických hodnot“ však nebylo možné pracovat na zbylých částech projektové dokumentace, zejména na požárně bezpečnostním řešení, energetickém posudku a stavebně konstrukční části dokumentace.

Úpravy architektonického řešení byly zhotovitelem projektové dokumentace řešeny nad rámec předmětu smlouvy, vyžadovaly maximální úsilí a intenzivní práci, a tyto úpravy významným způsobem zasáhly do časového harmonogramu zpracování projektové dokumentace.

III.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a v čl. III. „MÍSTO PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ“ se odst. 2 bod 2.1 písm. b) mění následovně:

Fáze B – PD pro povolení stavby 120 dnů od písemné výzvy objednatele, po převzetí fáze A. Tato dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o podporu ze 17. výzvy IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program) – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MRR) a musí splnit podmínky výzvy.

se nahrazuje textem:

Fáze B – PD pro povolení stavby 170 dnů od písemné výzvy objednatele, po převzetí fáze A. Tato dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o podporu ze 17. výzvy IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program) – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MRR) a musí splnit podmínky výzvy.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové

V Česticích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Petr Sehnoutka
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky

