

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600230073 ze dne 04.1.2024

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600230073**
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: **111230025**
Název akce: **MVE Rudolfov II, oprava turbíny**

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Strojírny Brno, a.s.
Adresa sídla: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
Statutární orgán: Karel Mikulášek, předseda představenstva
Ing. Milan Kuběna, člen představenstva
Radim Zátropa, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo
vytištěné obchodní firmě společnosti připojí předseda
představenstva svůj vlastnoruční podpis.
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 25543512
DIČ: CZ25543512
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2778

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**MVE Rudolfov II, oprava turbíny**“ číslo **D600230073** ze dne 04.1.2024 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 4. Doba plnění díla se mění takto:

bod 4.2. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.12.2025

bod 4.3. odstavec 3/ Montáž oběžných kol na turbinovou hřídel, vyvážení, osazení celku do MVE Rudolfov II a oprava 3 ks ložisek nejpozději do 30.4.2025. Po odsouhlasení budou fakturovány z PS 01, PS 03 položky č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a z VON položky č. 1, 5 dle soupisu prací. Položky z PS 01, PS 03 č. 20 a z VON č. 4 budou fakturovány do 31.12.2025.

Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky se mění takto:

bod 5.7. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude zhotovitelem vystavována po dokončení jednotlivých fakturačních milníků. Pro účely fakturace jsou definovány tyto fakturační milníky vycházející ze „Zadání technických parametrů opravy“ a ze soupisu prací:

Z PS 01, PS 03 položky č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a z VON položky č. 1, 5 dle soupisu prací. – Osazení oběžných kol na hřídel, včetně vyvážení a ostatních souvisejících prací, Montáž turbinové hřídele s oběžnými koly, Oprava kluzných ložisek, Ostatní spojovací materiál, Doprava (včetně dopravy při zpracování výrobní dokumentace).

Z PS 01, PS 03 položka č. 20 a z VON položka č. 4 dle soupisu prací. – Zkoušky, revizní zprávy, protokoly a výstupní měření.

bod 5.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli postupně fakturu nejpozději ke dni 28.6.2024 za práce na položkách z PS 01, PS 03 položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a z VON položky č. 2, 3 dle soupisu prací. – Demontáž a zaměření oběžných kol a turbinové hřídele a zpracování výkresové výrobní dokumentace oběžných kol a turbinové hřídele. Dále se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu nejpozději ke dni 15.12. 2024 za práce na položkách z PS 01, PS 03 položky č. 8 a 10 dle soupisu prací – Výroba oběžných kol a turbinové hřídele dle výrobní dokumentace a dále vystaví zhotovitel fakturu objednateli ke dni 30. 4. 2025 za práce na položkách z PS 01, PS 03 položky č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a z VON položky č. 1, 5 dle soupisu prací. – Osazení oběžných kol na hřídel, včetně vyvážení a ostatních souvisejících prací, Montáž turbinové hřídele s oběžnými koly, Oprava kluzných ložisek, Ostatní spojovací materiál, Doprava (včetně dopravy při zpracování výrobní dokumentace) a dále vystaví zhotovitel konečnou fakturu objednateli ke dni 31.12.2025 za práce na položkách PS 01, PS 03 položka č. 20 a z VON položka č. 4 dle soupisu prací. – Zkoušky, revizní zprávy, protokoly a výstupní měření.

Odůvodnění změn:

V rámci dokončovacích prací po sestavení oběžných kol a hřídele došlo k poruše generátoru při jeho zkušebním spuštění. Osazení generátoru a jeho uvedení do provozu nebylo součástí předmětu prací zhotovitele. Při poruše generátoru došlo pravděpodobně k mezizávitovému zkratu na vinutí rotoru a tento stav je předmětem jednání s dodavatelem generátoru. Vzhledem k jeho nefunkčnosti nelze provést v současné době závěrečné práce specifikované v PS 01 Výměna oběžných kol, PS 03 výměna turbinového hřídele v položce č.20 měření po montáži, zkoušky, zkušební protokoly a ve Vedlejší a ostatní náklady v položce č. 4 prokázání garantovaných parametrů díla. Práce budou provedeny po zprovoznění generátoru.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
XXX
podepsán elektronicky

.....
Karel Mikulášek
předseda představenstva
podepsán elektronicky

Přílohy: