

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-105, která nabyla účinnost
dne 9.9.2024
(SMVS: 107V462002214)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlášková, zástupce ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlášková, zástupce ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Aleš Ryšánek (technický dozor objednatele)

Alexander Kondziolka (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PSS Přerovská stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Sídlo: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I- Město

IČO: 277 69 585

DIČ: CZ27769585

Zastoupená: Ing. Alešem Frídlem, MBA, místopředsdou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 681848831/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Frídl, MBA, místopředsda představenstva, tel.: 581 705 314

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: k2ncgyc

Adresa pro doručování: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - Město

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-105 ze dne 6.9.2024, která nabyla účinnosti dne 9.9.2024 na zhotovení díla – stavby „Lipník nad Bečvou – rekonstrukce veřejného osvětlení, b.č. 17 - realizace“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za Dílo a termínu dokončení Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**Vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**Méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět Smlouvy se upravuje o Vícepráce a Méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1-4, včetně jejich finančního ocenění, které je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena Víceprací:

+ 2 268 215,82 Kč vč. DPH (1 874 558,53 Kč bez DPH, 393 657,29 Kč 21% DPH)

cena Méněprací:

- 402 543,65 Kč vč. DPH (-332 680,70 Kč bez DPH, -69 862,95 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

1 865 672,17 Kč vč. DPH (1 541 877,83 Kč bez DPH, 323 794,34 Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

7 753 591,65 Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů sedm set padesát tři tisíc pět set devadesát jedna korun českých šedesát pět haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku

této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 628 254,24 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 9 381 845,89 Kč

(slovy: devět milionů tři sta osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun českých osmdesát devět haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 3. srpna 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele“.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 4 – počet stran: 39
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Aleš Frídl, MBA
místopředseda představenstva
PSS Přerovská stavební a.s.

Ing. Aleš Frídl

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.04.29
11:22:38 +02'00'

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva
PSS Přerovská stavební a.s.
Digitálně podepsal
Dagmar Přecechtělová
podepsáno elektronicky
Přecechtělová

Technický list změny (TLZ) č. 1

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-105

Ze dne (účinnost): : 09.09.2024

SMVS: 107V462002214

Stavba: „Lipník nad Bečvou - rekonstrukce veřejného osvětlení, b.č.17- realizace“

Objekt: SO 01

Název změny: ZL č.1 Chráničky AKIS - VCP

Důvod změny :

Pro zajištění možnosti napojení slaboproudých rozvodů v areálu Dukelských kasáren v Lipníku nad Bečvou, budou zřízeny chráničky pro nové slaboproudé rozvody a to včetně jejich obetonování pro zajištění jejich možného pojiždění těžkou vojenskou technikou.

Popis změny:

Bude provedeno doplnění chráničky kopoflex do výkopu přes komunikace s jejich ukončením systémovými víčky a doplněním mákrů pro možné vytýčení těchto prvků.Dále budou zpevněny v místech extrémního zatížení těžké vozové techniky betonáží.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů: 3
2. Fotodokumentace, počet listů:1

Technický list změny (TLZ) č.2

SoD č.: 6440-ORŠ3-2023-105
Ze dne (účinnost): : 09.09.2024
SMVS: 107V462002214
Stavba: „Lipník nad Bečvou - rekonstrukce veřejného osvětlení, b.č.17- realizace“
Objekt: SO 01

Název změny: ZL č.2 Vrátnice,Oplocení,Přejezdy,Prořezy stromů - VCP

Důvod změny :

Pro zajištění BOZP a pohybu osob a techniky v areálu Dukelských kasáren v Lipníku n.B.bude nezbytné převést provoz na bránu č.2 kde bude nutné zřídit prozatímní vrátnici.Pro řízený provoz v areálu vznikne potřeba zajištění oplocení kolizních překopů s jejich přemostěním přejezdy pro pojíždění těžkou vojenskou technikou.Dále vznikla nutnost provedení prořezu vzrostlých stromů a to v celém areálu vždy v místech nově budovaných stožárů veřejného osvětlení a při výkopech v zelených pásech.

Popis změny:

Bude provedeno osazení prozatímní vrátnice včetně napojení na elektrickou energii.Dále bude osazeno dílcové oplocení v nejnutnějším rozsahu dle požadavku BOZP včetně zajištění přechodů a přejezdů přes komunikace.Pomocí plošiny bude proveden ořez kolizních stromů a to včetně likvidace štěpkováním.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů: 5
2. Fotodokumentace, počet listů:4

Technický list změny (TLZ) č. 3

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-105

Ze dne (účinnost): : 09.09.2024

SMVS: 107V462002214

Stavba: „Lipník nad Bečvou - rekonstrukce veřejného osvětlení, b.č.17- realizace“

Objekt: SO 01

Název změny: ZL č.3 Bourání monolit,Provedení obrub,Změna povrchů výkopů - VCP a MPC

Důvod změny :

V trase nového vedení veřejného osvětlení se nacházejí různé finální povrchové úpravy které jsou rozdílné oproti budoucímu stavu komunikací jenž byl zohledněn v projektové dokumentaci.Tímto vzniká nutnost změny finální povrchových úprav a to dlážbění chodníků a betonáže monolitických komunikací s pracemi souvisejícími (bourání,řezání,montáže obrubníků).Trasách vedení jsou dále vedeny instalace inženýrských sítí které je nezbytné ručně obkopávat a bude nezbytné vybourat základy již neexistujících lamp veřejného osvětlení a skrytých betonových monolitických částí základů původní zástavby jenž se nacházely pod terénem a nebyli proto zřejmé.

Popis změny:

Bude provedeno vybourání stávajících povrchů chodníků a betonových monolitických komunikací s jejich opětovným uvedením do původního stavu.Dále budou ručně obnaženy trasy vedení sítí jenž byly provozovatelem v terénu vytýčeny.Jejich poloha nekorespondovala s předpokladem.Dále budou vybourány základy původních stožárů veřejného osvětlení které byly ukončeny pod terénem a jsou v přímé kolizi s novým stavem.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů:9
2. Fotodokumentace, počet listů:3

Technický list změny (TLZ) č. 4

SoD č.:	6440-OŘS3-2023-105
Ze dne (účinnost): :	09.09.2024
SMVS:	107V462002214
Stavba:	„Lipník nad Bečvou - rekonstrukce veřejného osvětlení, b.č.17- realizace“
Objekt:	SO 01
Název změny:	ZL č.4 Doplnění rozvaděče a vedení kuchyně - VCP a MPC

Důvod změny :
Stávající stav budovy č.5 dozorčích je na hraně životnosti proto je vhodné vybudovat rozvaděč VO samostatně u budovy.Požadavek uživatele a PS 0735 na rozšíření osvětlení celé nákladové rampy kuchyně pro bezpečnou manipulaci . Dále změna tří kusů výložníků(delší ramena a jiná konfigurace) na sloupech VO oproti PD.

Popis změny:
Bude vybudován nový rozvaděč u budovy č.5, natažení vedení nad nákladovou rampou kuchyně a záměna výložníků VO.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:
S návrhem souhlasí.

- Přílohy:**
- 1. položkový rozpočet, počet listů: 8
 - 2. Fotodokumentace, počet listů:0

Rekapitulace Dodatku č. 1

107V462002214 „Lipník nad Bečvou – rekonstrukce veřejného osvětlení, b.č. 17“

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 1
Cena bez DPH	1 874 558,53 Kč	-332 680,70 Kč	1 541 877,83 Kč
21% DPH	393 657,29 Kč	-69 862,95 Kč	323 794,34 Kč
Cena s DPH	2 268 215,82 Kč	-402 543,65 Kč	1 865 672,17 Kč

	SoD č. 6440-OŘS3-2023-105	Výše dodatku č. 1	cena Díla po uzavření dodatku č. 1
Cena bez DPH	6 211 713,82 Kč	1 541 877,83 Kč	7 753 591,65 Kč
21% DPH	1 304 459,90 Kč	323 794,34 Kč	1 628 254,24 Kč
Cena s DPH	7 516 173,72 Kč	1 865 672,17 Kč	9 381 845,89 Kč

Ing. Josef
KameníšťakDigitálně podepsal
Ing. Josef
Kameníšťak
Datum: 2025.04.24
12:22:39 +02'00'

Za správnost:

Ing. Josef Kameníšťak

vedoucí oddělení investic Brno

odboru řízení staveb

AHNM