

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 20.12.2024

I. Smluvní strany

- **Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace**
se sídlem: Žižkova 620, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
zastoupena: Mgr. Barborou Kachlovou
IČO: 62331701
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 41030791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Barbora Kachlová, tel.: 737 732 347

(dále jen „**objednatel**“)

- **Gobi parket s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
zastoupena: p. Antonínem Pospíšilem
IČO: 25911562
DIČ: CZ25911562
bankovní spojení: K.B. Ostrava
číslo účtu: 27 – 5538930237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25237

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Antonín Pospíšil, tel.: 602764252

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Koncertní sál - oprava podlah a pokládka parket“.
2. Pro opravy podlah bylo zhotovitelem a jeho dodavatelem materiálu navrženo souvrství vč. materiálu, viz aktualizace harmonogramu k Dodatku č.1 z 21.3.2025.
3. V rámci realizace prováděných prací došlo k nepředvídatelným okolnostem a vznikla tak potřeba změny termínu pro dokončení díla na opravy podlah a navýšení ceny díla dle uzavřené smlouvy.

4. Zhotovitel prací i dodavatel materiálu navrhuji řešení vzniklé situace, viz příloha č. 2 k tomuto Dodatku smlouvy „Vyjádření k popraskanému povrchu podlah v ZUŠ Bohumín a žádost zhotovitele“.
5. Dle původní Smlouvy o dílo z 20.12.2024 byl stanoven termín dokončení díla do 31.3.2025.
6. Dle původní Smlouvy o dílo z 20.12.2024 byla stanovena celková cena za provedení díla 870 405,88 bez DPH.

III.

Změna smlouvy

1. V důsledku nastalé situace, kdy i přesto, že byl dodržen technologický postup a realizace byla kontrolována dodavatelem použitého materiálu, došlo k neočekávané reakci nového souvrství s původním podkladem, kdy pravděpodobně vlivem dodatečného pnutí došlo k prasklinám nově provedených vrstev.
2. Vzhledem k nutnosti zdárně a kvalitně dokončit pokládku parket a vzhledem k nastalé situaci se smluvní strany dohodly na provedení víceprací.
3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se **Článek V. odst. 1 mění takto:**
Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu víceprací dle Změnového listu, viz příloha č. 1 k tomuto Dodatku smlouvy.
 - a) Cena sjednaných víceprací dle Změnového listu činí: **89 022,00 Kč bez DPH**
 - b) Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	959 427,88 Kč
DPH 21 %	201 479,85 Kč
Cena včetně DPH	1 160 907,73 Kč

5. S ohledem na nutné změny v časovém harmonogramu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se **Článek IV. odst. 1 smlouvy mění takto:**
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.5.2025 a dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán v listinné podobě.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.12.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Vyjádření k popraskanému povrchu podlah v ZUŠ Bohumín a žádost zhotovitele

V Bohumíně dne 25.4.2025

za objednatele
Mgr. Barbora Kachlová
ředitelka školy

za zhotovitele
Antonín Pospíšil
Gobi parket s.r.o