



Nádražní 140, Ostrava 2
Tel: 731613868, 602764252, 604456703
Email: gobiparket@seznam.cz
www.gobiparket.cz

VYJÁDRĚNÍ K POPRASKANÉMU POVRCHU PODLAH V ZUŠ BOHUMÍN A ŽÁDOST ZHOTOVITELE

NÁZEV DÍLA: „Koncertní sál – oprava podlah a pokládka parket“

ZHOTOVITEL: **GOBI parket s.r.o.**, zastoupen p. Antonínem Pospíšilem, jednatelem
Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava IČ. 25911562

LIKOR, s.r.o. (dodavatel materiálu, zastoupení výrobce Wakol)
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš IČ.27061850
zastoupen p. Miroslavem Kubíčkem, jednatelem

MÍSTO PLNĚNÍ: ZUŠ BOHUMÍN – Nový Bohumín, Žižkova 620, Bohumín – Nový Bohumín

ÚVOD

Předmětem plnění je oprava podlah a pokládka parket v koncertním sále ZUŠ Bohumín, v souladu se Smlouvou o dílo z 20.12.2024 a Dodatku č.1 z 21.3.2025.

Pro opravy podlah bylo zhotovitelem a jeho dodavatelem materiálu navrženo souvrství vč. materiálu, viz aktualizace harmonogramu k Dodatku č.1.

ZJIŠTĚNÝ STAV

V rámci realizace prováděných prací došlo k nepředvídatelným okolnostem, kdy po provedení navrženého souvrství došlo k neočekávané reakci nového souvrství s původním podkladem, kdy vlivem dodatečného pnutí došlo k prasklinám nově provedených vrstev.

ZHODNOCENÍ

Dodavatel materiálů potvrdil, že zhotovitel prací dodržel technologii provádění pro dané materiály. Průběh prací byl zástupcem dodavatele materiálů kontrolován při realizaci. K dodatečnému prasknutí nového souvrství došlo i přes dodržení všech doporučených pracovních postupů, a to vlivem nepředvídatelných okolností, důsledkem vnitřního pnutí.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Otevření prasklin, vysátí a vyplnění pružným dvousložkovým lepidlem.

Následná aplikace nové uzávěry v podobě pružné hmoty Wakol MS 330.

Přilepení speciálních polyesterových 4 mm desek Wakol pro zpevnění a přemostění prasklin a zvýšení kročejového útlumu, a to v celé ploše opravovaných podlah.

ŽÁDOST ZHOTOVITELE

S ohledem na výše uvedené změny a komplikace v důsledku popraskaného souvrství a v souladu s návrhem řešení dochází k navýšení ceny díla dle uzavřené smlouvy o dílo o neočekávané dodatečné náklady na dokončení díla, tak, aby toto dílo bylo možné dokončit řádně a předat objednateli ve stavu bezvadném s dodržením garancí záruk dle smlouvy o dílo.

Tímto žádáme o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ve výši dle změnového rozpočtu, který je součástí tohoto vyjádření jako samostatná příloha.

Dále žádáme o posunutí termínu pro dokončení a předání díla v termínu do 15.05.2025.

V Ostravě dne 17.4.2025

Za GOBI parket s.r.o.:

Antonín Pospíšil, jednatel